CERTIFICADO DE OBRA

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 4

Fecha: 29/10/2020

Periodo: 21/09/2020 al 28/10/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	863,20	2.400	2.071.680	863,20	0,00	863,20	2.071.680	0	2.071.680
2	LIMPIEZA DE TERRENO	Metros cuadrados	863,20	3.999	3.451.937	863,20	0,00	863,20	3.451.937	0	3.451.937
3	CONSTRUCCION DE OBRADOR - O PROVISION DE OBRADOR MOVIL	Unidad Medida Global	1,00	3.999.277	3.999.277	1,00	0,00	1,00	3.999.277	0	3.999.277
4	VALLADO DE OBRA	Mililitros	130,00	49.591	6.446.830	130,00	0,00	130,00	6.446.830	0	6.446.830
5	CONFECCION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA CON ILUMINACION	Metros cuadrados	4,00	205.003	820.012	4,00	0,00	4,00	820.012	0	820.012
6	ESTUDIO DE SUELO	Unidad	1,00	1.999.638	1.999.638	1,00	0,00	1,00	1.999.638	0	1.999.638
7	CALCULOS ESTRUCTURALES	Unidad	1,00	2.815.491	2.815.491	1,00	0,00	1,00	2.815.491	0	2.815.491
8	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO incluye excavacion -altura 1,50	Metros cúbicos	30,00	1.375.751	41.272.530	30,00	0,00	30,00	41.272.530	0	41.272.530
9	VIGAS DE FUNDACION DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215,00	162.371	34.909.765	215,00	0,00	215,00	34.909.765	0	34.909.765
10	PILARES DE H° A° 15 X 30	Metros cúbicos	15,00	1.559.718	23.395.770	15,00	0,00	15,00	23.395.770	0	23.395.770
11	VIGAS DE H° A° (SECCION VARIABLE)	Mililitros	215,00	162.371	34.909.765	215,00	0,00	215,00	34.909.765	0	34.909.765
12	LOSA DE H° A° DE 10 CM	Metros cúbicos	77,80	1.375.751	107.033.428	77,80	0,00	77,80	107.033.428	0	107.033.428
13	ELECTRODUCTOS Y CAJAS EN LOSA	Unidad Medida Global	3,00	240.756	722.268	3,00	0,00	3,00	722.268	0	722.268
14	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,40	19.996	1.307.738	65,40	0,00	65,40	1.307.738	0	1.307.738
15	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Metros cuadrados	57,90	99.982	5.788.958	57,90	0,00	57,90	5.788.958	0	5.788.958
16	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	595,00	110.380	65.676.100	595,00	0,00	595,00	65.676.100	0	65.676.100
17	AISLACION HORIZONTAL	Mililitros	195,00	19.996	3.899.220	195,00	0,00	195,00	3.899.220	0	3.899.220
18	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	725,00	20.396	14.787.100	725,00	0,00	725,00	14.787.100	0	14.787.100
19	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	415,00	22.396	9.294.340	415,00	0,00	415,00	9.294.340	0	9.294.340
20	REVOQUE DE LOSA - CIELORRASO PREVIO SALPICADO	Metros cuadrados	620,00	28.635	17.753.700	620,00	0,00	620,00	17.753.700	0	17.753.700
21	CONTRAPISO DE CASCOTES E:0,10	Metros cuadrados	778,00	28.435	22.122.430	778,00	0,00	778,00	22.122.430	0	22.122.430
22	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778,00	17.037	13.254.786	778,00	0,00	778,00	13.254.786	0	13.254.786
23	PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	571,61	53.590	30.632.580	571,61	0,00	571,61	30.632.580	0	30.632.580
24	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Mililitros	125,00	12.638	1.579.750	125,00	0,00	125,00	1.579.750	0	1.579.750

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Marilia Navarro
Fiscalización de Obra

16

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 4

Fecha: 29/10/2020

Periodo: 21/09/2020 al 28/10/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
25	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206,39	53.590	11.060.440	206,39	0,00	206,39	11.060.440	0	11.060.440
26	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Mililitros	45,70	11.998	548.309	45,70	0,00	45,70	548.309	0	548.309
27	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	11.998	241.760	20,15	0,00	20,15	241.760	0	241.760
28	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	225,00	53.990	12.147.750	195,00	30,00	225,00	10.528.050	1.619.700	12.147.750
29	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2,00	1.011.817	2.023.634	2,00	0,00	2,00	2.023.634	0	2.023.634
30	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3,00	1.439.740	4.319.220	3,00	0,00	3,00	4.319.220	0	4.319.220
31	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	9,00	339.939	3.059.451	9,00	0,00	9,00	3.059.451	0	3.059.451
32	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE3,80M X 2,10M DE4 HOJAS corrediza (2 fijas y 2 moviles) INCLUYE (CERRADURA, HERRAJES)	Unidad	1,00	2.839.486	2.839.486	0,00	1,00	1,00	0	2.839.486	2.839.486
33	PROVISION Y COLOCACION DE VENTANA DE VIDRIO TEMPLADO 1,50 * 1,00 DE 2HOJAS, CORREDIZA INCLUYE (CERRADURA, HERRAJES)	Unidad	6,00	679.877	4.079.262	2,00	4,00	6,00	1.359.754	2.719.508	4.079.262
34	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS .	Metros cuadrados	70,00	255.954	17.916.780	20,00	50,00	70,00	5.119.080	12.797.700	17.916.780
35	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO HERRAJES Y CERRADURA EN BAÑOS	Unidad	26,00	739.866	19.236.516	10,00	16,00	26,00	7.398.660	11.837.856	19.236.516
36	ESCALERA METALICA EXTERIOR	Unidad	2,00	4.199.240	8.398.480	2,00	0,00	2,00	8.398.480	0	8.398.480
37	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Global	1,00	1.343.757	1.343.757	1,00	0,00	1,00	1.343.757	0	1.343.757
38	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	40,00	127.977	5.119.080	40,00	0,00	40,00	5.119.080	0	5.119.080
39	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25,00	99.982	2.499.550	25,00	0,00	25,00	2.499.550	0	2.499.550
40	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20,00	62.389	1.247.780	20,00	0,00	20,00	1.247.780	0	1.247.780
41	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2,00	179.967	359.934	2,00	0,00	2,00	359.934	0	359.934
42	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20,00	80.305	1.606.100	20,00	0,00	20,00	1.606.100	0	1.606.100
43	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS	Unidad	28,00	587.894	16.461.032	28,00	0,00	28,00	16.461.032	0	16.461.032
44	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PARA INODORO	Unidad	26,00	1.119.797	29.114.722	26,00	0,00	26,00	29.114.722	0	29.114.722
45	PROVISION Y COLOCACION DE MINGITORIOS TIPO DECA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	4,00	531.904	2.127.616	4,00	0,00	4,00	2.127.616	0	2.127.616
46	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	20,00	143.974	2.879.480	8,00	12,00	20,00	1.151.792	1.727.688	2.879.480
47	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9,00	67.988	611.892	9,00	0,00	9,00	611.892	0	611.892
48	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100,00	29.331	2.933.100	100,00	0,00	100,00	2.933.100	0	2.933.100

ROBERTO VERA VIERCI

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 4

Fecha: 29/10/2020

Periodo: 21/09/2020 al 28/10/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
49	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Milílitros	60	15.137	908.220	60,00	0,00	60,00	908.220	0	908.220
50	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	68.244	682.440	10,00	0,00	10,00	682.440	0	682.440
51	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	87	91.983	8.002.521	87,00	0,00	87,00	8.002.521	0	8.002.521
52	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Milílitros	20	14.397	287.940	20,00	0,00	20,00	287.940	0	287.940
53	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Milílitros	40	12.398	495.920	40,00	0,00	40,00	495.920	0	495.920
54	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Milílitros	25	10.798	269.950	25,00	0,00	25,00	269.950	0	269.950
55	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	30	100.382	3.011.460	30,00	0,00	30,00	3.011.460	0	3.011.460
56	POZO CIEGO DE 3,00 M X 5,00M	Unidad	1	4.199.240	4.199.240	1,00	0,00	1,00	4.199.240	0	4.199.240
57	CAMARA SEPTICA DE 3,00 X 1,50	Unidad	1	1.439.740	1.439.740	1,00	0,00	1,00	1.439.740	0	1.439.740
58	REGISTRO 40 X 40 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	182.815	365.630	2,00	0,00	2,00	365.630	0	365.630
59	REGISTRO 60 X 60 PARA INSPECCION DE DESAGUES	Unidad	2	243.156	486.312	2,00	0,00	2,00	486.312	0	486.312
60	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE 150 MM PARA DESAGUE,	Milílitros	100	23.596	2.359.600	100,00	0,00	100,00	2.359.600	0	2.359.600
61	REGISTRO 40 x 40 COLECTORA DE PISO c entre REJILLA	Unidad	6	175.968	1.055.808	6,00	0,00	6,00	1.055.808	0	1.055.808
62	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	725	24.156	17.513.100	0,00	725,00	725,00	0	17.513.100	17.513.100
63	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	415	25.195	10.455.925	0,00	415,00	415,00	0	10.455.925	10.455.925
64	PINTURA DE LOSA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	620	26.395	16.364.900	0,00	620,00	620,00	0	16.364.900	16.364.900
65	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	25	19.197	479.925	0,00	25,00	25,00	0	479.925	479.925
66	PINTURA DE ESCALERA CON ESMALTE SINTETICO PREVIO ANTIOXIDO	Unidad Medida Global	2	679.877	1.359.754	0,00	2,00	2,00	0	1.359.754	1.359.754
67	PILARES DE H° A° 27 X 27	Metros cúbicos	15	1.559.718	23.395.770	15,00	0,00	15,00	23.395.770	0	23.395.770
68	VIGAS DE SECCION VARIABLE(SUPERIOR-ENCADENADO)	Milílitros	215	162.371	34.909.765	215,00	0,00	215,00	34.909.765	0	34.909.765
69	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	Metros cuadrados	65,40	19.996	1.307.738	65,40	0,00	65,40	1.307.738	0	1.307.738
70	MAMPOSTERIA DE ELEVACION CON LADRILLO HUECO 0,20	Metros cuadrados	625	110.380	68.987.500	600,00	25,00	625,00	66.228.000	2.759.500	68.987.500
71	REVOQUE INTERIOR CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	820	20.396	16.724.720	400,00	420,00	820,00	8.158.400	8.566.320	16.724.720
72	REVOQUE DE PAREDES, PILARES Y VIGAS C entre HIDROFUGO EXT.	Metros cuadrados	525	22.396	11.757.900	460,00	65,00	525,00	10.302.160	1.455.740	11.757.900
73	CARPETA DE ASIENTO DE PISO CERAMICO PI5	Metros cuadrados	778	17.037	13.254.786	0,00	778,00	778,00	0	13.254.786	13.254.786
74	PISO CERAMICO O PORCELANATO PI5	Metros cuadrados	571,61	53.590	30.632.580	314,32	257,29	571,61	16.844.516	13.788.064	30.632.580
75	ZOCALO CERAMICO DEL MISMO MATERIAL DEL PISO	Milílitros	125	12.638	1.579.750	40,00	85,00	125,00	505.520	1.074.230	1.579.750
76	PISO CERAMICO EN SANITARIOS PI5	Metros cuadrados	206	53.590	11.039.540	141,20	64,80	206,00	7.566.908	3.472.632	11.039.540
77	ENVARILLADO SOBRE ABERTURAS	Milílitros	45,70	11.998	548.309	0,00	45,70	45,70		548.309	548.309

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 4

Fecha: 29/10/2020

Periodo: 21/09/2020 al 28/10/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
78	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS	Mililitros	20,15	11.998	241.760	0,00	20,15	20,15	0	241.760	241.760
79	REVESTIDO CERAMICO EN BAÑOS, ALTURA DE COLOCACION 2,10 M	Metros cuadrados	275,00	53.990	14.847.250	155,00	120,00	275,00	8.368.450	6.478.800	14.847.250
80	MURO DE BALCON	Mililitros	15,70	155.972	2.448.760	0,00	15,70	15,70	0	2.448.760	2.448.760
81	PUERTA PLACA 0,80X2,10 (1 HOJA C entre MARCO,CONTRAMARCO,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	2	1.011.817	2.023.634	2,00	0,00	2,00	2.023.634	0	2.023.634
82	PUERTA PLACA 1,60X2,10 (2 HOJAS C entre MARCO.CONTRAMARCO ,HERRAJES Y CERRADURA)	Unidad	3	1.439.740	4.319.220	3,00	0,00	3,00	4.319.220	0	4.319.220
83	VENTANA TIPO BALANCIN SIMILAR A LA EXISTENTE	Unidad	20	339.939	6.798.780	20,00	0,00	20,00	6.798.780	0	6.798.780
84	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARA DE EUCATEX CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN BAÑOS	Metros cuadrados	70	255.954	17.916.780	30,00	40,00	70,00	7.678.620	10.238.160	17.916.780
85	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA DE EUCATEX DE 0,70M X 1,80M CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO HERRAJES Y CERRADURA EN BAÑOS	Unidad	26	739.866	19.236.516	7,00	19,00	26,00	5.179.062	14.057.454	19.236.516
86	TABLERO SECCIONAL INCLUYE CABLEADO Y LLAVES	Unidad Medida Global	1	1.343.757	1.343.757	1,00	0,00	1,00	1.343.757	0	1.343.757
87	BOCAS DE LAMPARAS INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS, CABLEADO Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION	Unidad	40	127.977	5.119.080	30,00	10,00	40,00	3.839.310	1.279.770	5.119.080
88	BOCAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE COLOCACION DE ELECTRODUCTOS , CABLEADO Y TOMAS	Unidad	25	99.982	2.499.550	20,00	5,00	25,00	1.999.640	499.910	2.499.550
89	BOCAS PARA DUCHA ELECTRICA INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	28	179.967	5.039.076	20,00	8,00	28,00	3.599.340	1.439.736	5.039.076
90	BOCAS PARA VENTILADOR DE TECHO INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	20	62.389	1.247.780	20,00	0,00	20,00	1.247.780	0	1.247.780
91	BOCAS PARA ACONDICIONADOR DE AIRE INCLUYE ELECTRODUCTOS Y CABLEADO	Unidad	2	179.967	359.934	2,00	0,00	2,00	359.934	0	359.934
92	REJILLA DE PISO SIFONADA 15 X 15	Unidad	20	80.305	1.606.100	10,00	10,00	20,00	803.050	803.050	1.606.100
93	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIOS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	31	587.894	18.224.714	12,20	18,80	31,00	7.172.307	11.052.407	18.224.714
94	PROVISION Y COLOCACION DE INODOROS CON CISTERNA ALTA INCLUYE CONEXIONES Y TAPA PARA INODORO	Unidad	26	1.119.797	29.114.722	12,00	14,00	26,00	13.437.564	15.677.158	29.114.722
95	PROVISION Y COLOCACION DE CANILLAS INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	9	67.988	611.892	3,00	6,00	9,00	203.964	407.928	611.892
96	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA INCLUYE GRIFERIAS Y CONEXIONES	Unidad	28	143.974	4.031.272	5,60	22,40	28,00	806.254	3.225.018	4.031.272
97	ALIMENTACION DE AGUA - CAÑERIA DE PVC DE 1	Mililitros	100	29.331	2.933.100	100,00	0,00	100,00	2.933.100	0	2.933.100
98	CAÑERIA DE PVC DE 3 entre 4	Mililitros	60	15.137	908.220	60,00	0,00	60,00	908.220	0	908.220
99	LLAVES DE PASO DE 3 entre 4 CON CAMPANA	Unidad	10	68.244	682.440	10,00	0,00	10,00	682.440	0	682.440
100	BOCAS DE AGUA PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	94	91.983	8.646.402	94,00	0,00	94,00	8.646.402	0	8.646.402
101	CAÑO DESAGUE 100 MM. PVC	Mililitros	20	14.397	287.940	20,00	0,00	20,00	287.940	0	287.940
102	CAÑO DESAGUE 50 MM. PVC	Mililitros	40	12.398	495.920	40,00	0,00	40,00	495.920	0	495.920
103	CAÑO DESAGUE 40 MM. PVC	Mililitros	25	10.798	269.950	25,00	0,00	25,00	269.950	0	269.950

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

Marilia Navarro
Fiscalización de Obra

CONTRATO Nº: 56/2020 - **LPN Nº:** 03/2020 - **ID Nº:** 374.510

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE DORMITORIOS Y SANITARIOS PARA ASPIRANTES PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA PARA EL ISEPOL"

UBICACIÓN: LUQUE

PROPIETARIO: POLICÍA NACIONAL

CONTRATISTA: ING. ROBERTO VERA VIERCI

Certificado Nº: 4

Fecha: 29/10/2020

Periodo: 21/09/2020 al 28/10/2020

Fiscalización: Ing. Marilia Navarro

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
104	BOCAS DE DESAGUE PARA ARTEFACTOS EN BAÑOS (MATERIAL + MANO DE OBRA)	Unidad	57	100.382	5.721.774	57,00	0,00	57,00	5.721.774	0	5.721.774
105	CANALETA ALERO	Mililitros	70	25.595	1.791.650	70,00	0,00	70,00	1.791.650	0	1.791.650
106	CANALETA DE BAJADA	Mililitros	55	25.595	1.407.725	55,00	0,00	55,00	1.407.725	0	1.407.725
107	CANALETA EMBUTIDA	Mililitros	30	59.989	1.799.670	30,00	0,00	30,00	1.799.670	0	1.799.670
108	PINTURA AL LATEX INTERIOR	Metros cuadrados	410,82	24.156	9.923.767	0,00	410,82	410,82	0	9.923.767	9.923.767
109	PINTURA AL LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	509,06	25.195	12.825.767	0,00	509,06	509,06	0	12.825.767	12.825.767
110	PINTURA DE ABERTURAS CON BARNIZ	Metros cuadrados	43,68	19.197	838.524	0,00	43,68	43,68	0	838.525	838.525
111	PINTURA DE CANALETA	Mililitros	155,00	14.397	2.231.535	0,00	155,00	155,00	0	2.231.535	2.231.535
112	TECHO DE CHAPA PENDIENTE 20 POR CIENTO, TRAPEZOIDAL CON NUCLEO DE POLIURETANO TERMOACUSTICA Y ESTRUCTURA METALICA	Metros cuadrados	870,00	227.959	198.324.330	726,29	143,71	870,00	165.565.330	32.759.000	198.324.330
113	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS, OBRADORES Y VALLADO	Unidad Medida Global	1,00	1.883.740	1.883.740	0,00	1,00	1,00	0	1.883.740	1.883.740
						Subtotal			**1.021.052.631**	**252.947.367**	**1.273.999.999**
						Retención Caucional 5%:			51.052.632	12.647.368	63.700.000
						Total Factura			**969.999.999**	**303.999.999**	**1.273.999.999**

1.273.999.999

ROBERTO VERA VIERCI
Ingeniero Civil

CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN

Marilia Navarro
Fiscalización de Obr

Roberto Eliseo Vera Vierci
Ingeniero Civil
Mayor Casianoff 471 c/ Del Maestro
Telefax: 021 601 095 - 021 612 125
Asunción - Paraguay

R.U.C.: 150496-7
Fecha Inicio Vigencia 04/05/2020
Fecha Fin Vigencia 31/05/2021
Timbrado Nº 14051291
FACTURA
Nº 001-001- 0000759

13

Fecha de Emisión: 05 de octubre del 2020 | Cond. De Venta: **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☒

Nombre o Razón Social: Policía Nacional - Gastos

R.U.C.: 80016197-1 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	Ventas Exentas	5%	10%
1	Certificado de obra Nº 04 que				
	solución de fondo de reparo del				
	contrato Nº 56/2020 "Construcción				
	del bloque de dormitorios y sani				
	tarios para aspirantes, planta				
	alta y planta baja. ISEPOL				
	ID 374510"	303.999.999			303.999.999
Sub-Totales:					303.999.999.-

Total a Pagar(Guaranies): Trescientos tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve — 303.999.999.-

Liquidación del IVA: (5%) — (10%): 27.636.364.- TOTAL IVA: 27.636.364

KUATIA S.A.C.I. - RUC: 80022964-9 Habilitación Nº 1450
Juan Leopardi esq. José Berges - F. De la Mora - Tel.: 527.468 / (0984) 486 568 2 Tal. 50x3 Q. 701/800 Mayo / 2020

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad