ANEXO " O "

Proveedor: M.G.M. ING.	Unidad Administradora de Contrato Sección Servicio Atención al Cliente Curuguaty

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P.N.° 1547/20

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad: HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.): 1,170,000
Mes/Año: Nov-20

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0084/2020			20.9050		
2	0091/2020			2.9910		
3	0095/2020			1.0386	0.4640	
4						
0						
0						
0						
0						
		Total =	0.0000	24.9346	0.4640	0.0000

Total HHP:	25.3986
Total Mano de Obra G.:	29,716,362
Reajuste del Precio Unitario con IVA G:	
Total Reajuste con IVA G:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	2,788,500
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	32,504,862

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Carlos C. Vargas R. Ing. Electricista Nº 3918 Cat. A	Lic. Pedro D. Cabrera B. Jefe - DRICAN6
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 04/12/20

ANDE

DR/CAN6/0084/2020
SIGLA/N°/AÑO

FECHA		
6	11	20

REGISTRO DIARIO

[ ] **OBRAS** [X] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **M.G.M.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.M.Nº :0084

LOCALIDAD: **ALIMENTADOR CUR 3** Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	43	43
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	8	8
42	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 4.	Nº	1	1
52	Montaje de una estr.de MT, tipo SFT 2.	Nº	1	1
53	Montaje de una estr.de MT, tipo DSH 1.	Nº	1	1
91	Cambio de aislador perno recto MT (incluye el ret y rep de atadura).	Nº	40	-
168	Retiro de nido de pajaros.	Nº	17	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Aislador porcelana p/ perno recto 23kv MT T/2	un	-	40	-	40
2	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm.	un	-	65		65
3	Perno recto todo rosca 5/8x16", PRT6	un	-	6		3
4	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	57	-	57

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [X] NO

Representante Técnico:

Firma

Carlos C. Vazquez R.
Ing. Electricista
Mat. Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 **FECHA :** 06/11/2020

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN 6

Firma

FECHA : 06/11/2020

DD - 21 IE/DD 126

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0091/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
23	11	20

REGISTRO DIARIO

[ ] **OBRAS** [X] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **M.G.M.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.M.Nº :0091

LOCALIDAD: **SANTA ROSA-MI** Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
40	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipo 1 y 8.	Nº	4	4
41	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas trif. tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Nº	3	3
91	Cambio de aislador perno recto MT (incluye el ret y rep de atadura).	Nº	5	-
168	Retiro de nido de pajaros.	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Cruceta polimerica p/MT de 2400mm.	un	-	10		10
2	Perno recto 3/4"x 11" p/ MT tipo PRTP1	un	-	5		5

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Firma Carlos C. Vazquez R. Ing. Electricista Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 **FECHA : 23/11/2020**

Fiscal de Obras: Alfredo Benítez Fiscal de Obras DR/CAN 6

Firma

FECHA : 23/11/2020

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0095/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
24	11	20

REGISTRO DIARIO

[ ] **OBRAS** [X] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **M.G.M.**

Corresponde al Reclamo Nº: **711639-20** O.E.M.Nº :0095

LOCALIDAD: **MANDUARA CRISTO REY** Presupuesto Nº:

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	1	
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	1	1
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	1	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	1	1
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
24	Montaje de estructura de BT vertical, tipo 4 y 6	Nº	1	1
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	80	-

MATERIALES NUEVOS UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MEJORAS

REFERENCIAS: Materiales Proveídos por: **A** = CONTRATISTA **B** = DEPÓSITO ANDE **C** = STOCK MÍNIMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD A	CANTIDAD B	CANTIDAD C	TOTAL
1	Poste de HºAº V/M Recuperado	un	-	1		1

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora

DISPONIBILIDAD 35%

[ ] SI [X] NO

Alfredo Benítez
Fiscal de Obras
DR/CAN-6

Representante Técnico:

Firma

Carlos C. Vazquez R.
Ing. Electricista
Mat. Nº 3918 Cat. A

C.I.Nº: 918,799 **FECHA :** 24/11/2020

DD - 21 IE/DD 126

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA : 24/11/2020

NOTA: Croquis Adjunto

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista