Municipalidad de San Cosme y Damián

Resumen Certificado Básico N°: 1

Mes: dic 2023/ ene 2024

OBRA: Construccion de Pavimento tipo Einpedrado con cordon cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval -AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024 con ID: 423903

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%		0,00%	-	0%	-	0%	-
A.2	Precios Unitarios	100,00%	885.697.325	0,00%	-	17,60%	155.866.378	17,60%	155.866.378
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**885.697.325**	**0,00%**	-	17,60%	**155.866.378**	17,60%	**155.866.378**
B	Certificados por Obra Ejecutada								
B.1	Devolución de Anticipo	0%	-		-		-		-
B.2	Para Fondo de Reparo	5%	-		-		7.793.319		-
B.3	Otras Deducciones	0%	-		-		-		-
BII	**Total Deducciones**		-		-		7.793.319		-

C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)	148.073.059
C.2	Multas	0
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**	148.073.059

Son Gs.: Ciento cuarenta y ocho millones setenta y tres mil cincuenta y nueve.-

Resumen de Certificado Básico N° 1

Mes: dic 2023/ ene 2024

ID N° 423.903

Contrato N° 230/2023

Monto Gs. 885.697.325

Contratista: Lapacho Construcciones

Fecha de Inicio: 13/12/2023

Terminación: 11/05/2023

Plazo de ejecución: 150 días

Municipalidad de San Cosme y Damián

Mesa de Entrada

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Contratista
Representante

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN	DIC 2023/ENE 2024 ID 423.903	Cert. N° 1 Planilla I
Precio Contratación Gs: 885.697.325	Plazo de ejecución: 150 días	Fecha de Inicio: 13/12/2023 Terminación: 11/05/2024

Planilla de Certificado Construccion de Pavimento tipo Empedrado con cordon cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval -AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024 con ID: 423903

Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta sobre la calle 15 de Agosto hasta la Base Naval - AD REFERENDUM PLURIANUAL 2023 - 2024, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							EN PORCENTAJE			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO
1	72153507-001	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	11.585	520	6.024.200	0,00%	45,00%	45,00%	0	5213,25	5213,25	-	2.710.890	2.710.890
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	11.585	600	6.951.000	0,00%	45,00%	45,00%	0	5213,25	5213,25	-	3.127.950	3.127.950
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	Unidad Medida Global	1	990.000	990.000	0,00%	100,00%	100,00%	0	1	1	-	990.000	990.000
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	Unidad	8	285.000	2.280.000	0,00%	50,00%	50,00%	0	4	4	-	1.140.000	1.140.000
5	72131601-002	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	11.585	2.050	23.749.250	0,00%	55,00%	55,00%	0	6371,75	6371,75	-	13.062.088	13.062.088
6	72131601-002	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	11.585	2.400	27.804.000	0,00%	45,00%	45,00%	0	5213,25	5213,25	-	12.511.800	12.511.800
7	72131701-9998	CORDON CUNETA de Hº,	Metro lineal	2.900	70.000	203.000.000	0,00%	20,00%	20,00%	0	580	580	-	40.600.000	40.600.000
8	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	Metros cuadrados	11.585	34.500	399.682.500	0,00%	15,00%	15,00%	0	1737,75	1737,75	-	59.952.375	59.952.375
9	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	11.585	2.475	28.672.875	0,00%	20,00%	20,00%	0	2317	2317	-	5.734.575	5.734.575
10	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	11.585	2.600	30.121.000	0,00%	20,00%	20,00%	0	2317	2317	-	6.024.200	6.024.200
11	72131701-9998	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta	Metros cúbicos	135	43.500	5.872.500	0,00%	20,00%	20,00%	0	27	27	-	1.174.500	1.174.500
12	72131601-004	Baden de Hormigon Armado e: 12 cm	Metros cuadrados	294,6	200.000	58.920.000	0,00%	15,00%	15,00%	0	44,19	44,19	-	8.838.000	8.838.000
13	72131601-004	Boca de tormenta,muros tabiques con tapas de H°A°	Metros cuadrados	32,76	1.750.000	57.330.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	-	-	-
14	72131701-027	Excavacion y Colocacion de tubos de drenaje Ø 80 cm	Unidad	30	650.000	19.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	-	-	-
15	72131701-9997	Canal de Piedra Bruta Colocada con piso de Hormigon	Metros cúbicos	25	450.000	11.250.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	-	-	-
16	72141510-001	Demolicion cabeceras existentes con recuperacion de Tubos	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	-	-	-
17	72131601-013	Limpieza Final de Obras	Unidad Medida Global		1.700.000	1.700.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	-	-	-
					Precio Total	885.697.325							-	155.866.378	155.866.378

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 953
Cnel. Bogado - Py.-
CONTRATISTA

FISCALIZACIÓN
Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939