ARAMI CONSTRUCCIONES

SEGUNDA CERTIFICACION

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE PALMAS Y CALLE UVAIA

UBICACIÓN: CALLE PALMAS Y CALLE UVAIA - BARRIO PUERTA DEL SOL - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA

CONTRATO Nº: 40/2021

FECHA: 26/11/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				SEGUNDA CERTIFICACION			
ITEM	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cartel de identificación de Obra	Un	1	1.800.000	1.800.000	m2	1	1.800.000	1.800.000
2	Marcación y replanteo	M2	2.720	1.380	3.753.600	m3	-	1.380	0
3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,40	Ml	680	38.000	25.840.000	m2	340	38.000	12.920.000
4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	45	49.300	2.218.500	m3	22,5	49.300	1.109.250
5	Pavimento tipo empedrado	M2	2.720	37.050	100.776.000	un	2.176	37.050	80.620.800
6	Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm	M3	10	1.049.000	10.490.000	un	5	1.049.000	5.245.000
7	Triturada de VI	M2	2.720	4.050	11.016.000	un	-	4.050	0
8	Compactación mecánica	M2	2.720	3.670	9.982.400	un	-	3.670	0
				TOTAL ADJUDICADO GS	165.876.500			TOTAL CERTIFICADO GS.	101.695.050

Total Certificado:	**101.695.050**
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**5.084.753**
Total a Pagar:	**96.610.298**

Son Guaraníes: Noventa y Seis Millones Seiscientos Diez Mil Doscientos Noventa y Ocho.-

Nelson Rogelio Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ARAMI CONSTRUCCIONES

HOJA DE MEDICIÓN Nº 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLE PALMAS Y CALLE UVAIA
UBICACIÓN: CALLE PALMAS Y CALLE UVAIA - BARRIO PUERTA DEL SOL - DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA
CONTRATO Nº: 40/2021
FECHA: 26/11/2021

		CONTRACTUAL		MEDICIÓN			PORCENTAJE REALIZADO
ITEM	RUBROS	U.M.	CANT.	CANTIDAD ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA	%
1	Cartel de identificación de Obra	Un	1	-	1	1	100%
2	Marcación y replanteo	M2	2.720	2.720	-	2.720	100%
3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,40	Ml	680	340	340	680	100%
4	Relleno y compactación para soporte de cordones	M3	45	22,5	22,5	45	100%
5	Pavimento tipo empedrado	M2	2.720	272,0	2.176	2.448	90%
6	Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm	M3	10	-	5	5	50%
7	Triturada de VI	M2	2.720	-	-	-	0%
8	Compactación mecánica	M2	2.720	-	-	-	0%

ARAMI CONSTRUCCIONES
RUC: 2865329-7

Nelson R. Pereira Flor
Representante Legal de la Empresa

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras

ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Esc. Sergio Javier Godoy Ayala**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Segunda Certificación de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado sobre Calle Palmas y Calle Uvaia"**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 40/2021 - ID N° 401783**. Adjudicado a la Firma **Arami Construcciones con RUC 2865329-7.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Identificación de Obra	100%
Rubro Nº 2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,40	100%
Rubro Nº 4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 5: Pavimento tipo empedrado	90%
Rubro Nº 6: Badén de HºAº a= 1,40 mts. Esp 15 cm	50%
Rubro Nº 7: Triturada de VI	0%
Rubro Nº 8: Compactación mecánica	0%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Segunda Certificación y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 26 días del mes de noviembre del año 2021.

Valdir Luis Juver
Encargado de Servicios Generales
Municipalidad de Nueva Esperanza

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza