MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

CERTIFICADO N° 02

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en el Calle Sin Nombres, Desde Avda. Roque González de Sta. Cruz hasta Calle Boquerón.
Ubicación: Barrio San Miguel
Empresa: J.C. Construcciones

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en el Calle Sin Nombres, Desde Avda. Roque González de Sta. Cruz hasta Calle Boquerón - Barrio San Miguel. con ID: 416115

FECHA: 22/08/2022

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	10,26%
Ejecutado anterior:	29,80%
Ejecutado Acumulado:	60,01%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto											MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE AVDA. ROQUE GONZALEZ DE STA. CRUZ. HASTA CALLE BOQUERÓN - BARRIO SAN MIGUEL CON ID: 416115														
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.555,5	604	939.522	1.555,5	0,00	1.555,50	0,00	100,00	939.522	0	939.522	0	100,00
2	Desmonte de pavimento tipo empedrado para construcción de baden de Hº. Entre Calle Sin Nombre y Avda. Roque González de Sta. Cruz.	M2	40,7	10.069	409.808	40,7	0,00	40,70	0,00	100,00	409.808	0	409.808	0	100,00
3	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.555,5	703	1.093.517	1.555,5	0,00	1.555,50	0,00	100,00	1.093.517	0	1.093.517	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1	1.182.080	1.182.080	1	0,00	1,00	0,00	100,00	1.182.080	0	1.182.080	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	UN	4	329.637	1.318.548	4	0,00	4,00	0,00	100,00	1.318.548	0	1.318.548	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.555,5	2.500	3.888.750	1.555,5	0,00	1.555,50	0,00	100,00	3.888.750	0	3.888.750	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.555,5	2.534	3.941.637	1.555,5	0,00	1.555,50	0,00	100,00	3.941.637	0	3.941.637	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.278,5	6.910	8.834.435	1.278,5	0,00	1.278,50	0,00	100,00	8.834.435	0	8.834.435	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigón, desar 0,40m-0,30m alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12m ancho libre de CUNETA 0,40 m espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	456	76.330	34.806.480	242	150,00	392,00	64,00	85,96	18.471.860	11.449.500	29.921.360	4.885.120	85,96
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	14	51.771	724.794	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0	0	0	724.794	0,00
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	M2	1.278,5	39.652	50.695.082	0,00	450,00	450,00	828,50	35,20	0	17.843.400	17.843.400	32.851.682	35,20
12	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	50	226.838	11.341.900	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0	11.341.900	11.341.900	0	100,00
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	1.278,5	2.514	3.214.149	0,00	0,00	0,00	1.278,50	0,00	0	0	0	3.214.149	0,00
14	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.275,5	3.033	3.868.592	0,00	0,00	0,00	1.275,50	0,00	0	0	0	3.868.592	0,00
15	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	456	15.959	7.277.304	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0	0	0	7.277.304	0,00
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.555,5	621	965.966	0,00	0,00	0,00	1.555,50	0,00	0	0	0	965.966	0,00
	SUB-TOTAL				134.502.563						40.080.157	40.634.300	80.714.457	53.787.606	60,01
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				134.502.563			MONTO DEL AVANCE				40.634.300			
								DESCUENTO FONDO REPARO (5%)				2.031.740			
								IMPORTE NETO A COBRAR				38.603.060			

SON GUARANIES: Treinta y ocho millones seiscientos tres mil sesenta.....

Fiscal de obras
Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Representante Legal
JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

Intendente
Dr. Christian Rodriguez
Intendente Municipal
Yatytay - Itapua