MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA			
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634			
CONTRATISTA	CONTRATANTE		
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.		
RUC Nº: 80027085 -1	RUC Nº: 80070094-5		
DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS
Licitación Pública Nacional Nº: 08/2019	Monto Original con I.V.A.:	Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020	Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses
Aprobade por Res. D.G. Nº 2448/19 - 06 de diciembre del 2019	Gs 20.584.973.353	Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020	

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA - RESUMEN DE RUBROS NUEVOS CONVENIO MODIFICATORIO 1

			CONTRACTUAL						
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UNID	CANTIDAD - HORQUETA	CANTIDAD - CONCEPCIÓN	CANTIDAD - SAN JUAN BAUTISTA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1240	72131601-010	Aberturas Fijas de 2,80 x 1,50 de vidrio templado de 10mm	Unidad	9	0	4	13	4.092.220	53.198.860
1241	72131601-011	Aberturas Fijas de 2,25 x 1,50 de vidrio templado de 10mm	Unidad	8	0	0	8	3.283.115	26.264.920
1242	72131601-012	Aberturas Fijas de 2,04 x 1,50 de vidrio templado de 10mm	Unidad	0	4	0	4	3.031.336	12.125.344
1243	72131601-013	Aberturas Fijas de 4,08 x 1,50 de vidrio templado de 10mm	Unidad	0	4	0	4	6.021.532	24.086.128
1244	72131601-014	Aberturas Fijas de 3,18 x 1,50 de vidrio templado de 10mm	Unidad	0	8	8	16	4.622.662	73.962.592
1245	72131601-015	Aberturas Fijas de 2,99 x 1,50 de vidrio templado de 10mm	Unidad	0	1	0	1	4.316.081	4.316.081
1246	72131601-016	Aberturas Fijas de 3,90 x 1,50 de vidrio templado de 10mm	Unidad	0	0	4	4	5.760.810	23.043.240
1247	72131601-017	Aberturas Fijas de 3,00x 1,50 de vidrio templado de 10mm	Unidad	0	0	1	1	4.350.720	4.350.720
1248		Ángulo de refuerzo entre pilar y dinteles de HA cargado colocado con tarugo expansivo	Unidad	28	36	36	100	386.540	38.654.000
1249	72131601-012	Pintura y enduido de paredes exteriores	Metros cuadrados	131,32	193,25	183,37	507,94	50.000	25.397.000
							TOTAL		285.398.885

Ing. Germán Flores
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S. A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA								RESUMEN POR ESTABLECIMIENTOS N° 9
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634								
CONTRATISTA		CONTRATANTE						28/NOV al 27/DIC
G.C.A S.A. SERVICIO DE INGENIERIA		MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.						
RUC Nº: 80027085 -1		RUC Nº: 80070094-5						
DATOS DEL CONTRATO		FECHAS		PLAZOS		AVANCES DE LA OBRA		
Licitación Pública Nacional N°: 08/2019		Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020		Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses		Ejecutado:	90,67%	
Aprobado por Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019		Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020				Previsto:	88,60%	
		MONTO DE INVERSIÓN POR LOCALES	PORCENTAJE CERTIFICADO			MONTO CERTIFICADO		
			Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
ITEM	ESTABLECIMIENTOS							
1	SEDE HORQUETA	4.994.199.267	93,37%	0,00%	93,37%	4.663.123.650	0	4.663.123.650
2	SEDE CONCEPCION	7.449.757.754	94,99%	1,43%	96,42%	7.076.779.386	106.892.544	7.183.671.930
3	SEDE SAN JUAN BAUTISTA	8.081.027.627	74,72%	8,98%	83,70%	6.038.252.980	725.831.543	6.764.084.523
TOTAL INVERSION		20.524.984.648						
TOTAL GENERAL - CERTIFICADO N° 9			86,62%	4,06%	90,67%	17.778.156.016	832.724.087	18.610.880.103

SON **GUARANIES:** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y SIETE.-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Fiscalización y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Miguel Alberto Deforme
Director de Obra

Ing. Miguel Alberto Deforme
Director de Obra
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S. A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA				RESUMEN DE CERTIFICADO N° 9
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634				
CONTRATISTA	CONTRATANTE			28/NOV al 27/DIC
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.			
RUC N°: 80027085 -1	RUC N°: 80070094-5			
DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS	
Licitación Pública Nacional N°: 08/2019	Monto Original con I.V.A.:	Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020	Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses	
Adjud. por Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019	Gs 7.449.757.754	Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020		

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA - SEDE CONCEPCIÓN

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN (Gs)

CERT. N°	TRABAJOS CERTIFICADOS	RETENCION (FONDO DE REPARO) 5 %	DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%	PENALIZACIONES	MONTO FACTURADO	Avance del mes
1	106.892.544	5.344.627	21.378.509	0	80.169.408	1,43%
	Total				80.169.408	1,43%

SUMA DE CERTIFICACIÓN (Gs) CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO-

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

MDP
MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

GCA S.A.
Servicio de Ingeniería Integral

CONSTRUCCIÓN DE SEDES DEL INTERIOR PARA HORQUETA, CONCEPCIÓN Y SAN JUAN BAUTISTA		RESUMEN DE CERTIFICADO N° 9
PLURIANUAL - AD REFERENDUM ID N° 371.634		
CONTRATISTA	CONTRATANTE	28/NOV al 27/DIC
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA - M. D. P.	
RUC N°: 80027085 -1	RUC N°: 80070094-5	

DATOS DEL CONTRATO		FECHAS	PLAZOS
Licitación Pública Nacional N°: 08/2019	Monto Original con I.V.A.:	Inicio Plazo de Ejecución: 27/01/2020	Plazo de Entrega de la Obra: 7 Meses
Adjudicación Res. D.G. N° 2448/19 - 06 de diciembre del 2019	Gs 8.081.027.627	Fecha de Entrega de la Obra: 27/08/2020	

MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA - SEDE SAN JUAN BAUTISTA

RESUMEN DE CERTIFICACIÓN (Gs)

CERT. N°	TRABAJOS CERTIFICADOS	RETENCION (FONDO DE REPARO) 5 %	DEVOLUCION DE ANTICIPO 20%	PENALIZACIONES	MONTO FACTURADO	Avance del mes
9	725.831.543	36.291.577	145.166.308	0	544.373.658	8,98%
	TOTAL				544.373.658	8,98%

MONTO DE CERTIFICACIÓN (Gs) SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES -

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante legal
GCA S.A. - Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Víctor Miranda
Fiscal de Obra
Ministerio de la Defensa Pública

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública