OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 37449/2020

TITULAR:
CONCRET-MIX S. A

NOMBRE Y APELLIDO:
FREDY SPARLING

TELEFONO:
0982 133 833

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO N° 22 AGOSTO/2020 FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC N° 83/2017.

FACTURA: Nro. 4. 334 **Monto: GS.** 608. 606. 460

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 11/09/2020 10.59:56

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVENIDA MADAME LYNCH

CONCRET MIX S.A.

COD. 41142020

Folio Nº: 001 (Uno)

ANEXO 001 - A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 8 de septiembre de 2020

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Presente

REF.: LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"

Asunto: Certificado de Obra N° 22 - Agosto/2020, Pedido de Pago.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO Nº 22** correspondiente al mes de agosto del 2020, presentado por Concret Mix S. A., según la Nota OFT. N° 08/2020 recibida en fecha 4 de septiembre de 2.020.

El Monto a ser pagado con Fondo Local, es de **Gs. 608.606.460** (Guaraníes, seiscientos ocho millones seiscientos seis mil cuatrocientos sesenta.-) I.V.A incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	PEDIDO DE PAGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N° 83/2017 "MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVDA. MADAME LYNCH - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA"
CONTRATISTA	Concret Mix S.A.
MONTO	608.606.460
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Local - Subgrupo 520
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	111,92%
FECHA DE CONTRATO	16/7/2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL	N° 848 del 29 de mayo del 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL C.M. N° 03	23 meses
ORDEN DE INICIO	18 de octubre de 2018

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencias, debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista y que los datos y valores expuestos han sido verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en original y una copia auténticada debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. José R. Gómez
Fiscal de Obra
DV - M.O.P.C.

COD. 41142020

CONTRATISTA CONCRET MIX S.A. Tel: Email:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 196/2018	FISCALIZACIÓN: MOPC Tel:
	OBRA: MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVENIDA MADAME LYNCH	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 22 Mes/Año: Agosto/2020

RESOL. MINISTERIAL N°:	848/2018	FECHA PRESENTACION DE OFERTA:	28/10/2017
FECHA DE CONTRATO:	16/07/2018	ORDEN DE INICIO:	18/10/2018
MONTO ORIGINAL(Con IVA):	Gs 16.628.593.014	PLAZO ORIGINAL:	12 Meses
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 19.953.380.574	PLAZO C.M. 3:	23 Meses

AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
A. Prog. Modif.	1,12 %	116,55 %
Avance ejecutado	3,66 %	111,92 %
Teórico	3,66 %	131,70 %

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	U/M	Cantidad		Cantidades certificadas			% Ejec.	Precio Unitario (Gs.)	MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES		
		Contractual	C.M. 3	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO			ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
NOMBRE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL EN TRES VIADUCTOS UBICADOS EN LA AVNA. MADAME LYNCH											**88,41 %**
1 ITEMS											
1.1 Provision y Colocacion Pretil de Contencion Vehicular Tipo H4B, A o B, DD ≤ 1,2M	metroscuadrados	2.812,00	2.776,19	2.421,91	170,09	2.592,00	93,37 %	3.546.412	8.589.104.128	603.209.217	9.192.313.345
1.2 Remocion de Baranda Existente	metroscuadrados	2.722,00	2.722,00	2.511,95	76,07	2.588,02	95,08 %	70.951	178.225.365	5.397.243	183.622.608
1.3 Adecuacion y Pintura de Baranda Pasarelas	metroscuadrados	90,00	90,00	90,00	--	90,00	100,00 %	286.575	25.791.750	--	25.791.750
1.4 Adecuacion Vereda/Losa tablero existente	metroscuadrados	2.812,00	2.736,19	2.736,19	--	2.736,19	100,00 %	1.883.104	5.152.530.336	--	5.152.530.336
1.5 Provision y Colocacion de Altenuador de Impacto 80km/h	unidad	6,00	0,00	--	--	--	0,00 %	80.877.412	--	--	--
1.6 Remocion de Postes de Iluminacion	unidad	83,00	27,00	--	--	--	0,00 %	2.207.646	--	--	--
1.7 Instalacion y Servicios Especializados	mes	12,00	0,00	-0,00	--	-0,00	-0,00 %	39.447.880	--	--	--
1.7.1 Instalacion y Servicios Especializados C.M. N° 1	mes	14,00	16,00	16,00	--	16,00	100,00 %	40.725.428	651.606.848	--	651.606.848
TOTAL PROGRAMADO ITEMS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**17.198.749.006**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**14.597.258.427**	**608.606.460**	**15.205.864.887**
TRAMO NO ASIGNADO											**65,90 %**
2 ITEMS NUEVOS CONVENIO 1											
1,8 INSTALACION DE COLECTORES Y BAJADAS DE DESAGUE PLUVIAL.	m	1.313,00	1.045,00	1.045,00	--	1.045,00	100,00 %	424.196	443.284.820	--	443.284.820
9,1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS ESPECIALES DE 14 M EN ZONA DE RAMPAS.	un	36,00	0,00	--	--	--	0,00 %	27.394.605	--	--	--
1,10 Acondicionamiento de la red de MT en 4 Mojones - Lado oeste	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	149.702.314	149.702.314	--	149.702.314

Folio Nº: 011 (Once)

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

1,11 Acondicionamiento de la red de MT en 4 Mojones - Lado este	gl	1,00	1,00	1,0000	--	1,0000	100,00 %	137.217.002	137.217.002	--	137.217.002
1,12 Acondicionamiento de la red de MT en Mariscal Lopez - Lado Oeste	gl	1,00	0,00	--	--	--	0,00 %	64.880.728	--	--	--
1,13 PROVISION Y COLOCACION DE ATENUADOR DE IMPACTO 100KM/H.	un	6,00	6,00	5,50	--	5,50	91,67 %	128.557.827	707.068.049	--	707.068.049
1,14 ELABORACION DE NORMATIVAS PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR	un	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	755.336.258	755.336.258	--	755.336.258
1,15 PLAN DE COMUNICACION Y GESTION SOCIAL	mes	14,00	16,00	15,00	--	15,00	93,75 %	10.814.248	162.213.720	--	162.213.720
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CONVENIO 1 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**3.573.057.864**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**2.354.822.163**	**0**	**2.354.822.163**
											65,81 %
3 ITEMS NUEVOS CONVENIO 2											
9.1.1 PROVISION Y COLOCACION DE COLUMNAS ESPECIALES DE 14 M EN ZONA DE RAMPAS. C.M. 2	unidad	43,00	43,00	26,00	--	26,00	60,47 %	25.044.875	651.166.750	--	651.166.750
1.16 Ampliacion de paso peatonal - Eusebio Ayala	un	1,00	1,00	1,00	--	1,00	100,00 %	136.072.111	136.072.111	--	136.072.111
1.17 Ampliacion de paso peatonal - Mariscal Lopez	un	2,00	2,00	2,00	--	2,00	100,00 %	131.319.739	262.639.478	--	262.639.478
1,18 Provision pretil de contencion vehicular tipo H4b, A o B, DD. 1,2 m.	ml	35,81	35,81	--	--	--	0,00 %	3.341.148	--	--	--
TOTAL PROGRAMADO ITEMS NUEVOS CONVENIO 2 SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES											**1.595.287.724**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO									**1.049.878.339**	**0**	**1.049.878.339**
TOTAL GENERAL (SIN IVA)									**16.365.417.208**	**553.278.600**	**16.918.695.808**
IVA (10%)									**1.636.541.721**	**55.327.860**	**1.691.869.581**
TOTAL GENERAL (CON IVA)									**18.001.958.929**	**608.606.460**	**18.610.565.389**

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA CONCRET MIX S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Agosto/2020

FECHA DE CONTRATO:	16/07/2018
ORDEN DE INICIO:	18/10/2018
PLAZO ORIGINAL:	12 Meses
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 16.628.593.014
PLAZO C.M. 3:	23 Meses
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 16.628.593.014

AVANCES (%)	**Del mes:**	**Acumulado**
A. Proyectado	0, 00 %	0, 00 %
A. Prog. Modif.	1, 12 %	116, 55 %
Avance ejecutado	3, 66 %	111, 92 %
Teórico	3, 66 %	131, 70 %

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	**TOTAL GS.**
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	18.610.565.389
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	18.001.958.929
	3. Monto de los trabajos del mes	608.606.460
	4. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	5. Acopio de material (IVA incluido)	0
	6. Certificado del mes	608.606.460

	DETALLE DE LA FACTURA	**TOTAL GS.**
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	608.606.460
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	608.606.460
	5. Devolución de anticipo (20%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	-30.430.323
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	608.606.460
	9. Son guaranies: Seiscientos ocho millones seiscientos seis mil cuatrocientos sesenta	

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

CONTRATISTA CONCRET MIX S.A. Tel: Email:	FISCALIZACIÓN Tel:	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 22 **Mes/Año:** Agosto/2020

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	16/07/2018	A. Proyectado	0,00 %	0,00 %
ORDEN DE INICIO:	18/10/2018	A. Prog. Modif.	1,12 %	116,55 %
PLAZO ORIGINAL:	12 Meses	Avance ejecutado	3,66 %	111,92 %
MONTO ORIGINAL (Con IVA):	Gs 16.628.593.014	Teórico	3,66 %	131,70 %
PLAZO C.M. 3:	23 Meses			
MONTO C.M. 3 (Con IVA):	Gs 16.628.593.014			

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 20% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	3.325.718.603
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	3.325.718.603
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	3.325.718.603
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0
II	**TRABAJOS POR ADMINISTRACION Y ACOPIOS**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	0
	2. Monto acumulado anterior	0
	3. Monto acumulado	0
III	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	30.430.323
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	973.116.022
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	1.003.546.345
IV	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	0
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	1.460.361.440
	4. Ajustes acumulados	1.460.361.440
V	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Devolución de penalizaciones del mes	0
	3. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	16.628.594
	4. Devolución de penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	5. Penalizaciones acumuladas	16.628.594
VI	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	18.610.565.389
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	1.460.361.440
	6. Retenciones acumuladas	1.003.546.345
	7. Penalizaciones acumuladas	16.628.594
	8. Monto total pagado hasta la fecha	19.050.751.890

ING. SERGIO L. ESCOBAR
JEFE DE OBRA
CONCRET MIX S.A.

ING. JOSE GOMEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC