MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 0768 245 509.

"Desarrollo Local es Progreso Nacional"

Yatytay, 05 de diciembre de 2023

Señor

Chistian Agustin Rodriguez Arguello

Intendente Municipal de Yatytay

PRESENTE

Objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN EL COLEGIO NACIONAL DE YATYTAY".- con ID N° 432183**

Me es grato dirigirme a usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la **"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN EL COLEGIO NACIONAL DE YATYTAY". - con ID N° 432183.-**

- **Ubicación:** Colegio Nacional De Yatytay. -
- **Monto del Contrato:** Gs. 919.995.753
- **Fecha de contrato:** 27/11/2023
- **Contratista:** C.A CONSTRUCTORA. RUC N° 2.962.783-4
- **Representante Legal:** Hermelinda Arrúa López. –C.I. N° 2.962.783
- **Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra"** para cumplimiento de Contrato de obra de **"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN EL COLEGIO NACIONAL DE YATYTAY". - con ID N° 432183.-**

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con un avance acumulado de **cuarenta y cinco coma setenta y siete por ciento (45.77%). -**

¡Es mi Informe!

Daihana Medina
ARQUITECTA
Reg. N° 3714

Arq. Daihana Medina

Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner

ACTA DE MEDICIÓN N° 1

En el distrito de Yatytay, República del Paraguay, a los **05** días del mes de **diciembre** del año dos mil veintitrés, se procede a la medición de los rubros ejecutados de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN EL COLEGIO NACIONAL DE YATYTAY". - con ID N° 432183.-** Adjudicada en el marco Licitación por Concurso de Oferta (L.C.O) N° 01/2023 – ID N° 432183, en presencia de la Arq. Daihana Medina Fiscal de Obras por parte de la Municipalidad y la Sra. Hermelinda Arrúa López con C.I.N° 2.962.783 como Representante Legal de la firma C.A CONSTRUCTORA-RUC N° 2.962.783-4, constatando y confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las planillas de cómputos métricos, planos y especificaciones técnicas exigidos por la Municipalidad de Yatytay.

"CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) EN EL COLEGIO NACIONAL DE YATYTAY". - con ID N° 432183.-

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	**Preparación de la obra**		
1.1	Limpieza y preparación del terreno	**M2**	705,00
1.2	Trazado, Replanteo y Marcación.	**M2**	705,00
1.3	Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m	**UN**	1,00
1.4	Cartel de obra	**UN**	1,00
1.5	Vallado de obra, h= 1,50	**GL.**	1,00
2	**DESMONTE Y DEMOLICION**		
2.1	Demolición de pista existente.	**M2**	704,00
2.2	Demolición de gradería existente. Incluye mampostería de ladrillo común y retiro de maderamen.	**M2**	704,00
2.3	Retiro de columnas de H° A° con sus respectivos alumbrados	**UN**	4,00
4	**EXCAVACIÓN**		
4.1	Excavación para cimientos de H° A° (Zapatas y encadenado inferior)	**M3**	79,50
4.2	Relleno y compactación de terreno.	**M3**	120,00
5	**HORMIGON ARMADO**		
5.1	Zapatas de hormigón (según plano estructural adjunto) fck= 210 kg/cm2	**M3**	14,85
5.2	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	**M3**	15,40

Daihana Medina
ARQUITECTA
Reg. N°

CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

Escaneado con CamScanner

5.3	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	M3	10,70
5.4	Viga intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	M3	0,00
5.5	Viga superior de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	M3	0,00
5.6	Piso de Hormigón armado	M2	0,00
6	**CUBIERTA METÁLICA**		
6.1	Cubierta de Chapa trapezoidal N° 26 sobre clavaderos de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada- Pend. 15% (Según detalles de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	M2	580,00
6.2	Provisión y colocación de Caños de bajada de chapa N° 26. Desarrollo de 40 cm.	ML.	61,00
7	**GUARDA OBRA**		
7.1	Guarda obra; cordón de ladrillo común, contrapiso de cascote de 10 cm, alisado de cemento y pintura polideportivo. Incluye pintura para piso polideportivo.	M2	0,00
8	**INSTALACION ELECTRICA.**		
8.1	Registro con tapa de H° A°, dimensiones interiores: 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de piedra triturada.	UN	0,00
8.2	Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 12 módulos.	UN	0,00
8.3	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4X16 mm2	ML.	0,00
8.4	Puesta a tierra; una jabalina instalada en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16 mm2	UN	0,00
8.5	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico.	UN.	0,00
8.6	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico.	UN.	0,00
8.7	Suministro e Instalación de Reflector LED mínimo 20000 Lm, máx. 200W.	UN.	0,00
8.8	Suministro e Instalación de Alumbrado de 200W con brazo corto.	UN	0,00

Dahana Medina
ARQUITECTA
Reg. N° 3714

CONSTRUCTORA
RUC: 2962783-4
Cel.: (0985) 835 376

Escaneado con CamScanner

8.9	Suministro e Instalación de fotocélula.	UN.	0,00
9	**DESAGUE PLUVIAL**		
9.1	Registro 40x40, con rejilla metálica.	UN	0,00
9.2	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle.	ML.	0,00
10	**PINTURAS**		
10.1	Pintura látex de columnas y vigas al látex acrílico.	M2	0,00
10.2	Canaleta y cenefas y caño de bajada con pintura sintética.	ML.	0,00
10.3	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura epoxi- según plano)	M2	0,00
10.4	Pintura de piso con pintura para piso polideportivo.	M2	0,00
11	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		
11.1	Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	UN	0,00
11.2	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades.	UN	0,00
11.3	Poste de red de vóley (Caño galvanizado de 3"- según diseño)	UN	0,00
11.4	Valla Protectora (detalles en planos)	M2	0,00
12	**Limpieza final de obra.**		
12.1	Limpieza final y retiro de escombros de la zona de obra.	M2	0,00

En prueba de lo actuado firman la presente en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

Por la Municipalidad... Damiana Medina ...

ARQUITECTA
Reg. N° 3714

Por el Contratista.....

CONSTRUCTORA
2962783-4
935376

Escaneado con CamScanner