CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES ELADIO MARTÍNEZ Y TUYUTI, TRAMO: 3402, 3403 Y 0696 COMPAÑÍA 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN LUIS

CONTRATO: Nº 85/2020

Fecha: 17/10/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 08/10/2.020	al: 17/10/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES ELADIO MARTÍNEZ Y TUYUTI, TRAMO: 3402, 3403 Y 0696 COMPAÑÍA 9° ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN LUIS

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		EMPEDRADO				UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.470,00	900	1.323.000	0	1.470,00	1.470,00	0	1.323.000	1.323.000	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m CHAPA Nº 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA 100 x 100 mm., ALTURA 3,20 m (SIN EXCEPCIÓN)	UN	EVENTO	1	580.000	580.000	0	1,00	1,00	0	580.000	580.000	100%
1.3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 20 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (CORDON ESCONDICO PARA ACCESO VEHICULAR)	ML	EVENTO	60,00	28.800	1.728.000	0	60,00	60,00	0	1.728.000	1.728.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 30 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	350,00	28.800	10.080.000	0	350,00	350,00	0	10.080.000	10.080.000	100%
1.5	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	300,00	19.500	5.850.000	0	300,00	300,00	0	5.850.000	5.850.000	100%
1.6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1470,00	47.450	69.751.500	0	1.470,00	1.470,00	0	69.751.500	69.751.500	100%
1.7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	EVENTO	1.470,00	2.600	3.822.000	0	1.470,00	1.470,00	0	3.822.000	3.822.000	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	87,50	8.000	700.000	0	87,50	87,50	0	700.000	700.000	100%
1.9	72131701-002	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:8 (0,30 x 0,40 x 8)	M3	EVENTO	0,96	430.000	412.800	0	0,96	0,96	0	412.800	412.800	100%
1.10	72131701-002	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES (VER DETALLES CONSTRUCTIVOS)	UN	EVENTO	2,00	765.000	1.530.000	0	2,00	2,00	0	1.530.000	1.530.000	100%
1.11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1470	900	1.323.000	0	1.470,00	1.470,00	0	1.323.000	1.323.000	100%
		TOTAL					97.100.300						97.100.300	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

MLF
Proyectos y Construcciones
De Maria Liz Fleitas

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	97.100.300
5% Retención	4.855.015
Neto a cobrar	92.245.285