MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA N°1

Obra: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Ubicación: SAN MIGUEL

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:18/05/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	41,54%
Ejecutado Anterior:	27,88%
Ejecutado Acumulado:	69,42%

PROYECTO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto — **LOTE N°3: Puesta en valor de la Plaza Ñandu Kuare.**

N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	" Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "														
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	915.800	915.800	1,00		1,00	0,00	100,00	915.800	0,00	915.800	0	100,00
2	Demolición de resguardo existente	Unidad	2	1.053.300	2.106.600	2,00		2,00	0,00	100,00	2.106.600	0,00	2.106.600	0	100,00
3	Relleno de circunferencia y semi circulo de juegos existentes	Metros cubicos	6,3	123.650	778.995	6,30		6,30	0,00	100,00	778.995	0,00	778.995	0	100,00
4	Piso de H°A° con varillas de 4,2 c/30 en la circunferencia semi circulo.	Metros cubicos	6,03	1.866.700	11.256.201		6,03	6,03	0,00	100,00	0	11.256.201,00	11.256.201	0	100,00
5	Piso de H°A° con varillas de 4,2 c/30 espesor 6 cm terminación lisa de 1,60 de ancho (para unión de los camineros)	Metros cúbicos	1	1.866.700	1.866.700		1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.866.700,00	1.866.700	0	100,00
6	Revoque exterior de los circulos y semicirculos	Metro lineal	20	53.150	1.063.000		6,00	6,00	14,00	30,00	0	318.900,00	318.900	744.100	30,00
7	Pintura para polideportivo de piso de las circunferencias y semicirculos	Metros cuadrados	131,5	60.785	7.993.228			0,00	131,50	0,00	0	0,00	0	7.993.228	0,00
8	Parque infantil de madera plástica ecológica.	Unidad	1	39.250.000	39.250.000		0,35	0,35	0,65	35,00	0	13.737.500,00	13.737.500	25.512.500	35,00
9	Cimiento de piedra bruta de 1,00×0,40×0,80 para resguardo	Metros cúbicos	1,28	973.150	1.245.632	1,28		1,28	0,00	100,00	1.245.632	0,00	1.245.632	0	100,00
10	Núcleo de H° A° de 0,10×0,20×3,30	Metros cúbicos	0,5	2.108.950	1.054.475	0,50		0,50	0,00	100,00	1.054.475	0,00	1.054.475	0	100,00
11	Viga de H° A° de 0,15×0,30	Metros cubicos	2	2.339.000	4.678.000		2,00	2,00	0,00	100,00	0	4.678.000,00	4.678.000	0	100,00
12	Estructura de metal para la glorieta con perfil de 5×3 cm	Metros cuadrados	8,5	303.200	2.577.200			0,00	8,50	0,00	0	0,00	0	2.577.200	0,00
13	Muro de 0,30 de ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	10	289.800	2.898.000	10,00		10,00	0,00	100,00	2.898.000	0,00	2.898.000	0	100,00

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

Prof. Elvina H. Gonzalez de Díaz
Intendente Municipal

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

	14	Revoque de pared	Metros cuadrados	30	53.150	1.594.500			0,00	30,00	0,00	0	0,00	0	1.594.500	0,00
	15	Revoque de viga	Metros cuadrados	11,52	55.050	634.176			0,00	11,52	0,00	0	0,00	0	634.176	0,00
	16	Piso de H° A° con varilla de 4,2 c/30 de 4,00 × 4,00	Metros cuadrados	1,12	1.866.700	2.090.704			0,00	1,12	0,00	0	0,00	0	2.090.704	0,00
	17	Pintura texturizada de muro y viga	Metros cuadrados	35,52	86.650	3.077.808			0,00	35,52	0,00	0	0,00	0	3.077.808	0,00
	18	Para sintetica de estructura para glorieta	Metros cuadrados	8,5	61.900	526.150			0,00	8,50	0,00	0	0,00	0	526.150	0,00
	19	Pintura para polideportivo de piso de resguardo	Metros cuadrados	16	86.650	1.386.400			0,00	16,00	0,00	0	0,00	0	1.386.400	0,00
	20	Reparación de fisura de caminero con H° in situ	Metro lineal	150	33.600	5.040.000			0,00	150,00	0,00	0	0,00	0	5.040.000	0,00
	21	Colocación de banco de hierro fundido con su base de H° de 1,50 × 1,20	Unidad	8	1.768.800	14.150.400	4,00	4,00	8,00	0,00	100,00	7.075.200	7.075.200,00	14.150.400	0	100,00
	22	Linea subterranea de 6 mm con registros	Unidad	150	109.650	16.447.500	75,00	75,00	150,00	0,00	100,00	8.223.750	8.223.750,00	16.447.500	0	100,00
	23	Iluminación con farolas y caño galvanizado	Unidad	14	1.493.200	20.904.800	7,00	7,00	14,00	0,00	100,00	10.452.400	10.452.400,00	20.904.800	0	100,00
	24	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles existentes	Unidad	14	1.700.000	23.800.000	7,00	7,00	14,00	0,00	100,00	11.900.000	11.900.000,00	23.800.000	0	100,00
	SUB-TOTAL					**167.336.269**						**46.650.852**	**69.508.651**	**116.159.503**	**51.176.766**	**69,42**
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					**167.336.269**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**					**69.508.651**				
							FONDO DE REPARO					**3.475.433**				
							DESCUENTO ANTICIPO					**13.901.730**				
	SON GUARANIES: Cuarenta y cinco millones sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve.-						**IMPORTE NETO A COBRAR**					**52.131.488**				
		Fiscal de Obras					**Representante Legal**									

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

WYL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina M. Gonzalez

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
CERTIFICADO DE OBRA N°2

Obra: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "
Ubicación: SAN MIGUEL

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES - RUC 4881487-3

FECHA:18/05/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	32,50%
Ejecutado Anterior:	33,77%
Ejecutado Acumulado:	66,26%

PROYECTO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto						LOTE N°2: Puesta en valor de la plaza Nuevo Horizonte									
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
" Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 y 3 "															
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	915.800	915.800	1,00		1,00	0,00	100,00	915.800	0,00	915.800	0	100,00
2	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	180	8.500	1.530.000	180,00		180,00	0,00	100,00	1.530.000	0,00	1.530.000	0	100,00
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas para plataforma	Metros cuadrados	14	352.250	4.931.500	14,00		14,00	0,00	100,00	4.931.500	0,00	4.931.500	0	100,00
4	Aislación horizontal para plataforma	Metros cuadrados	13,8	53.150	733.470	13,80		13,80	0,00	100,00	733.470	0,00	733.470	0	100,00
5	Relleno y compactación para plataforma	Metros cúbicos	23	123.650	2.843.950	23,00		23,00	0,00	100,00	2.843.950	0,00	2.843.950	0	100,00
6	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/ 30 para plataforma	Metros cúbicos	8	1.866.700	14.933.600		8,00	8,00	0,00	100,00	0	14.933.600,00	14.933.600	0	100,00
7	Pasto alfrombra 8 mm area del juego infantil	Metros cuadrados	130	121.000	15.730.000			0,00	130,00	0,00	0	0,00	0	15.730.000	0,00
8	Parque infantil plastico ecológico.	Unidad	1	37.255.000	37.255.000		0,35	0,35	0,65	35,00	0	13.039.250,00	13.039.250	24.215.750	35,00
9	Camineros de cemento, en acceso al parque ancho= 1,60 e=5 cm L10	Metros cúbicos	0,96	1.866.700	1.792.032			0,00	0,96	0,00	0	0,00	0	1.792.032	0,00

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvira A. González de Díaz
Intendente Municipal

10	Reparación de piso baldosones DE Hormigón (40*40*3 cm)	Metros cúbicos	50	166.950	8.347.500	50,00		50,00	0,00	100,00	8.347.500	0,00	8.347.500	0	100,00
11	Desmontaje de maderamen resguardo cubierto	Unidad	3	232.500	697.500	3,00		3,00	0,00	100,00	697.500	0,00	697.500	0	100,00
12	Cimiento para pared de resguardo (incluye nivelación , vigas de nivelación) tres resguardo	Metros cúbicos	2,88	973.150	2.802.672	2,88		2,88	0,00	100,00	2.802.672	0,00	2.802.672	0	100,00
13	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	29,16	226.100	6.593.076	14,58	14,58	29,16	0,00	100,00	3.296.538	3.296.538,00	6.593.076	0	100,00
14	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Φ 8 mm	Metros cúbicos	1	2.908.950	2.908.950	0,50	0,50	1,00	0,00	100,00	1.454.475	1.454.475,00	2.908.950	0	100,00
15	Viga de hormigón armado sobre vano de acceso 0,30*0,30	Metros cubicos	2,88	3.139.300	9.041.184		2,88	2,88	0,00	100,00	0	9.041.184,00	9.041.184	0	100,00
16	Revoque de mampostería todas las caras	Metros cuadrados	91	53.150	4.836.650		45,50	45,50	45,50	50,00	0	2.418.325,00	2.418.325	2.418.325	50,00
17	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	91	86.700	7.889.700			0,00	91,00	0,00	0	0,00	0	7.889.700	0,00
18	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/30 espesor 6 cm y terminación lisa para pintar	Metros cubicos	3,24	1.866.650	6.047.946			0,00	3,24	0,00	0	0,00	0	6.047.946	0,00
19	Pintura de piso acceso area de acceso	Metros cuadrados	54	60.785	3.282.390			0,00	54,00	0,00	0	0,00	0	3.282.390	0,00
20	Perbola de perfil c 60*40*1,5 mm - 3 Resguardo cubierto (incluye pintura)	Unidad	30	335.000	10.050.000			0,00	30,00	0,00	0	0,00	0	10.050.000	0,00
21	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18	459.900	8.278.200			0,00	18,00	0,00	0	0,00	0	8.278.200	0,00
22	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18,24	459.850	8.387.664			0,00	18,24	0,00	0	0,00	0	8.387.664	0,00
23	Pintura estructura metalica	Metros cuadrados	36,24	43.550	1.578.252			0,00	36,24	0,00	0	0,00	0	1.578.252	0,00
24	Banco o asietos para plaza con base de hormigón - provisón y colocación	Unidad	10	1.768.850	17.688.500	5,00	5,00	10,00	0,00	100,00	8.844.250	8.844.250,00	17.688.500	0	100,00

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina H. González de
Intendente Municipal

25	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	4	1.942.400	7.769.600			0,00	4,00	0,00	0	0,00	0	7.769.600	0,00
26	Iluminación con farolas y caño galvanizado.	Unidad	40	1.493.200	59.728.000	20,00	20,00	40,00	0,00	100,00	29.864.000	29.864.000,00	59.728.000	0	100,00
27	Linea subterranea de 10 mm (incluye registros)	Metro lineal	300	109.650	32.895.000	200,00	100,00	300,00	0,00	100,00	21.930.000	10.965.000,00	32.895.000	0	100,00
28	Refacción de medidor electrico	Unidad	1	4.566.650	4.566.650	1,00		1,00	0,00	100,00	4.566.650	0,00	4.566.650	0	100,00
29	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad	1	4.766.700	4.766.700	1,00		1,00	0,00	100,00	4.766.700	0,00	4.766.700	0	100,00
SUB-TOTAL					**288.821.486**						**97.525.005**	**93.856.622**	**191.381.627**	**97.439.859**	**66,26**

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**288.821.486**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**93.856.622**
		FONDO DE REPARO	**4.692.831**
		DESCUENTO ANTICIPO	**18.771.324**
SON GUARANIES: Cincuenta y tres millones ochocientos treinta y dos mil ciento cuarenta y uno.----------		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**70.392.467**

Fiscal de Obra
Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Representante Legal
WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL

Prof. Elvina H. González de Díaz
Intendenta Municipal

Fecha: 18/05/2024

UBICACIÓN: Barrio Jhugua. Arazape.

OBJETIVO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 "

En la Cuidad de San Miguel - Misiones, se reúnen por una parte, el Arq. Guillermo Coronel, Fiscal de Obras, y por la otra parte, Wyllian Balbuena, Representante Legal de de la Empresa Contratista de Obras "Wyll Servicios Generales.", a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº 2, correspondiente al mes de Mayo de 2024, de las Obras. Objeto del Contrato N° 6/2024.

ACTA DE MEDICION N°2

PLANILLA DE RUBROS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	ANTERIOR.	ACTUAL.	ACUMULADO.	%
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	1,00		1,00	100%
2	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	180	180,00		180,00	100%
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas para plataforma	Metros cuadrados	14	14,00		14,00	100%
4	Aislación horizontal para plataforma	Metros cuadrados	13,8	13,80		13,80	100%
5	Relleno y compactación para plataforma	Metros cúbicos	23	23,00		23,00	100%
6	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/ 30 para plataforma	Metros cúbicos	8		8,00	8,00	100%
7	Pasto alfrombra 8 mm area del juego infantil	Metros cuadrados	130			-	0%
8	Parque infantil plastico ecológico.	Unidad	1		0,35	0,35	35%
9	Camineros de cemento, en acceso al parque ancho= 1,60 e=5 cm L10	Metros cúbicos	0,96			-	0%
10	Reparación de piso baldosones DE Hormigón (40*40*3 cm)	Metros cúbicos	50	50,00		50,00	100%
11	Desmontaje de maderamen resguardo cubierto	Unidad	3	3,00		3,00	100%
12	Cimiento para pared de resguardo (incluye nivelación , vigas de nivelación) tres resguardo	Metros cúbicos	2,88	2,88		2,88	100%
13	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	29,16	14,58	14,58	29,16	100%
14	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Φ 8 mm	Metros cúbicos	1	0,50	0,50	1,00	100%
15	Viga de hormigón armado sobre vano de acceso 0,30*0,30	Metros cubicos	2,88		2,88	2,88	100%
16	Revoque de mampostería todas las caras	Metros cuadrados	91		45,50	45,50	50%
17	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	91			-	0%
18	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/30 espesor 6 cm y terminación lisa para pintar	Metros cubicos	3,24			-	0%
19	Pintura de piso acceso area de acceso	Metros cuadrados	54			-	0%
20	Perbola de perfil c 60*40*1,5 mm - 3 Resguardo cubierto (incluye pintura)	Unidad	30			-	0%
21	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18			-	0%
22	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18,24			-	0%
23	Pintura estructura metalica	Metros cuadrados	36,24			-	0%
24	Banco o asietos para plaza con base de hormigón - provisón y colocación	Unidad	10	5,00	5,00	10,00	100%
25	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	4			-	0%
26	Iluminación con farolas y caño galvanizado.	Unidad	40	20,00	20,00	40,00	100%
27	Linea subterranea de 10 mm (incluye registros)	Metro lineal	300	200,00	100,00	300,00	100%
28	Refacción de medidor electrico	Unidad	1	1,00		1,00	100%
29	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad	1	1,00		1,00	100%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

Fecha: 18/05/2024

UBICACIÓN: Barrio Jhugua. Arazape.

OBJETIVO: " Puesta en valor de las plazas Ciudad Nueva, Nuevo Horizonte y Ñandu Kuare de la ciudad de San Miguel con ID 438662 Lotes N° 2 "

En la Cuidad de San Miguel - Misiones, se reúnen por una parte, el Arq. Guillermo Coronel, Fiscal de Obras, y por la otra parte, Wyllian Balbuena, Representante Legal de de la Empresa Contratista de Obras "Wyll Servicios Generales.", a efectos de realizar las mediciones del Certificado Nº 2, correspondiente al mes de Mayo de 2024, de las Obras. Objeto del Contrato N° 6/2024.

ACTA DE MEDICION N°2

PLANILLA DE RUBROS.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA.	CANT	ANTERIOR.	ACTUAL.	ACUMULADO.	%
1	Cartel de Obra de 2,00 × 1,00 m	Metros cuadrados	1	1,00		1,00	100%
2	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	180	180,00		180,00	100%
3	Nivelación armada de 0,30 ladrillo común 3 hiladas para plataforma	Metros cuadrados	14	14,00		14,00	100%
4	Aislación horizontal para plataforma	Metros cuadrados	13,8	13,80		13,80	100%
5	Relleno y compactación para plataforma	Metros cúbicos	23	23,00		23,00	100%
6	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/ 30 para plataforma	Metros cúbicos	8		8,00	8,00	100%
7	Pasto alfrombra 8 mm area del juego infantil	Metros cuadrados	130			-	0%
8	Parque infantil plastico ecológico.	Unidad	1		0,35	0,35	35%
9	Camineros de cemento, en acceso al parque ancho= 1,60 e=5 cm L10	Metros cúbicos	0,96			-	0%
10	Reparación de piso baldosones DE Hormigón (40*40*3 cm)	Metros cúbicos	50	50,00		50,00	100%
11	Desmontaje de maderamen resguardo cubierto	Unidad	3	3,00		3,00	100%
12	Cimiento para pared de resguardo (incluye nivelación , vigas de nivelación) tres resguardo	Metros cúbicos	2,88	2,88		2,88	100%
13	Mampostería de 0,38 ladrillo común p/ revocar	Metros cuadrados	29,16	14,58	14,58	29,16	100%
14	Núcleo de hormigón armado para mampostería de 0,38 con Φ 8 mm	Metros cúbicos	1	0,50	0,50	1,00	100%
15	Viga de hormigón armado sobre vano de acceso 0,30*0,30	Metros cubicos	2,88		2,88	2,88	100%
16	Revoque de mampostería todas las caras	Metros cuadrados	91		45,50	45,50	50%
17	Pintura texturizada de mampostería	Metros cuadrados	91			-	0%
18	Piso de hormigón armado con Φ 4,2 c/30 espesor 6 cm y terminación lisa para pintar	Metros cubicos	3,24			-	0%
19	Pintura de piso acceso area de acceso	Metros cuadrados	54			-	0%
20	Perbola de perfil c 60*40*1,5 mm - 3 Resguardo cubierto (incluye pintura)	Unidad	30			-	0%
21	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18			-	0%
22	Estructura metalica reticulado de chapa doblada 2 porticos de acceso	Metros cuadrados	18,24			-	0%
23	Pintura estructura metalica	Metros cuadrados	36,24			-	0%
24	Banco o asietos para plaza con base de hormigón - provisón y colocación	Unidad	10	5,00	5,00	10,00	100%
25	Sombrilla (circular) de estructura metálica para bancos con colocación	Unidad	4			-	0%
26	Iluminación con farolas y caño galvanizado.	Unidad	40	20,00	20,00	40,00	100%
27	Linea subterranea de 10 mm (incluye registros)	Metro lineal	300	200,00	100,00	300,00	100%
28	Refacción de medidor electrico	Unidad	1	1,00		1,00	100%
29	Desmontaje, reparación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad	1	1,00		1,00	100%

Arq. Guillermo Coronel
Reg. Prof. 3684

San Miguel, 16 de mayo del 2024

Prof. Elvina Hilaria González de Días

Intendente Municipalidad

Presente:

Ref. CONTRATO N° 6/2024 "PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZAS CIUDAD NUEVA, NUEVO HORIZONTE Y ÑANDU KUARE DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL" CON ID N° 438662 – LOTE N° 2 Y 3

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin solicitar el pago del Certificado de Obra N° 2- LOTES N° 2 Y 3, cuyo monto Neto Asciende a un total de: Gs. 122.523.954 (guaraníes ciento veintidós millones quinientos veintitrés mil novecientos cincuenta y cuatro)

Se anexan planilla de Certificado N° 2 – Lote N° 2 Y 3

Esperando una respuesta favorable, me despido atentamente.

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

.....

WUILIAN BALBUENA
Representante
WYLL SERVICIOS GENERALES

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL MISIONES

SAN MIGUEL CIUDAD DE LA LANA

Recurrente WYLL Servicios Generales

Expediente 3788 Hora 11:20

Fecha 16/05/2024