Dirección TIC´s

Memorando Nº 80/22

A: Lic. **Mirtha Gómez,** Directora General de Gabinete

De: Ing. **Richard Suarez,** Director TIC´s

Fecha: 16 de diciembre de 2022

Asunto: Informe mejoras tecnológicas

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacer referencia al informe técnico de implementación de la empresa INNOVA S.A., referente al llamado ID N° 418848 "Mejoras Tecnológicas del Ministerio de la Mujer"

En dicho sentido cumplo en informar los siguientes trabajos realizados:

LOTE 1 - TELEFONIA IP
Se realizó la ampliación del sistema de cableado de datos de telefonía IP con la provisión, instalación y configuración de lo detallado más abajo:

TELEFONIA IP	PEDIDO
TELEFONO OPERATIVO BASICO	30
MODULO DE EXPANSION 1 PUERTO E1/T1/PRI	1
MODULO DE EXPANSION PBX	1
SWITCH DE 24 PUERTOS POE	3
RACK PARED 12U ANCHO, 600-PROFUNDIDAD 450-ALTO 635 MM	2
ORDENADOR ORIZONTAL 2U NEGRO	2
PATCH PANEL RJ45 CAT.6A 24P	2
PDU 8P	2
CABLE UTP CAT.6 CAJA 305M	10
FICHA RJ45 CAT.6	30
PATCH CORD CAT.6 1M AZUL	30

JACK RJ45 CAT.6	30
FACE PLATE 1 PUERTO	30
CAJA EXTERNA BLANCO	30
CAJA DE PASO 115X115X81MM BLANCO	30
CANALETA 40X30MM BLANCO	205
CANALETA 18X21MM BLANCO	228
INSTALACION Y CONFIGURACION	1

LOTE 2 - REDES PARA TELEFONÍA IP Y CCTV

Se realizó la provisión e instalación de un cableado de fibra óptica como troncal de comunicación de infraestructura para los equipos de telefonía IP y CCTV instalados.

El cableado de fibra comunica el Piso 1 (que actúa como nodo central de la infraestructura de redes) con el Piso 13, Planta Baja-A y Planta Baja-B. El cableado de fibra incluye todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de la misma (Pigtails, patch cords, DIO, adaptadores, conversores ópticos, cajas de terminaciones de fibra).

La instalación de la fibra incluye el lanzamiento de los cables de fibra, la instalación de los accesorios, las fusiones de fibra y la conexión de los enlaces.

Se realizó la provisión e instalación de:

- REDES PARA TELEFONIA Y CCTV	PEDIDO
RACK PARA DATACENTER 42U	1
UPS 6000VA ONLINE	1
UPS 1000VA ONLINE	6
SWITCH DE 24 PUERTOS POE	1
ROUTER / FIREWALL	1
Cable Fibra Óptica Monomodo	300
Pigtail Fibra Óptica duplex	12
Patch Cord Fibra Óptica duplex	12

Milena Gómez
Directora General de Gabinete
Ministerio de la Mujer

MINISTERIO DE LA MUJER
Dirección TIC's

Adaptador Fibra Óptica Duplex SM	6
Adaptador Fibra Óptica Simplex SM	12
DIO	1
Caja de terminación óptica	6
Conversor de medios óptico	12
Instalación y fusión de fibra óptica	1
Instalación y configuración	1

LOTE 3 - CCTV

Se realizó la provisión, instalación y configuración de 36 cámaras de CCTV tipo 1 en las oficinas del Ministerio de la Mujer y sus dependencias.

Se realizó la provisión, instalación y configuración de:

CCTV	PEDIDO
GRABADOR DE VIDEO 16CH	1
GRABADOR DE VIDEO 8CH POE	7
CAMARA TIPO 1	36
CAMARA TIPO 2	1
CABLE UTP CAT.6 CAJA 305M	10
RACK DE PARED 12U	7
SWITCH DE 24 PUERTOS POE	1
ORDENADOR HORIZONTAL 2U	7
PATCH PANEL RJ45 CAT 6A 24 P	7
PDU	7
FICHA RJ45 CAT.6	36

Myrtha Gómez
Directora General de Gabinete
Ministerio de la Mujer

MINISTERIO DE LA MUJER
Dirección TIC's

PATCH CORD CAT.6 1M AZUL	36
PATCH CORD CAT.6 3M AZUL	36
JACK RJ45 CAT.6	36
FACE PLATE 1 PUERTO	36
CAJA EXTERNA BLANCO	36
CAJA DE PASO 115X115X81MM BLANCO	36
CANALETA 40X30MM BLANCO	205
CANALETA 18X21MM BLANCO	228
INSTALACION Y CONFIGURACION	1

Mirtha Gómez
Directora General de Gabinete
Ministerio de la Mujer

MINISTERIO DE LA MUJER
Dirección TIC's

Atte.