CERTIFICADO N° 4

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA	
LCD. N° 28/2022 "Construcción de Pavimento tipo Empedrado con cordón cuneta en la Calle 7 del Barrio Padre Carlos Wickel"con ID: 415.679	
Contrato N° 35/2022	

CONTRATISTA	A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
FECHA:	3/2/2022
FECHA DE INICIO	7/10/2022
DÍAS TRASCURRIDOS:	119 DÍAS
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS

1	2	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANÍES)			Porcentaje de Avance por Rubro
Ítem N°	Código de catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acum.	
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**											
		Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2,576.00	1,430	3,683,680	2576.00	0.00	2576.00	3,683,680	-	3,683,680	100.00%
		Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2,576.00	31,000	79,856,000	2156.00	441.00	2597.00	66,836,000	13,671,000	80,507,000	100.82%
		Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	655.00	90,000	58,950,000	605.00	60.00	665.00	54,450,000	5,400,000	59,850,000	101.53%
		Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	48.00	248,000	11,904,000	36.00	7.00	43.00	8,928,000	1,736,000	10,664,000	89.58%
		Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	54.00	38,843	2,097,522	38.00	7.00	45.00	1,476,034	271,901	1,747,935	83.33%
		Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	655.00	2,762	1,809,110	605.00	60.00	665.00	1,671,010	165,720	1,836,730	101.53%
		Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	1.00	550,000	550,000	0.00	1.00	1.00	-	550,000	550,000	100.00%
		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2,576.00	361	929,936	0.00	2576.00	2576.00	-	929,936	929,936	100.00%
Total:	**Son Guaraníes:**	**CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO**				**159,780,248**				**137,044,724**	**22,724,557**	**159,769,281**	**Porcentaje de Avance Total**
									Fondo de reparo 5%:	6,852,236	1,136,228	7,988,464	
									Neto a cobrar Gs.:	130,192,488	21,588,329	151,780,817	99.99%
									SON GUARANÍES:	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO**			

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería

A&F INGENIERÍA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Ing. Luis Roa B.
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyreta