SEBER S.A.- CONSTRUCTORA
Mcal Estigarribia c/ Independencia Nacional
Coronel. Oviedo – Telf.: 0521 203817 - 0971-769548
Email: seberdesign@outlook.com

Coronel Oviedo, 30 de noviembre de 2023

Señor
Abg. Marcelo Soto Pavón
Gobernador Departamental - V Departamento Caaguazú
Coronel Oviedo – Paraguay
Presente:

Me dirijo a Ud., y por su digno intermedio a donde corresponda, en nombre y representación de **SEBER S.A.**, a objeto de solicitar la certificación de los trabajos realizados hasta la fecha, del contrato N° 24/2023 "REFACCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEDE DE LA GOBERNACIÓN DEL CAAGUAZÚ CON ID 435680", adjudicado por resolución Nº 5828/23.

Se adjunta documentos requeridos.

Sin otro particular, me despido saludándolo atentamente.

GOBERNACION DEL V DPTO CAAGUAZU
MESA DE ENTRADA
Nº 5.852
FECHA: 30.11.23 HORA: 12:00

Oscar Ivan Segovia Cano
Representante Legal
SEBER S.A.
RUC: 80106612-3

SeBer S.A. - Constructora

OFICINA CENTRAL
Coronel Oviedo - Mcal. Estigarribia c/ Independencia Nacional
SUCURSAL
Salto del Guairá - Bernardino Caballero c/ Calle de la Paz
Teléfonos: 0971 - 769 548 - 0521 - 203817

AVANCE DE OBRA

Proyecto: REFACCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEDE DE LA GOEBRNACIÓN DEL CAAGUAZÚ **Fecha:** 30/11/2023

CONSTRUCTORA: SEBER S.A.

Componentes del Precio de la obra				Resumen	
N°	Descripción de Rubros	Montos Parciales Gs.	Incidencia s/ Costo Total	% de avance del rubro	Monto invertido por rubro
RV1	Preparacion de obra	2.354.560	0,55%	90,00%	2.119.104
RV2	Cartel metalico con soporte	847.642	0,20%	100,00%	847.642
RV3	Demolición de piso de alisada de cemento para reparar perdida planta baja	582.754	0,14%	0,00%	0
RV4	Servicio de detención de perdida de agua con barra de escucha planta baja	2.637.107	0,61%	0,00%	0
RV5	Piso Alisada de cemento (reparación de suelo desmontado) planta baja	2.561.320	0,59%	50,00%	1.280.660
RV6	Instalación sanitaria (reparación de perdida de agua) plata baja	1.490.118	0,35%	0,00%	0
RV7	Aislación de Losa exterior con membrana y tela bidím planta alta	1.244.797	0,29%	100,00%	1.244.797
RV8	Rampa peatonal de 0,90 m de ancho y 1,20 m de largo (Incluye pintura) planta baja	847.642	0,20%	100,00%	847.642
RV9	Revestimiento con Empapelado de mamparas interiores planta baja	34.702.447	8,05%	0,00%	0
RV10	Revoque de paredes en oficina de adultos mayores planta baja	176.592	0,04%	100,00%	176.592
RV11	Coloación y provisión de Puerta metálica de 0,90 m de ancho y 2,10 m con marco y herraje (Incluye desr	1.942.512	0,45%	100,00%	1.942.512
[illegible]	Barra de apoyo articulada y longitudinal de acero inox en sanitario para discapacitados planta baja	1.492.791	0,35%		0
RV13	Pinturas de paredes exteriores al latex acrílico (Gobernación)	31.785.754	7,37%	75,00%	23.839.315
RV14	Pinturas de paredes interiores al latex acrílico (Gobernación)	48.109.824	11,16%	60,00%	28.865.894
RV15	Pinturas de paredes exteriores al latex acrílico (Junta Departamental)	7.645.696	1,77%	100,00%	7.645.696
RV16	Pinturas de paredes interiores al latex acríiico (Junta Departamental)	5.853.120	1,36%	100,00%	5.853.120
RV17	Pintura de ladrillo visto Tratamiento con antimoho de muros existentes	5.123.588	1,19%	0,00%	0
RV18	Pintura de cielo raso de H°A°	55.930.172	12,97%	100,00%	55.930.172
RV19	Pinturas de puertas de maderas exteriores al barníz	1.398.553	0,32%	100,00%	1.398.553
RV20	Pinturas de puertas de maderas interiores al barníz	2.851.418	0,66%	90,00%	2.566.276
RV21	Pinturas de aberturas metálicas exteriores al esmalte sintético	8.440.469	1,96%	50,00%	4.220.235
RV22	Pintura de escalera metálica interiores al esmalte sintético	628.382	0,15%	50,00%	314.191
RV23	Pintura de escalera metálica exterior al esmalte sintético	631.797	0,15%	100,00%	631.797
RV24	Pintura de estacionamiento lateral exterior de H°A°	15.299.931	3,55%	0,00%	0
RV25	Pinturas de mastil de metal exteriores al esmalte sintético	4.192.343	0,97%	0,00%	0
RV26	Aislación de Losa exterior con membrana sikacril y tela bidím planta alta	4.782.641	1,11%	100,00%	4.782.641
RV27	Aislación de tabique de yeso con lana de vidrio planta alta	1.212.127	0,28%	100,00%	1.212.127
RV28	Revestido conTabique de yeso nuevo en despacho planta alta	4.040.425	0,94%	100,00%	4.040.425
RV29	Empapelado de mamparas interiores	48.609.420	11,27%	0,00%	0
RV30	Revestido de ACM planta alta	5.259.614	1,22%	100,00%	5.259.614
RV31	Pintura Enduido de tabique de yeso nuevo	1.113.236	0,26%	100,00%	1.113.236
RV32	Pintura de tabique nuevo al latex acrílico	1.612.801	0,37%	100,00%	1.612.801
RV33	Pintura de cielo raso de H°A° exterior	3.020.015	0,70%	100,00%	3.020.015
RV34	Pinturas de paredes exteriores al latex acrílico	37.030.023	8,59%	75,00%	27.772.791
RV35	Pinturas de paredes interiores al latex acrílico	57.114.624	13,25%	60,00%	34.268.774
[illegible]	Pinturas de puertas de maderas interiores al barníz	2.423.382	0,56%	100,00%	2.423.382
RV37	Pinturas de puertas de maderas exteriores al barníz	1.194.880	0,28%	100,00%	1.194.880
RV38	Pinturas de puertas de maderas interiores nuevas al barníz	325.876	0,08%	100,00%	325.876
RV39	Pintura de bajadas con antioxido	3.308.791	0,77%	50,00%	1.654.396
RV40	Pinturas pintura con membrana líquida tipo sikacríl en muro lindero	3.502.879	0,81%	100,00%	3.502.879
RV41	Colocación y provisión de Puerta de maderas (marcos de lapacho, hoja y contra marcos de cedro o simi	1.575.554	0,37%	100,00%	1.575.554
RV42	Colocación y provisión de Puerta de maderas doble hoja (marcos de lapacho, hoja y contra marcos de c	2.736.792	0,63%	100,00%	2.736.792
RV43	Puerta de vidrio templado de 10 mm espejado, tipo carro roma con cierre central.	9.683.700	2,25%	100,00%	9.683.700
RV44	Limpieza permanente de obra	3.885.024	0,90%	70,00%	2.719.517
44	Rubros	431.203.132	100,00%	57,66%	248.623.598
		% CERTIFICACIÓN		57,66%	
		DESC. ANTICIPO 20%			49.724.720
		NETO A COBRAR			198.898.878
		FONDO DE REPARO 5%			12.431.180
		TOTAL A COBRAR			186.467.698

Ing Gustavo Velazquez
Secretario de obras
GOBERNACION DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

SEBER S.A.
RUC: 80106612-3