GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N° MIDI 83.2 /2024

FECHA 08/08/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	MINISTERIO DEL INTERIOR

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo		Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N°618

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
70	Mano de obra para limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
71	Mano de obra para limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
72	Mano de obra para verificación del consumo de energía eléctrica del compresor, de la tensión de alimentación eléctrica, verificación del estado de los soportes del equipo, verificación de vibraciones y ruidos extraños de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
73	Mano de obra para mantenimiento y reajuste de las borneras de conexión eléctrica del aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
74	Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
75	Mano de obra para mantenimiento de protectores térmicos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
78	Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
79	Mano de obra para lubricación del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1

BONARO
RUC: 4.584.156-0

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

81	Provisión de gas refrigerante por kilogramos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
82	Mano de obra para carga de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
98	Provisión del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
99	Mano de obra para cambio del capacitor del compresor de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
100	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
101	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
102	Provisión del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
103	Mano de obra para cambio del capacitor del motor ventilador de la UNI evaporadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
105	Mano de obra para desmontaje y montaje del motor ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1
136	Mano de obra para desmontaje de la UNI evaporadora y condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 18.000 BTU.	Unidad	1

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0

Lic. Oscar Rubén Rolón O.
Director Interino
Dirección de Administración
Ministerio del Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME