# CERTIFICADO Nº 2 - 15/06/2022

***LLAMADO: CD N° 06/22 "REFACCIÓN DE TRES AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL ROSARIO GUAVIRÁ" PAC/ID 413143***

***AVANCE DE OBRA***

| Contractual | | | | | | Cantidades obra Ejecutada | | | Importe | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | RUBRO | UND. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | Anterior | Presente | Actual | Acumulado Anterior | Presente | Acaumulado Actual |
| 1 | Limpieza del lugar y retiro de escombros provocado por derrumbe | GL | 1 | 800.000 | 800.000 | 1 | | 1,00 | 800.000 | - | 800.000 |
| 2 | Desmonte completo de Techo de tejas sobre tejuelones | M2 | 246,6 | 35.000 | 8.631.000 | 246,6 | | 246,60 | 8.631.000 | - | 8.631.000 |
| 3 | Provision y Colocación de nuevas Tejas Españolas y tejuelones sobre Maderamen Existente | M2 | 246,6 | 235.000 | 57.951.000 | 108,8 | 135,63 | 244,43 | 25.568.000 | 31.873.050 | 57.441.050 |
| 4 | Remocion y Reemplazo de Pisos Ceramicos dañados | M2 | 180,6 | 95.000 | 17.157.000 | 0 | 180,6 | 180,60 | - | 17.157.000 | 17.157.000 |
| 5 | Refaccion de revoques en sectores dañados | M2 | 48 | 33.000 | 1.584.000 | 0 | 48 | 48,00 | - | 1.584.000 | 1.584.000 |
| 6 | Pintura de paredes al latex interior y exterior | M2 | 191,4 | 28.000 | 5.359.200 | 0 | 191,4 | 191,40 | - | 5.359.200 | 5.359.200 |
| 7 | Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro | M2 | 27,8 | 22.000 | 611.600 | 0 | 27,8 | 27,80 | - | 611.600 | 611.600 |
| 8 | Pintura de viga cumbrera a la cal | M2 | 26 | 22.000 | 572.000 | 0 | 26 | 26,00 | - | 572.000 | 572.000 |
| 9 | Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética | M2 | 20,52 | 25.000 | 513.000 | 0 | 20,52 | 20,52 | - | 513.000 | 513.000 |
| 10 | Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro | M2 | 238 | 22.000 | 5.236.000 | 0 | 238 | 238,00 | - | 5.236.000 | 5.236.000 |
| 11 | Pintura de maderamen y tejuelones con barniz | M2 | 246,6 | 20.000 | 4.932.000 | 0 | 246,6 | 246,60 | - | 4.932.000 | 4.932.000 |
| 12 | Pintura de abertura de madera con barniz | M2 | 16,5 | 22.000 | 363.000 | 0 | 16,5 | 16,50 | - | 363.000 | 363.000 |
| 13 | Refaccion de Instalción electrica y reposición de artefactos Electricos | GL | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 1 | 1,00 | - | 6.500.000 | 6.500.000 |
| **TOTALES** | | | | | **₲ 110.209.800** | | | | **₲ 35.000.000** | **₲ 74.209.800** | **₲ 109.699.850** |
| | | | | | | | | **PORCENTAJES %** | **31,76%** | **67,34%** | **99,54%** |

JOSE ARIEL FARIÑA BORDON
ARQUITECTO - REG NRO 3723

CONSTRUCTORA METALÚRGICA
MIQUEAS
RUC: 3.628.310 - 0