PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Tinglado Multiuso, Colegio Nacional Rigoberto Caballero - Guazu Cúa.

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	TINGLADO				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (12 un) prof 1,50m	m3	9,00	2.200.000	19.800.000	9		9,00	19.800.000	0	19.800.000	100%
	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (12 un) h=6,00	m3	2,00	2.200.000	4.400.000	2		2,00	4.400.000	0	4.400.000	100%
	Tratamiento y Pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	un	1,00	3.600.000	3.600.000	1		1,00	3.600.000	0	3.600.000	100%
	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (45ml)	m3	4,00	2.200.000	8.800.000	4		4,00	8.800.000	0	8.800.000	100%
	Reposición de Piso similar al existente en sectores de excavación	un	1,00	3.600.000	3.600.000	1		1,00	3.600.000	0	3.600.000	100%
	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	m2	375,00	264.000	99.000.000	375		375,00	99.000.000	0	99.000.000	100%
	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	ml	75,00	108.000	8.100.000	75		75,00	8.100.000	0	8.100.000	100%
	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	4,00	3.000.000	12.000.000	2	2	4,00	6.000.000	6.000.000	12.000.000	100%
	Limpieza de obra	un	1,00	600.000	600.000		1	1,00	0	600.000	600.000	100%
	Cartel de obra y placa conmemorativa	un	1,00	1.200.000	1.200.000	0,5	0,5	1,00	600.000	600.000	1.200.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					161.100.000				**153.900.000**	**7.200.000**	**161.100.000**	**100,00**

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCÚ - PLANIFICACION

Mariano Saucedo
Ing. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

Consorcio Kuaraky
Ada N. Ferloni
Cel.: 0975 739 372
Pilar - Paraguay

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**7.200.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**161.100.000**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**