MUNICIPALIDAD DE VILLETA

NOMBRE DE LA EMPRESA: ITC INGENIERIA

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES 1 DE MAYO E/ PADRE JOSÉ BONOMI Y POZO AZUL, BARRIO SAN ROQUE - ID 389551

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

FECHA: 13/04/2021

						Avance Físico en Cantidad		En Montos			
Nº	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	Construcción de empedrado	Unidad	1		-				-		
1.1	Cartel de Obras	Unidad	2	809.757	1.619.514	0%	100%		1.619.514	1.619.514	100%
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.863	800	2.290.400	100%	100%	2.290.400		2.290.400	100%
1.3	Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	2.863	880	2.519.440	100%	100%	2.519.440		2.519.440	100%
1.4	Provisión y colocación de cordón Hº. altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm	Metro lineal	818	10.000	8.180.000	65%	35%	5.317.000	2.863.000	8.180.000	100%
1.5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	2.863	8.000	22.904.000	50%	50%	11.452.000	11.452.000	22.904.000	100%
1.6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	2.863	15.200	43.517.600	50%	50%	21.758.800	21.758.800	43.517.600	100%
1.7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	2.863	17.148	49.094.724	65%	35%	31.911.571	17.183.153	49.094.724	100%
1.8	Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	2.863	2.298	6.579.174	0%	100%		6.579.174	6.579.174	100%
1.9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	2.863	2.223	6.364.449	50%	50%	3.182.225	3.182.225	6.364.449	100%
1.10	Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	818	2.103	1.720.254	0%	100%		1.720.254	1.720.254	100%
					144.789.555			**78.431.435**	**66.358.120**	**144.789.555**	100%

Total a Recibir en Certificado Nº 02	**66.358.120**
Retencion del 5% del Total	3.317.906
Total Neto a Cobrar del Certificado Nº 02	**63.040.214**

Ing. MARIO QUIROGA
Reg. Prof. Nº 11.870

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

ITC Ingeniería
Ruc: 4247891-0