INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 25/2024 – Terminación de la Unidad de Salud Familiar del Barrio Cuatro Potrero - Distrito de Encarnación - Plurianual ID N° 455.922.-
OBRA: Terminación de la Unidad de Salud Familiar.
BENEFICIARIO: Barrio Cuatro Potrero
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 03/Setiembre/2025
FECHA DE INFORME: 05/Setiembre/2025
AVANCE DE OBRA: 90.16%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Cuatro Potrero	Encarnación	x1= 611213 - 6985935	499.984.831 gs
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Arq. Silvio A. Brizuela Pedotti	0985 797612	87/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	03/Diciembre/2024	28/setiembre/2025	Resolución N° 822-2025 (65 días) Resolución N° 1046-2025 (10 días) Resolución N° 1240-2025 (14 días)

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de pinturas en general, colocación de artefactos eléctricos y sanitarios, mesadas de granito y terminación de rejas y otros trabajos.

La obra tiene un avance a la fecha de 90.16%. Se adjuntan fotografías de la obra.

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 14/2024 - Construcción de Polideportivo Multiuso en la Escuela Básica N° 233 Dr. José G. Rodríguez de Francia del Distrito de Encarnación - Ad Referéndum – Plurianual – ID 452.278.

OBRA: - Construcción de Polideportivo Multiuso

BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 233 Dr. José G. Rodríguez de Francia

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 02/setiembre/2025

FECHA DE INFORME DE OBRA: 05/setiembre/2025

AVANCE DE OBRA: 78.30%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Tomas R. Pereira c/ Carlos A. López	Encarnación	x1= 612219 - 6976344	931.998.100 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Jorge H. Franco Riveros		96/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	06/Diciembre/2024	29/Octubre/2025	63 días - Resolución N° 837-2025 10 días - Resolución N° 1045-2025 14 días - Resolución N° 1238/2025 19 días - Resolución N° 1314/2025 11 días - Resolución N° 1458/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de reparación de muro perimetral, revoques de muro perimetral, cerramiento de chapa trapezoidal, provisión y colocación de caños de bajada de PVC 100mm, instalaciones eléctricas, aberturas metálicas, y otros trabajos.

La obra tiene un avance a la fecha de 78.30%. Se adjuntan fotografías de la obra.

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMETNAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Ing. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 24/2024 "REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 454.924.-

OBRA: "Refacción y Ampliación de Unidad de Salud Familiar"

BENEFICIARIO: Unidad de Salud Familiar de Capitán Meza Puerto

FISCAL DE OBRAS: Arq. Hernán Morinigo

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 01/ setiembre/2025

FECHA DE INFORME: 03/ setiembre/2025

AVANCE DE OBRA: 80.31%

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Unidad de Salud Familiar – Capitán Meza Puerto	Capitán Meza	1.178.400.167 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Arq. Fabio Armando López Curtido	0983-440-928	40/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
210 días	19 - Noviembre - 2024	09 - Noviembre - 2025
PRORROGAS		
83 días - Resolución N° 766-2025 10 días - Resolución N° 1075-2025 14 días - Resolución N° 1239-2025 22 días - Resolución N° 1347-2025 16 días - Resolución N° 1483-2025		

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución.

Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de colocación de pisos de mosaico granítico, provisión y colocación de revestimientos cerámicos, trabajos de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y otros.

La obra tiene un avance a la fecha de 80.31%.

GOBERNACIÓN DEPARTAMETNAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 31/2024 - Construcción de Comisaría N° 46 para la Compañía San Dionisio del Distrito de General Delgado – Plurianual ID N° 455.977
OBRA: Construcción de Comisaría N° 46.
BENEFICIARIO: Compañía San Dionisio del Distrito de General Delgado
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 02/setiembre/2025
FECHA DE INFORME: 05/setiembre/2025
AVANCE DE OBRA: 89.53%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía San Dionisio	General Delgado	x1= 548495 - 6996253	493.179.787 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	53/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	28/Noviembre/2024	23/Octubre/2025	72 días- Resolución N° 806/2025 - 11 días- Resolución N° 1074/2025 14 días- Resolución N° 1226/2025 22 días- Resolución N° 1338/2025

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra en ejecución.
Cuenta con los materiales disponibles en la zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.
Se han ejecutado los trabajos de colocación de aberturas, se inician los trabajos de pintura interior exterior, y otros rubros. La obra cuenta con un avance a la fecha de 89.53%.
Se adjuntan fotografías de la obra.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DEPARTAMETNAL ITAPUA
FISCALIZACION DE OBRAS

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 - Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual - ID 454.947
OBRA: Construcción de Empedrados
BENEFICIARIO: Tramo Ruta 8 viejo - Distrito de General Artigas
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 04/setiembre/2025
FECHA DE INFORME: 08/setiembre/2025
AVANCE DE OBRA: 44.85%
AVANCE CONTRACTUAL: 84.60%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DEL CONTRATO
Tramo Ruta 8 viejo	General Artigas	x1= 577226 - 7021880	1.000.000.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	0981 407029	63/2024	L 3 – Zona Sur
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	29/Noviembre/2024	06/Noviembre/2025	102 días - Resolución N° 933/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos. Se han ejecutado los trabajos de provisión de tierra y preparación de colchón para empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica para empedrado.

La obra tiene un avance a la fecha de 44.85%. El avance total del contrato es de 84.60%.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS
Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 31/2024 - Construcción Techo y Pista Escenario Vereda Acceso y Rampas para Discapacidad En La Esc. Bás. 112 Gral. Higinio Morínigo -Ad Referéndum - Plurianual – ID N° 455.080

OBRA: Construcción Techo y Pista Escenario Vereda Acceso y Rampas para Discapacidad.

BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 112 Gral. Higinio Morinigo.

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 04/setiembre/2025

FECHA DE INFORME DE OBRA: 08/setiembre/2025

AVANCE DE OBRA: 90.19%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Encarnación	Encarnación	x1= 611668 - 6976050	712.109.900 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Diego M. Jara Estigarribia	0983 578600	82/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
180 días	09/Diciembre/2024	03/noviembre/2025	41 días - Resolución N° 736-2025 37 días - Resolución N° 915-2025 12 días - Resolución N° 1044-2025 30 días - Resolución adenda monto y prorroga N° 1097-2025 18 días - Resolución N° 1359-2025 11 días - Resolución N° 1479-2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de colocación de baranda y pasamanos de caños metálicos, Terminación de piso de hormigón, Pintura en general de columnas, provisión de arena lavada para sector de juego de niños, cercado perimetral sector juego de niños. La obra tiene un avance a la fecha de 90.19%

Se adjuntan fotografías de la obra

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa