GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCION DE UN TINGLADO CON PISTA DEPORTIVA EN EL COLEGIO NACIONAL DE PILAR - PILAR - LOTE Nº 3

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: TECNO INGENIERIA

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 21/11/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 758.071.600

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	355.111.000	363.547.600	718.658.600
DESCUENTO ANTICIPO		0	
OTROS CERTIFICADOS			0
TALES		363.547.600	

SON GUARANIES: Trescientos sesenta y tres millones quinientos cuarenta y siete mil seiscientos .----------

p/ CONTRATISTA

Tecno Ingeniería

Mariano Saucedo
M. de Obras Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL con ID: 412691

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCION DE UN TINGLADO CON PISTA DEPORTIVA EN EL COLEGIO NACIONAL DE PILAR - PILAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	Metros cúbicos	17,5	2.670.000	46.725.000	17,50		17,50	46.725.000	0	46.725.000	100%
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	Metros cúbicos	15	2.682.000	40.230.000	15,00		15,00	40.230.000	0	40.230.000	100%
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	Metros cúbicos	7	2.682.000	18.774.000	7,00		7,00	18.774.000	0	18.774.000	100%
4	72131601-004	Viga Intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	Metros cúbicos	11	2.682.000	29.502.000	11,00		11,00	29.502.000	0	29.502.000	100%
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	Metros cúbicos	9,5	2.682.000	25.479.000	9,50		9,50	25.479.000	0	25.479.000	100%
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	Unidad	1	4.893.000	4.893.000	-	1	1,00	0	4.893.000	4.893.000	100%
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (Incluyen correa y tensores)	Metros cuadrados	893	340.000	303.620.000	220,00	673,00	893,00	74.800.000	228.820.000	303.620.000	100%
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	Metro lineal	120	91.000	10.920.000	-	120	120,00	0	10.920.000	10.920.000	100%
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Unidad	8	2.475.000	19.800.000	-		0,00	0	0	0	0%
10	72131601-002	Relleno y compactación	Metros cúbicos	160	91.000	14.560.000	160,00		160,00	14.560.000	0	14.560.000	100%
11	72131601-005	Mampostería de 0,30 (Protección relleno)	Metros cuadrados	30	216.000	6.480.000	30,00		30,00	6.480.000	0	6.480.000	100%
12	72131601-009	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	840	44.000	36.960.000	840,00		840,00	36.960.000	0	36.960.000	100%
13	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	Metros cuadrados	700	90.000	63.000.000	-	700	700,00	0	63.000.000	63.000.000	100%
14	72131601-009	Alisado de cemento	Metros cuadrados	140	57.000	7.980.000	140,00		140,00	7.980.000	0	7.980.000	100%
15	72131601-012	Pintura de pista tipo acrílica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	Metros cuadrados	480	36.000	17.280.000	-		0,00	0	0	0	0%
16	72131601-998	Arcos con redes	Unidad	2	2.378.000	4.756.000	-	2	2,00	0	4.756.000	4.756.000	100%
17	72131601-998	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	Unidad	2	9.926.000	19.852.000	-	2	2,00	0	19.852.000	19.852.000	100%
18	72131601-998	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	Unidad	1	1.518.000	1.518.000	-	1	1,00	0	1.518.000	1.518.000	100%
19	72131601-002	Excavación	Metros cúbicos	3	45.400	136.200	-	3	3,00	0	136.200	136.200	100%

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

20	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúbicos	2,5	1.526.000	3.815.000	-	2,5	2,50	0	3.815.000	3.815.000	100%
21	72131601-010	Postes de caño negro de 3"	Metro lineal	60	75.000	4.500.000	-	60	60,00	0	4.500.000	4.500.000	100%
22	72131601-010	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	Metro lineal	136	64.000	8.704.000	-	136	136,00	0	8.704.000	8.704.000	100%
23	72131601-010	Tejido de alambre	Metro lineal	34	181.000	6.154.000	-	34	34,00	0	6.154.000	6.154.000	100%
24	72131601-012	Pintura sintética de caños	Unidad Medida Global	1	1.011.000	1.011.000	-	1	1,00	0	1.011.000	1.011.000	100%
25	72131601-002	Replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	502.000	502.000	1,00		1,00	502.000	0	502.000	100%
26	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cuadrados	17	216.000	3.672.000	17,00		17,00	3.672.000	0	3.672.000	100%
27	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	Metros cúbicos	5,5	2.644.000	14.542.000	5,50		5,50	14.542.000	0	14.542.000	100%
28	72131601-005	Mampostería de 0,30	Metros cuadrados	43	212.000	9.116.000	43,00		43,00	9.116.000	0	9.116.000	100%
29	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	Metros cúbicos	9	2.644.000	23.796.000	9,00		9,00	23.796.000	0	23.796.000	100%
30	72131601-010	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	Metro lineal	36	151.900	5.468.400	-	36	36,00	0	5.468.400	5.468.400	100%
31	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	1.016.000	1.016.000	-		0,00	0	0	0	0%
32	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	Unidad	1	1.993.000	1.993.000	1,00		1,00	1.993.000	0	1.993.000	100%
33	72131601-013	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	Unidad	1	1.317.000	1.317.000	-		0,00	0	0	0	0%
					Precio Total	**758.071.600**				**355.111.000**	**363.547.600**	**718.658.600**	**94,80**

Firma
Nombre: FERNANDO CABALLERO CESPEDES
En calidad de: PROPIETARIO - TECNO INGENIERIA

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**363.547.600**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**758.071.600**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**94,80**