Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

ACTA DE MEDICION N° 01

CERTIFICADO BASICO N° 01

Contrato LCD 21-2020

OBRA: **"Construcción de Empedrado Barrio San Miguel – ID Nº 386249"**

En la ciudad de Caraguatay, Departamento de Cordillera, República del Paraguay, a los (12) doce días del mes de marzo del año (2021) dos mil veintiún, se reúnen, el señor Juan Blas Añazco, Intendente municipal, el Arq. Roddy B. Duette P., Fiscal de Obra, y la Sra. Liz Lorena Alvarenga Duarte Representante legal de CONSTRUSACI S.A., Por objeto del **Contrato de Infraestructura LCD N°19/2020 "Construcción de Empedrado Barrio San Miguel – ID Nº 386249"** que suscriben el presente Acta, han procedido a la Verificación y Medición de los trabajos realizados durante el mes de enero/febrero del año dos mil veintiún.

La medición ejecutada de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones en correspondencia con los distintos ítems, acusan los resultados que se indican en las planillas que se

De plana conformidad de las partes, se suscribe la presente acta en cuatro (4) ejemplares y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Anexan:

- Planilla de certificado especificado con avances de obra, avances en monto y el porcentaje de los rubros ya ejecutados.

Arq. Roddy B. Duette
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy B. Duette
Fizcalización – Mun. Caraguatay

Sra. Liz Lorena Alvarenga Duarte
Rep. Legal de CONSTRUSACI S.A.

CONSTRUSACI S.A.
RUC: 80092826-1

Arq. Roddy Brian Duette Petterson
Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

INFORME DE FISCALIZACIÓN

A: SR. JUAN BLÁS AÑAZCO MEDINA. INTENDENTE MUNICIPAL

DE: ARQ. RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON

REF: PRESENTAR INFORME

FECHA: 12/03/2021

Me dirijo a usted en relación al contrato LCD N° 19/2020 Contrato de Infraestructura LCD N°19/2020 "Construcción de Empedrado Barrio San Miguel – ID Nº 386249. atendiendo a que se han verificados los rubros ejecutados a la fecha de presentación de este documento, y que estos cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas. Esta fiscalización otorga su **CONFORMIDAD A LA PLANILLA DE CERTIFICADO N°1.**

Arq. Roddy B. Duette P
Reg. Prof. N° 3.278
Fiscalización

Arq. Roddy Brian Duette Petterson - Reg. Prof. N° 3.278
Dirección: Const. Nacional 330–Encarnación
email: de.construccionyarquitectura@gmail.com

Ítems del llamado "Construcción de Empedrado Barrio San Miguel – ID Nº 386249

Fecha: 12/03/2020

CERTIFICADO N°1

Comitente : Municipalidad de Caraguatay

Obra: "Construcción de Empedrado Barrio San Miguel – ID Nº 386249"

Ítem	Descripción del Bien	Computo		Precios		Avance de Obra			Avance en Monto			Avance de Obra en %		
		Unidad de Medida	Cantidad	Unitario (IVA incluído)	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total	Anterior	Actual	Total
1	Replanteo y Marcación	m^2	785	3.131	2.457.835		785.00	785.00	-	2.457.835	2.457.835	0%	100%	100%
2	Trabajo de motoniveladora - desmonte de suelo existente	maq/ hora	2	274.975	549.950		2.00	2.00	-	549.950	549.950	0%	100%	100%
3	Relleno y compactación tierra roja - modificar pendiente	m^3	15	15.725	235.875		15.00	15.00	-	235.875	235.875	0%	100%	100%
4	Provisión y Colocación de cordones de hormigón de 10 x 40 x 50	Unidad	620	12.419	7.699.780		620.00	620.00	-	7.699.780	7.699.780	0%	100%	100%
5	Colocación de colchón de arena de calle de 10 cm de altura, (previo zarandeo de la misma)	m^3	78.5	42.557	3.340.725		78.50	78.50	-	3.340.725	3.340.725	0%	100%	100%
6	Provisión y colocación de empedrado, piedra de la zona.	m^2	785	33.432	26.244.120		500.00	500.00	-	16.716.000	16.716.000	0%	100%	100%
7	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie	m^3	36	57.545	2.071.620		0.00	0.00	-	-	-	0%	100%	100%
8	Compactación general del empedrado con compactador mecánico	m^2	785	1.292	1.014.220		0.00	0.00	-	-	-	0%	100%	100%
9	Limpieza final	global	1	1.201.333	1.201.333		0.00	0.00	-	-	-	0%	100%	100%
				Precio Total	44.815.458									

Monto del Certificado	0	31.000.165	31.000.165
Anticipo	0	-	-
ORDEN DE PAGO	0	**31.000.165**	31.000.165
Fondo de Reparo (5%)	0	1.550.008	1.550.008
Monto Neto a Cobrar	0	**29.450.156**	29.450.156

Arq. Roddy B. Duette P.
Reg. Prof. Nº 3.278
Fiscalización

Firma
Contratista CONSTRUSACI SA

Firma Arq. Roddy B. Duette P.
Fiscalizacion Municipalidad de Caraguatay

CONSTRUSACI S.A.
RUC: 80092826 - 1