MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 03 FINAL - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCTORA, CON R.U.C N° 1865244-1- RESPONSABLE ADALBERTO SAMUDIO NUÑEZ. -

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL- ID N° 424040.-

CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N° 01/2023 - CONTRATO N° 05/2023.-

Fecha: 05/ 04 / 2.023.-

		CONTRACTUAL				MODIFICACION					CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	SUSTITUCIÓN	UNID C/ ADENDA	CANT. C/ ADENDA	PRECIO UNITARIO C/ ADENDA	PRECIO TOTAL C/ ADENDA	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros Cuadrados	2000	1.900	3.800.000		M2	2.000	1.900	3.800.000	2.000	0	2.000	100,00%	3.800.000	0	3.800.000
2	Cartel de Obras	Unidad	1	1.210.000	1.210.000		UN	1	1.210.000	1.210.000	1	0	1	100,00%	1.210.000	0	1.210.000
3	Excavación	Metros cúbicos	1318,5	45.600	60.123.600	Excavación según nuevo detalle: profundidad: 3 metros, base: 8 metros; ancho 10 metros (40 horas adicionales). Relleno con capa de tierra extraída, vertido de basura existente sobre fosa 1 (remediada) y fosa 2 (en remediación), sellado (40 horas adicionales).	HM	160	420.000	67.200.000	160,0	0	160,0	100,00%	67.200.000	0	67.200.000
4	Hormigón Estructural C-210	Metros cúbicos	2,9	1.550.000	4.495.000		M3	2,90	1.550.000	4.495.000	2,90	0	3	100,00%	4.495.000	0	4.495.000
5	Acero de Refuerzo AP 500 DN	Kg	240	11.000	2.640.000		Kg	240	11.000	2.640.000	240	0	240	100,00%	2.640.000	0	2.640.000
6	Chimenea, según detalle	Unidad	3	**4.534.000**	13.602.000	Chimenea, según detalle (incremento de altura a 4 metros)	UN	3	5.000.000	15.000.000	3	0	3	100,00%	15.000.000	0	15.000.000
7	Colocación de Lona de 500 micrones	Metros Cuadrados	1280	**12.100**	15.488.000	**Colocación de bolsa de silo de 250 micrones**	M2	1.000	18.000	18.000.000	0	1.000	1.000	100,00%	0	18.000.000	18.000.000
8	Colocación de arcilla, en la base de la fosa sanitaria	Metros Cuadrados	161,6	50.000	8.080.000	Suprimido	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Colocación de Tubo tipo celular (de 1 metro)	Unidad	4	814.000	3.256.000		UN	4	814.000	3.256.000	0	4	4	100,00%	0	3.256.000	3.256.000
10	Calce de ladrillo común de 0,30	Metros Cuadrados	20	170.500	3.410.000		M2	20	170.500	3.410.000	20	0	20	100,00%	3.410.000	0	3.410.000
11	Caño de PVC de 150 mm	Unidad	1	368.000	368.000		UN	1	368.000	368.000	0	1	1	100,00%	0	368.000	368.000
12	Colocación de Lona de 500 micrones	Metros Cuadrados	125	**12.100**	1.512.500	**Colocación de bolsa de silo de 250 micrones**	M2	125,00	18.000	2.250.000	0	125	125	100,00%	0	2.250.000	2.250.000
13	Limpieza Final	Unidad	1	2.513.200	2.513.200		UN	1	2.513.200	2.513.200	0	1	1	100,00%	0	2.513.200	2.513.200
14	Estudio de Suelo	Unidad	1	6.500.000	6.500.000		UN	1	6.500.000	6.500.000	1	0	1	100,00%	6.500.000	0	6.500.000
	COSTO TOTAL				126.998.300	OBRA COMPLEMENTARIA											
						Demolición de pared de 0,30 de pileta de lixiviado desmoronado	M2	20	15.000	300.000	20	0	20	100,00%	300.000	0	300.000
										130.942.200					104.555.000	26.387.200	130.942.200
															80,00%	20,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	26.387.200	20,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	1.319.360	
Total a Cobrar	25.067.840	

SON GUARANÍES: Veinticinco millones sesenta y siete mil ochocientos cuarenta.-

SERV. LIMP. J.E. CONSTRUCCIONES
Propietario:
Adalberto Samudio
RUC: 1.865.244 - 1
CONTRATISTA

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN
INTENDENCIA
Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Abg. Elvio Coronel Gómez
Intendente Municipal