**COD. 7532025**

| CONTRATISTA<br>CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR<br><br>PARIRI N° 1013 C/ TOBATÍ<br>Tel: 021550283<br>Email: scchaco@scc.com.py | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES<br>UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA<br>CONTRATO S.G. MINISTRO N° 350/2021 | FISCALIZACIÓN: MOPC<br>Tel: |
|---|---|---|
| | OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - SECCION 2 ACCESO VIAL | CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS<br>Certificado N°: 5<br>Mes/Año: Marzo/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESOL. MINISTERIAL N°:** | 1864/2021 | **FECHA PRESENTACION DE OFERTA:** | 27/08/2021 |
| **FECHA DE CONTRATO:** | 23/11/2021 | **ORDEN DE INICIO:** | 15/04/2024 |
| **MONTO ORIGINAL(Con IVA):** | Gs 22.919.628.221 | **PLAZO ORIGINAL:** | 16 Meses |
| | | **PLAZO C.A. 1:** | 16 Meses |

| AVANCES (%) | Del mes: | Acumulado |
|---|---|---|
| A. Prog. Contract. | 13,97 % | 48,97 % |
| A. Prog. Modif. Vig. | 4,94 % | 19,74 % |
| Avance ejecutado | 2,88 % | 32,95 % |
| Teórico | 4,45 % | 35,43 % |

| DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | U/M | Cantidad | | Cantidades certificadas | | | % Ejec. | Precio Unitario (Gs.) | MONTO DE CERTIFICACIÓN EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Contractual | C.M. | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | | | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| **3 ACCESO VIAL** | | | | | | | | | | | **0,00 %** |
| **3.1 PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO** | | | | | | | | | | | **40,35 %** |
| 3.1.1 Despeje y limpieza de la faja | ha | 4,20 | -- | 1,64 | 1,23 | 2,87 | 68,33 % | 6.798.723 | 11.149.906 | 8.362.429 | 19.512.335 |
| 3.1.2 Remocion de Estructuras existentes | gl | 1,00 | -- | 0,6000 | 0,4000 | 1,0000 | 100,00 % | 29.026.000 | 17.415.600 | 11.610.400 | 29.026.000 |
| 3.1.3 Traslado de Columnas de Linea Electrica | un | 125,00 | -- | 65,00 | -- | 65,00 | 52,00 % | 1.893.000 | 123.045.000 | -- | 123.045.000 |
| 3.1.4 Reposicion de Cañerias de agua | ml | 2.099,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 62.431 | -- | -- | -- |
| **TOTAL PROGRAMADO PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **425.248.306** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **151.610.506** | **19.972.829** | **171.583.335** |
| **3.2 MOVIMIENTO DE SUELOS** | | | | | | | | | | | **51,80 %** |
| 3.2.1 Excavacion no clasificada | m3 | 17.550,00 | -- | 10.075,00 | 2.200,00 | 12.275,00 | 69,94 % | 20.192 | 203.434.400 | 44.422.400 | 247.856.800 |
| 3.2.2 Excavacion de bolsones | m3 | 2.500,00 | -- | 2.450,00 | 35,00 | 2.485,00 | 99,40 % | 21.454 | 52.562.300 | 750.890 | 53.313.190 |
| 3.2.3 Excavacion de zanjas de drenaje | m3 | 1.000,00 | -- | 480,00 | -- | 480,00 | 48,00 % | 17.668 | 8.480.640 | -- | 8.480.640 |
| 3.2.4 Excavacion en roca | m3 | 1.000,00 | -- | 833,00 | -- | 833,00 | 83,30 % | 252.400 | 210.249.200 | -- | 210.249.200 |
| 3.2.5 Terraplen | m3 | 16.000,00 | -- | 7.090,00 | 250,00 | 7.340,00 | 45,88 % | 32.989 | 233.892.010 | 8.247.250 | 242.139.260 |
| 3.2.6 Terraplen para ensanche de plataforma | m3 | 17.550,00 | -- | 3.350,00 | 400,00 | 3.750,00 | 21,37 % | 32.989 | 110.513.150 | 13.195.600 | 123.708.750 |
| 3.2.7 Camada Drenante. Desmonte en roca | m3 | 2.000,00 | -- | 845,00 | 336,00 | 1.181,00 | 59,05 % | 267.530 | 226.062.850 | 89.890.080 | 315.952.930 |
| **TOTAL PROGRAMADO MOVIMIENTO DE SUELOS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **2.319.913.550** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **1.045.194.550** | **156.506.220** | **1.201.700.770** |
| **3.3 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | **30,68 %** |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**RESIDENTE DE OBRA**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

(Sesenta y c

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 Sub Base de suelo agregado | m3 | 3.870,00 | 3.870,00 | 1.090,00 | 95,00 | 1.185,00 | 30,62 % | 185.474 | 202.166.660 | 17.620.030 | 219.786.690 |
| 3.3.2 Base de piedra triturada | m3 | 3.870,00 | -- | 1.350,00 | 20,00 | 1.370,00 | 35,40 % | 202.690 | 273.631.500 | 4.053.800 | 277.685.300 |
| 3.3.3 Imprimacion asfaltica | litros | 35.280,00 | -- | 12.300,00 | -- | 12.300,00 | 34,86 % | 7.251 | 89.187.300 | -- | 89.187.300 |
| 3.3.4 Riego de liga | litros | 14.700,00 | -- | 4.700,00 | -- | 4.700,00 | 31,97 % | 6.131 | 28.815.700 | -- | 28.815.700 |
| 3.3.5 Carpeta de concreto asfaltico | m3 | 1.470,00 | -- | 482,00 | -- | 482,00 | 32,79 % | 1.810.955 | 872.880.310 | -- | 872.880.310 |
| 3.3.6 Pavimento tipo empedrado | m2 | 200,00 | -- | -- | 60,00 | 60,00 | 30,00 % | 43.106 | -- | 2.586.360 | 2.586.360 |
| 3.3.7 Remocion y reposicion de pavimento tipo empedrado existente | m2 | 845,00 | -- | 65,00 | -- | 65,00 | 7,69 % | 55.625 | 3.615.625 | -- | 3.615.625 |
| 3.3.8 Regularizacion con mezcla asfaltica, tasa 50kg/m2 | tn | 422,50 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 724.382 | -- | -- | -- |
| **TOTAL PROGRAMADO ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **4.871.915.230** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **1.470.297.095** | **24.260.190** | **1.494.557.285** |
| | | | | | | | | | | | **38,20 %** |
| **3.4 DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 Dren profundo con tubo perforado, d=0,15 m | ml | 1.000,00 | -- | 820,00 | -- | 820,00 | 82,00 % | 182.090 | 149.313.800 | -- | 149.313.800 |
| 3.4.2 Cuneta revestida de hormigon | m3 | 150,00 | -- | 54,00 | -- | 54,00 | 36,00 % | 1.268.488 | 68.498.352 | -- | 68.498.352 |
| 3.4.3 Cordon cuneta de hormigon | ml | 4.200,00 | -- | 1.296,50 | -- | 1.296,50 | 30,87 % | 142.232 | 184.403.788 | -- | 184.403.788 |
| 3.4.4 Caja colectora | un | 6,00 | -- | 3,00 | -- | 3,00 | 50,00 % | 2.015.288 | 6.045.864 | -- | 6.045.864 |
| 3.4.5 Disipador de energia | und | 2,00 | -- | 1,00 | -- | 1,00 | 50,00 % | 2.413.950 | 2.413.950 | -- | 2.413.950 |
| 3.4.6 Vereda de hormigon | m3 | 420,00 | -- | 88,00 | 55,00 | 143,00 | 34,05 % | 1.932.986 | 170.102.768 | 106.314.230 | 276.416.998 |
| **TOTAL PROGRAMADO DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **1.798.511.348** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **580.778.522** | **106.314.230** | **687.092.752** |
| | | | | | | | | | | | **99,50 %** |
| **3.5 PUENTES DE HORMIGON ARMADO** | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 Puente de hormigon armado | ml | 20,00 | -- | 19,50 | 0,40 | 19,90 | 99,50 % | 75.720.000 | 1.476.540.000 | 30.288.000 | 1.506.828.000 |
| **TOTAL PROGRAMADO PUENTES DE HORMIGON ARMADO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **1.514.400.000** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **1.476.540.000** | **30.288.000** | **1.506.828.000** |
| | | | | | | | | | | | **19,29 %** |
| **3.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 Construccion de alambrado | ml | 4.200,00 | -- | 200,00 | -- | 200,00 | 4,76 % | 33.199 | 6.639.800 | -- | 6.639.800 |
| 3.6.2 Cordon comun de hormigon | ml | 4.200,00 | -- | 1.180,00 | 150,00 | 1.330,00 | 31,67 % | 49.988 | 58.985.840 | 7.498.200 | 66.484.040 |
| 3.6.3 Señalizacion vertical | m2 | 50,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.351.602 | -- | -- | -- |
| 3.6.4 Señalizacion horizontal | m2 | 1.260,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 44.841 | -- | -- | -- |
| 3.6.5 Portico para Señalizacion | un | 2,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 50.480.000 | -- | -- | -- |
| 3.6.6 Semiportico para señalizacion | un | 2,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 22.945.454 | -- | -- | -- |
| 3.6.7 Revestimiento vegetal en taludes | m2 | 2.100,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 13.457 | -- | -- | -- |
| 3.6.8 Darsenas para parada de buses | un | 2,00 | -- | 2,00 | -- | 2,00 | 100,00 % | 54.251.005 | 108.502.010 | -- | 108.502.010 |
| 3.6.9 Baranda de defensa metalica | ml | 600,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 307.182 | -- | -- | -- |
| **TOTAL PROGRAMADO OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **941.386.978** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **174.127.650** | **7.498.200** | **181.625.850** |
| | | | | | | | | | | | **0,00 %** |
| **3.7 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO** | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 Aquisicion de mejoras existentes | gl | 0,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.317.593.102 | -- | -- | -- |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**RESIDENTE DE OBRA**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

(Sesenta

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.2 Aquisicion de terrenos | gl | 0,00 | 0,00 | -- | -- | -- | 0,00 % | 1.257.469.430 | -- | -- | -- |
| **TOTAL PROGRAMADO LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **0** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **4 VARIOS** | | | | | | | | | | | **0,00 %** |
| **4.1 SERVICIOS DE SUMINISTRO** | | | | | | | | | | | **43,44 %** |
| 4.1.1 Servicios de suministro correspondientes a movilidad, alojamiento, personal de apoyo (110 SALARIOS), equipos e insumos | mes | 4,00 | -- | 4,00 | -- | 4,00 | 100,00 % | 423.311.200 | 1.693.244.800 | -- | 1.693.244.800 |
| 4.1.2 Servicios de suministro correspondientes a movilidad, alojamiento, personal de apoyo (71 SALARIOS), equipos e insumos | mes | 12,00 | -- | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16,67 % | 298.101.717 | 298.101.717 | 298.101.717 | 596.203.434 |
| **TOTAL PROGRAMADO SERVICIOS DE SUMINISTRO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **5.270.465.404** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **1.991.346.517** | **298.101.717** | **2.289.448.234** |
| **4.2 SUMA PROVISIONAL PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO** | | | | | | | | | | | **0,31 %** |
| 4.2.1 Adquisición de mejoras existentes | gl | 1,00 | -- | -- | 0,0375 | 0,0375 | 3,75 % | 476.632.044 | -- | 17.870.920 | 17.870.920 |
| 4.2.2 Adquisición de terrenos | gl | 1,00 | -- | -- | -- | -- | 0,00 % | 5.301.092.930 | -- | -- | -- |
| **TOTAL PROGRAMADO SUMA PROVISIONAL PARA LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO SEGUN CANTIDADES CONTRACTUALES** | | | | | | | | | | | **5.777.724.974** |
| **TOTAL EJECUTADO ACUMULADO** | | | | | | | | | **0** | **17.870.920** | **17.870.920** |
| **TOTAL GENERAL (SIN IVA)** | | | | | | | | | **6.263.540.764** | **600.738.460** | **6.864.279.224** |
| **IVA (10%)** | | | | | | | | | **626.354.076** | **60.073.846** | **686.427.922** |
| **TOTAL GENERAL (CON IVA)** | | | | | | | | | **6.889.894.840** | **660.812.306** | **7.550.707.146** |

**ING LUIS MARÍA GULINO CANESE**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. IVAN ALEJANDRO LISCHUK BARAN**
**RESIDENTE DE OBRA**
**CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR**

**ING. CYNTHIA CAROLINA DIAZ YURENKA**
**FISCALIZADOR/A DE OBRA**
**MOPC**

(Sesenta