MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA

Telefax: 0764 - 20144/20012

Calle 8 de Diciembre e/Emiliano R. Fernández

"Es un orgullo vivir aquí"

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES, CAMINO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS con ID: 415739

Fecha de Acta de Inicio de obras: 16 de Noviembre de 2021

CERTIFICADO Nº 2

Fecha: 16/01/2023

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CERTIFICADO Nº 1							CERTIFICADO Nº 2						
							CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
							Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado		Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	72131701-002	Cartel de Obras-Identificador de Construcción de Empedrado (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Unidad Medida Global	1	1.073.604	1.073.604	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1,00	1,00	0	1.073.604	1.073.604	100,00%
2	72131601-002	Limpieza General del terreno de Obras (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	800	1.357	1.085.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	800,00	800,00	0	1.085.600	1.085.600	100,00%
3	72131601-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	800	1.374	1.099.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	800,00	800,00	0	1.099.200	1.099.200	100,00%
4	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	800	3.033	2.426.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	800,00	800,00	0	2.426.400	2.426.400	100,00%
5	72102905-001	Compactacion Mecanica de Suelo. (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	800	1.736	1.388.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	800,00	800,00	0	1.388.800	1.388.800	100,00%
6	72141505-001	Colchon de Tierra colorada limpia para asiento de piedra (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	800	3.502	2.801.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	800,00	800,00	0	2.801.600	2.801.600	100,00%
7	72101703-002	Cordón Cuneta de H° (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	200	75.546	15.109.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	200,00	200,00	0	15.109.200	15.109.200	100,00%
8	72101703-002	Cordon Escondido de H° (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	40	44.508	1.780.320	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	40,00	40,00	0	1.780.320	1.780.320	100,00%
9	72131701-002	Construcción de empedrado (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	700	36.573	25.601.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	700,00	700,00	0	25.601.100	25.601.100	100,00%
10	72131701-002	Enripiado con piedra triturada, sobre pavimento empedrado (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	700	1.917	1.341.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	700,00	700,00	0	1.341.900	1.341.900	100,00%
11	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	700	2.256	1.579.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	700,00	700,00	0	1.579.200	1.579.200	100,00%
12	72131601-002	Limpieza general y final de sitio de obras (Calle Juan Pablo Meza- Esc. Básica N° 8083 Ciudad Nueva)	Metros cuadrados	700	1.420	994.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	700,00	700,00	0	994.000	994.000	100,00%
13	72131701-002	Cartel de Obras-Identificador de la Construccion de empedrados (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Unidad Medida Global	1	1.073.604	1.073.604	0,00	1,00	1,00	0	1.073.604	1.073.604	100,00%	1,00	0,00	1,00	1.073.604	0	1.073.604	100,00%
14	72131601-002	Limpieza General del terreno de obras (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.720	1.357	2.334.040	0,00	1.720,00	1.720,00	0	2.334.040	2.334.040	100,00%	1.720,00	0,00	1.720,00	2.334.040	0	2.334.040	100,00%
15	72131601-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.720	1.375	2.365.000	0,00	1.720,00	1.720,00	0	2.365.000	2.365.000	100,00%	1.720,00	0,00	1.720,00	2.365.000	0	2.365.000	100,00%
16	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.720	3.033	5.216.760	0,00	1.720,00	1.720,00	0	5.216.760	5.216.760	100,00%	1.720,00	0,00	1.720,00	5.216.760	0	5.216.760	100,00%
17	72102905-001	Compactación Mecánica de suelo (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.720	1.736	2.985.920	0,00	1.720,00	1.720,00	0	2.985.920	2.985.920	100,00%	1.720,00	0,00	1.720,00	2.985.920	0	2.985.920	100,00%
18	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.720	3.502	6.023.440	0,00	1.720,00	1.720,00	0	6.023.440	6.023.440	100,00%	1.720,00	0,00	1.720,00	6.023.440	0	6.023.440	100,00%
19	72101703-002	CORDON CUNETA de Hº.(Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	414	75.542	31.274.388	0,00	414,00	414,00	0	31.274.388	31.274.388	100,00%	414,00	0,00	414,00	31.274.388	0	31.274.388	100,00%
20	72101703-002	CORDON ESCONDIDO DE H°. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	32	44.507	1.424.224	0,00	32,00	32,00	0	1.424.224	1.424.224	100,00%	32,00	0,00	32,00	1.424.224	0	1.424.224	100,00%
21	72131701-002	Construcción de empedrado. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.505	36.574	55.043.870	0,00	861,63	861,63	0	31.513.146	31.513.146	57,25%	861,63	643,37	1.505,00	31.513.146	23.530.724	55.043.870	100,00%

Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4740

METALURGICA PIRAPO
CONSTRUCCION EN GRAL.
RUC: 17[illegible]600-3

22	72131701-002	Enripiado con piedra triturada, sobre pavimento empedrado. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.505	1.917	2.885.085	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.505,00	1.505,00	0	2.885.085	2.885.085	100,00%
23	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.505	2.256	3.395.280	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.505,00	1.505,00	0	3.395.280	3.395.280	100,00%
24	72131601-002	Limpieza general y final del sitio de obras. (Calle S/N entre Calle Prof. Marino Arzamendia y Del Maestro- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.505	1.420	2.137.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.505,00	1.505,00	0	2.137.100	2.137.100	100,00%
25	72131701-002	Cartel de Obras-Identificador de la Construccion. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza) de empedrados	Metros cuadrados	1	1.073.604	1.073.604	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1,00	1,00	0	1.073.604	1.073.604	100,00%
26	72131601-002	Limpieza general del terreno de Obras. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.376	1.357	1.867.232	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.376,00	1.376,00	0	1.867.232	1.867.232	100,00%
27	72131601-002	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.376	1.375	1.892.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.376,00	1.376,00	0	1.892.000	1.892.000	100,00%
28	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.376	3.033	4.173.408	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.376,00	1.376,00	0	4.173.408	4.173.408	100,00%
29	72102905-001	Compactación Mecanica de suelo. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.376	1.736	2.388.736	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.376,00	1.376,00	0	2.388.736	2.388.736	100,00%
30	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.376	3.502	4.818.752	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.376,00	1.376,00	0	4.818.752	4.818.752	100,00%
31	72101703-002	CORDON CUNETA DE H°. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	344	75.546	25.987.824	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	344,00	344,00	0	25.987.824	25.987.824	100,00%
32	72101703-002	CORDON ESCONDIDO DE H°. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	32	44.508	1.424.256	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	32,00	32,00	0	1.424.256	1.424.256	100,00%
33	72131701-002	Construcción de empedrado. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.204	36.574	44.035.096	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.204,00	1.204,00	0	44.035.096	44.035.096	100,00%
34	72131701-002	Enripiado con piedra triturada, sobre pavimento empedrado. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.204	1.917	2.308.068	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.204,00	1.204,00	0	2.308.068	2.308.068	100,00%
35	72102905-001	Compactación inicial, diaria y final. (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.204	2.256	2.716.224	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.204,00	1.204,00	0	2.716.224	2.716.224	100,00%
36	72131601-002	Limpieza general y final del sitio de obras (Calle Evelio Lopez entre los Pioneros y Avda. Tomas Romero Pereira- Camino al Centro de Apoyo a La Inclusion Angel de la Esperanza)	Metros cuadrados	1.204	1.420	1.709.680	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00	1.204,00	1.204,00	0	1.709.680	1.709.680	100,00%
					Precio Total	266.834.515														

	Anterior	Actual	Acumulado
Total Certificados		84.210.522	84.210.522
Fondo de reparo 5%	-	4.210.526	4.210.526
Neto a cobrar:		79.999.996	

	Anterior	Actual	Acumulado
Total Certificados	84.210.522	182.623.993	266.834.515
Fondo de reparo 5%	4.210.526	9.131.200	13.341.726
Neto a cobrar:		173.492.793	

Son en Guaraníes: Ciento Setenta y Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Setecientos Noventa y Tres.-

Sr. Jorge Omar García Rolín
Contratista
METALÚRGICA PIRAPÓ

METALÚRGICA PIRAPÓ
CONSTRUCCIÓN EN GRAL.
RUC: 1736600-3

Fiscal de Obras
Municipalidad de Tomás Romero Pereira

Alan J. Karapalo
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 4740