MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N 02 - FINAL

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO - ID N° 475232

Ubicación: YABEBYRY MISIONES

Empresa: FAMILIAR SRL - RUC 80021969-4

FECHA: 09/12/2025

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	55,14
Ejecutado Anterior:	44,86
Ejecutado Acumulado:	100,00

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto															
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
1	Limpieza general del terreno de obras	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5.454,00	825	4.499.550	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00	100,00	4.499.550	0	4.499.550	0	100,00%
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5.454,00	1.712	9.337.248	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00	100,00	9.337.248	0	9.337.248	0	100,00%
3	Cartel de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.495.466	1.495.466	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.495.466	0	1.495.466	0	100,00%
4	Carteles de señalización	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	555.507	1.111.014	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	1.111.014	0	1.111.014	0	100,00%
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5.291,00	4.040	21.375.640	5.291,00	0,00	5.291,00	0,00	100,00	21.375.640	0	21.375.640	0	100,00%
6	Colchón de arena para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5.291,00	7.312	38.687.792	3.020,00	2.271,00	5.291,00	0,00	100,00	22.082.240	16.605.552	38.687.792	0	100,00%
7	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.10 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.- cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m, asentados sobre piedra triturada.	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	754,00	101.983	76.895.182	400,00	354,00	754,00	0,00	100,00	40.793.200	36.101.982	76.895.182	0	100,00%
8	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,30	102.544	6.183.403	0,00	60,30	60,30	0,00	100,00	0	6.183.403	6.183.403	0	100,00%
9	Pavimento tipo EMPEDRADO.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5.291,00	55.447	293.370.077	2.400,00	2.891,00	5.291,00	0,00	100,00	133.072.800	160.297.277	293.370.077	0	100,00%
10	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5.291,00	3.926	20.772.466	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	100,00	0	20.772.466	20.772.466	0	100,00%
11	Compactación, inicial, diaria y final.-	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	5.291,00	3.755	19.867.705	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	100,00	0	19.867.705	19.867.705	0	100,00%
12	Relleno y compactacion	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	125,00	92.122	11.515.250	0,00	125,00	125,00	0,00	100,00	0	11.515.250	11.515.250	0	100,00%

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY

13	Baden de H°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	3,50	2.147.957	7.517.850	0,00	3,50	3,50	0,00	100,00	0	7.517.850	7.517.850	1	100,00%
14	Limpieza de Canalizacion	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	400,00	19.459	7.783.600	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0	7.783.600	7.783.600	0	100,00%
15	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	718.637	718.637	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	718.637	718.637	0	100,00%
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					**521.130.880**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**					**287.363.722**	**287.363.722**	**521.130.880**	**0**	100,00%
						FONDO DE REPARO					**14.368.186**				
SON GUARANIES: Doscientos setenta y dos millones novecientos noventa y cinco mil quinientos treinta y seis						**IMPORTE NETO A COBRAR**					**272.995.536**				

Fiscal de Obras

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Representante Legal

FAMILIAR S.R.L.
Tel.: 072-222435
Ayolas Misiones - Paraguay
RUC: 80021969-4

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MUNICIPALIDAD DE AYOLAS
INTERVENCIA
MISIONES