LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L
RUC 80083861-0

0003448

Encarnación, 10 de abril de 2019

DON FRANCISCO JAVIER PEREIRA
Intendente Municipal
Distrito de Cambyretá

Presente.

Por este medio de dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda en referencia al Contrato N° 09/2019, "Sustitución de tejas francesas existentes por cubiertas de chapa en el Esc. Bas. N° 14.803 Ana Pachinik Vda. de Ibarra" para presentarle el Certificado de Avance de Obra N° 01, cuyo monto asciende a la suma de **Gs. 49.003.755 (Guaraníes Cuarenta y nueve millones tres mil setecientos cincuenta y cinco).**

Aprovecho también la ocasión para solicitarle el desembolso financiero del mismo.

Sin otro en particular me despido muy atentamente.

Ing. Jacob Oda
Socio Gerente
Los Andes Ingenieria S.R.L

MUNICIPALIDAD DE CAMBYR
Recibido en secretaria general hoy 10
de Abril de 2019
siendo las 09 horas 45
Carmen Pantag
Receoción
Municipalidad de Cambyr

CEL.: +595 984 909 555
EMAIL: lai@lai.com.py - laisrl2014@gmail.com
Cerro Cora N° 665 casi Independencia Nacional
Encarnación - Paraguay

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE OBRA N° 01

Contratante: Municipalidad de Cambyretá.

Contratista: Los Andes Ingeniería S.R.L.

N° Contrato: 09/2019

Nombre del Contrato: Sustitución de tejas francesas existentes po cubiertas de chapa en el Esc. Bas. N° 14.803 Ana Pachinik Vda. de Ibarra

Fecha : 10/04/2019

Fecha de inicio : 14/03/2019

Plazo Inicial: 60 días

Días transcurridos: 27

Días de lluvia:

Multas por día de atraso: 0,5% del monto contractual

Fecha Recep. Prov.:

N°	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	SEGÚN CONTRATO			CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS (Gs.)			% DE EVOLUCIÓN
				Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	72131601-002	Sustitución de techo de tejas existentes	Gl	1									
1.1		Demolición con recuperación de techo de tejas francesas existente	m2	451	8.500	3.833.500	-	451,00	451,00	-	3.833.500	3.833.500	100%
1.2		Colocación de chapas N° 27. Incluye aislante tipo Isolant de 5 mm, una cara de aluminio, sobre estructura existente según especificaciones.	ml	451	84.500	38.109.500	-	451,00	451,00	-	38.109.500	38.109.500	100%
1.3		Cumbrera de chapa de cinc N° 24, de 60 cm. de desarrollo, colocada	ml	41	24.000	984.000	-	41,00	41,00	-	984.000	984.000	100%
1.4		Canaletas aérea de cinc, desarrollo 60 (Un costado)	ml	41	83.000	3.403.000		-	-		-	-	0%
1.5		Bajadas de cinc, desarrollo de 40 cm.	ml	12	53.000	636.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.6		Barnizado de cielorraso existente (No incluye baño)	m2	430	20.130	8.655.900		430,00	430,00		8.655.900	8.655.900	100%
1.7		Placa de Bronce con letras en relieve (25 x 40 cm)	Gl	1	1.100.000	1.100.000	-	-	-	-	-	-	0%
1.8		Limpieza final de obra	Gl	1	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	0%
						57.221.900					BRUTO	51.582.900	
											FONDO DE REPARO 5%	2.579.145	
											NETO A COBRAR	49.003.755	

Son guaraníes: cuarenta y nueve millones tres mil setecientos cincuenta y cinco .----------

Ing Jacob Oda
Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-4

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Ros Bartz
Dpto. de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner