SUMI

Pedro Gill Nº 935 c/ Ytororó Lambaré - Paraguay (021) 908 555
WEB: www.sumi.com.py EMAIL: sumi@sumi.com.py

Nº 0007779

Reporte de Servicio

Fecha de Servicio	Equipo	Marca
26/12/24	Rayos X digital fijo	Shimadzu
Cliente	**Modelo**	**Nº Serie**
Policía Nacional Gastos	Radspeed Pro	MPC5C209C014
Nº Contrato	**Descripción de falla**	
338/2024		
Persona de contacto		

Descripción del Trabajo Realizado

Item 1 - Mantenimiento preventivo. Limpieza y lubricación de partes móviles, remosión de suciedades, ajustes y calibración de parametros radiográficos, pruebas de desempeño del equipo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Item 2 - Ajustes mecánicos y lubricación de movimientos del bucky, columna portatubo y mesa radiográfica.
Item 3 - Reconfiguración del generador de rayos x y ajustes en los parámetros radiográficos.
Item 4 - Instalación de actualizaciones en el software de imágenes

Materiales Remplazados

Tipo de Servicio		Hora de Inicio	Firma y aclaración del Técnico
M. Preventivo ☑	Instalación ☐	9:30	Carlos Fernández
M. Correctivo ☐	Calificación ☐	**Hora de Fin**	**Firma y aclaración del Cliente**
Diag. de Falla ☐	Capacitación ☐	13:00	Nathalia A. Salinas A. Subdomisario MSAP. Sede Adquisiciones
Relevamiento ☐	T. Muestra ☐		**Recibí conforme:**

SUMI

Pedro Gill Nº 935 c/ Ytororó Lambaré - Paraguay (021) 908 555
WEB: www.sumi.com.py EMAIL: sumi@sumi.com.py

Nº 0007780
Reporte de Servicio

Fecha de Servicio	Equipo	Marca
26/12/24	Rayos X digital fijo	Shimadzu
Cliente	**Modelo**	**Nº Serie**
Policía Nacional Gastos	Radspeed Pro	MPC5C209C014
Nº Contrato	**Descripción de falla**	
338/2024		
Persona de contacto		

Descripción del Trabajo Realizado

Item 23 - Provisión e instalación DIAL WITH INDICATOR FOR R-20.
Item 39 - Provisión e instalación de P.C.BOARD, KV ADJ-2002 ASSY.
Item 42 - Provisión e instalación de POWER SUPPLY REPLACE KIT, UD40.
Item 44 - Provisión e instalación de High Voltage Cable, 75kV 14m, 2 pcs.
Item 45 - Provisión e instalación de Grid Assy S1040-100M.
Item 47 - Provisión e instalación de SPT-XD-A1A Photo timer pick-up (1 field)
Item 53 - Provisión e instalación de PC CPU del sistema digital.
Item 57 - Provisión e instalación de Baterías de la UPS.
Item 58 - Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación.

Materiales Remplazados

Tipo de Servicio		Hora de Inicio	Firma y aclaración del Técnico
M. Preventivo ☑	Instalación ☐	9:30	Carlos Fernández
M. Correctivo ☐	Calificación ☐	**Hora de Fin**	**Firma y aclaración del Cliente**
Diag. de Falla ☐	Capacitación ☐	13:00	Nathalia A. Sa[illegible] A. Subcontralorio MSP. Dep. de Adquisiciones
Relevamiento ☐	T. Muestra ☐		**Recibí conforme:**