GOBIERNO MUNICIPAL
INTENDENTE CARLOS ECHEVERRIA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas Municipales

PROPIETARIO: Col. Nac. Héroes Luqueños
OBRA: Reparación de SS.HH.
UBICACIÓN: Yukyry

PROPIETARIO: Col. Nac. San Francisco
OBRA: Reparación de un Aula en Planta Baja
UBICACIÓN: Itapuami

CONTRATO N°: 40/2024
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP S.A
FECHA: ____/____/2025

PORCENTAJE DE AVANCE CONTRACTUAL	100,00%

PLANILLA DE CERTIFICADO NRO 2 - ADENDA AMPLIATORIA - CONTRATO DE OBRA Nro. 40/2024

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	MEDICIÓN			MONTO		
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO, AMPLIADOS EN METRAJE										
	COL. NAC. HEROES LUQUEÑOS - REPARACION DE SS.HH										
	SS.HH DAMAS.										
	TRABAJOS PREVIOS										
43	Remoción de azulejos (incluye portarrollos y jaboneras)	m2	3,41	**14.000**	47.740	-	3,41	3,41	-	47.740	47.740
	Revestimiento										
69	Base previa p/ colocación de revestido cerámico	m2	3,41	**5.200**	17.732	-	3,41	3,41	-	17.732	17.732
70	Azulejos de 0,20x0,20 cm con separadores - incluye material y mano de obra	m2	3,41	**125.000**	426.250	-	3,41	3,41	-	426.250	426.250
	SUBTOTAL				491.722				-	491.722	491.722
	COL. NAC. SAN FRANCISCO - REPARACION DE UN AULA EN PLANTA BAJA										
	EXTERIOR PLANTA ALTA										
	Pintura										
146	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores) - incluye enduido	m2	58,12	**27.000**	1.569.240	-	58,12	58,12	-	1.569.240	1.569.240
147	Pintura de Paredes Exteriores al Latex (Incluye Mano de Obra - Area de ladrillos sin revocar)	m2	58,12	**25.000**	1.453.000	-	58,12	58,12	-	1.453.000	1.453.000
150	Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	m2	9,18	**33.000**	302.940	-	9,18	9,18	-	302.940	302.940
	ESCALERA DE HA										
	Pintura										
157	Pintura de baranda metálica con pintura sintética - incluye mano de obra	m2	13,23	**35.000**	463.050	-	13,23	13,23	-	463.050	463.050
	REPARACIONES EN PLANTA ALTA										
164	Limpieza de losa para aislacion	m2	9,26	**12.000**	111.120	-	9,26	9,26	-	111.120	111.120

Raola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

Arq. Adrián González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Iván González
Hugo Iván González Ayala
Administrador de Contratos
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo

165	Reparación de losa - incluye materiales y mano de obra	m2	9,26	**165.000**	1.527.900	-	9,26	9,26	-	1.527.900	1.527.900
166	Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%)	m2	9,26	**190.000**	1.759.400	-	9,26	9,26	-	1.759.400	1.759.400
167	Parapeto de ladrillos comunes H= 0.10m - incluye revoque y colocación de caños de 50 mm y longitud de los caños de 60 cm	ml	1,16	**100.000**	116.000	-	1,16	1,16	-	116.000	116.000
SUBTOTAL					7.302.650					7.302.650	7.302.650
TOTAL ADENDA AMPLIATORIA					**7.794.372**		TOTAL A COBRAR		-	**7.794.372**	7.794.372
							AVANCE DE OBRA		0%	100,00%	100,00%

Son Guaraníes: Siete millones, setecientos noventa y cuatro mil, trescientos setenta y dos.-

Paola Miranda Acevedo
ARQUITECTA

ARQ. PAOLA MIRANDA
Fiscal de Obras - FONACIDE
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipale
Municipalidad De Luque

ARQ. ADRIAN GONZALEZ
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Iván González
Hugo Ivan González Ayala
Administrador de Contratos
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

IVAN GONZALEZ
Administrador de Contratos - FONACIDE
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONACIDE
Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo