**PLANILLA DE CERTIFICACION Nº: 1**

OBRA: PAVIMENTO - TIPO HORMIGONADO
UBICACIÓN: FULGENCIO YEGROS — DISTRITO: FULGENCIO YEGROS — DPTO: CAAZAPA
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS — LPN: 01/2.019 — ID.:375.649
CONTRATISTA:DES CONSTRUCTORA S.A.
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 1.000.607.871 — FECHA:23/12/20

| Item No | Descripción | Unidad | Cantidad/ Contratual | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Acumulada certificacion anterior | Presente certificado | Acumulada al presente certificado | Porcentaje según avance | Acumulado certificado anterior | Presente certificado | Acumulada al presente certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de obra de 2,50mX 1,20m con soporte metálico | UN | 1,00 | 2.136.338 | 2.136.338 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 0 | 2.136.338 | 2.136.338 |
| 2 | Trabajo preliminares (replanteo topografico de obras, desmonte, amojonamiento y preparacion de suelo para sub-rasante) | M2 | 5015,39 | 5.180 | 25.979.720 | 0,00 | 5015,39 | 5.015,39 | 100% | 0 | 25.979.720 | 25.979.720 |
| 3 | Apertura de caja, relleno, nivelación y compactación mecánica de suelo natural. Terraplén con ripio (Compactado) sobre sub - rasante | M2 | 5015,39 | 8.511 | 42.685.984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pavimento de hormigón de 15cm de espesor y cordón de hormigón in situ con junta de dilatación cada 4 mts. Incluye uso de vibrador para mezcla homogénea | M2 | 5015,39 | 170.046 | 852.847.008 | 0,00 | 985,19 | 985,19 | 20% | 0 | 167.527.619 | 167.527.619 |
| 4 | Alcantarilla de hormigón armado (parilla doble) de 20cm de espesor, 1,50 metros de anchos y 8,00m de largo con cabezal de hormigón armado de 0,50x0,30x8,00m | M3 | 3,60 | 3.003.000 | 10.810.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Relleno y reguardo de cordón con compactación mecánica | M3 | 69,20 | 89.485 | 6.192.362 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Relleno y nivelación con compactación mecánica, predio Centro de Salud | M3 | 480,40 | 89.485 | 42.988.594 | 0,00 | 50,04 | 50,04 | 10% | 0 | 4.477.897 | 4.477.897 |
| 7 | Limpieza periódica y final de obras | M2 | 5015,39 | 3.383 | 16.967.064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL PLANTA ARQUITECTONICA** | | | | **1.000.607.871** | | | | **20%** | **0** | **200.121.574** | **200.121.574** |

DES CONSTRUCTORA S.A.
CONTRATISTA
D.E.S Constructora S.A
Tel.: 0544-320.389 / 0981-317.679
Email: charlyguadalupe@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

ARQ. HECTOR J. ESCOBAR
FISCAL DE OBRA

Héctor Javier Escobar Gómez
Arquitecto
Reg. Prof. Nº 2.667