14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Asunción, 20 de diciembre de 2019.

Señores:

Gabinete Militar / Presidencia de la República

Ref: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 07 / 2019 – CONTRATO N° 45/2019 "MANTENIMIENTOS Y REFACCIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL GABIMIL"
ID N° 357.365

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS EN GABINETE MILITAR

Se iniciaron los trabajos una vez realizado el recorrido respectivo con la fiscalización.

Los trabajos ejecutados siguen un procedimiento de tareas similares en todos los baños.

Baño Policial (Orden de Servicio 196 al 199)

Se procedieron los trabajos preliminares de ubicación de herramientas y equipos
Posteriormente se iniciaron tareas de demolición de todas las instalaciones existentes como: Azulejos, pisos, artefactos sanitarios, y artefactos eléctricos con sus circuitos y aberturas.
Se realizaron tareas de acarreo en contenedores.
Luego se iniciaron trabajos de plomería con la provisión de cañerías de termofusión instaladas en el interior del baño desde la alimentación de agua corriente así como para duchas inodoros, mingitorios, y mesadas
Así también todos los desagües cloacales y de mesadas, con la prueba de estanqueidad correspondiente de todas las cañerías
Se continúan con trabajos de contrapiso, carpeta y luego del secado de toda el área
Se procedió a la colocación de azulejos y piso del tipo porcelanato.
Posteriormente se colocaron todos los artefactos sanitarios y canillas y juego de griferías y el sistema de alimentación eléctrica con las duchas y los artefactos de iluminación tipo led.
Se colocaron las aberturas de placa con sus accesorios y cerraduras así como las aberturas de multilaminado. Así como mamparas de vidrio, y divisorias de granito para mingitorios. Además de ventanas proyectantes de vidrio templado.
Finalmente se procedió a la pintura de paredes y la limpieza en general.

Baño Sub- Suelo (Orden de Servicio desde el 189 al 191

Se procedieron los trabajos preliminares de ubicación de herramientas y equipos
Posteriormente se iniciaron tareas de demolición de todas las instalaciones existentes como: Azulejos, pisos, artefactos sanitarios, y artefactos eléctricos con sus circuitos y aberturas.
Se realizaron tareas de acarreo en contenedores.
Luego se iniciaron trabajos de plomería con la provisión de c
Cañerías de termofusión instaladas en el interior del baño desde la alimentación de agua corriente así como para duchas inodoros, mingitorios, y mesadas

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

Así también todos los desagües cloacales y de mesadas, con la prueba de estanqueidad correspondiente de todas las cañerías
Se continúan con trabajos de contrapiso, carpeta y luego del secado de toda el área
Se procedió a la colocación de azulejos y piso del tipo porcelanato.
Posteriormente se colocaron todos los artefactos sanitarios y canillas y juego de griferías y el sistema de alimentación eléctrica con las duchas y los artefactos de iluminación tipo led.
Se colocaron las aberturas de placa con sus accesorios y cerraduras así como las aberturas de multilaminado. Así como mamparas de vidrio, y divisorias de granito para mingitorios.
Finalmente se procedió a la pintura de paredes y la limpieza en general.

Baño Primer Piso Orden de servicio desde el 191 al 193

Se procedieron los trabajos preliminares de ubicación de herramientas y equipos
Posteriormente se iniciaron tareas de demolición de todas las instalaciones existentes como: Azulejos, pisos, artefactos sanitarios, y artefactos eléctricos con sus circuitos y aberturas.
Se realizaron tareas de acarreo en contenedores.
Luego se iniciaron trabajos de plomería con la provisión de cañerías de termofusión instaladas en el interior del baño desde la alimentación de agua corriente, así como para duchas inodoros, mingitorios, y mesadas
Así también todos los desagües cloacales y de mesadas, con la prueba de estanqueidad correspondiente de todas las cañerías
Se continúan con trabajos de contrapiso, carpeta y luego del secado de toda el área
Se procedió a la colocación de azulejos y piso del tipo porcelanato.
Posteriormente se colocaron todos los artefactos sanitarios y canillas y juego de griferías y el sistema de alimentación eléctrica con las duchas y los artefactos de iluminación tipo led.
Se colocaron las aberturas de placa con sus accesorios y cerraduras, así como las aberturas de multilaminado. Así como mamparas de vidrio, y divisorias de granito para mingitorios.
Finalmente se procedió a la pintura de paredes y la limpieza en general

Orden 205/B

También se procedieron a trabajos de refuerzos en la muralla en zonas débiles con envarillados, demolición de una pileta, y modificación de una escalera por escalón de hormigón.

Baño Segundo Piso Orden 194 al 196

Se procedieron los trabajos preliminares de ubicación de herramientas y equipos
Posteriormente se iniciaron tareas de demolición de todas las instalaciones existentes como: Azulejos, pisos, artefactos sanitarios, y artefactos eléctricos con sus circuitos y aberturas.
Se realizaron tareas de acarreo en contenedores.
Luego se iniciaron trabajos de plomería con la provisión de cañerías de termofusión instaladas en el interior del baño desde la alimentación de agua corriente, así como para duchas inodoros, mingitorios, y mesadas
Así también todos los desagües cloacales y de mesadas, con la prueba de estanqueidad correspondiente de todas las cañerías
Se continúan con trabajos de contrapiso, carpeta y luego del secado de toda el área
Se procedió a la colocación de azulejos y piso del tipo porcelanato.

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Posteriormente se colocaron todos los artefactos sanitarios y canillas y juego de griferías y el sistema de alimentación eléctrica con las duchas y los artefactos de iluminación tipo led.
Se colocaron las aberturas de placa con sus accesorios y cerraduras, así como las aberturas de multilaminado. Así como mamparas de vidrio, y divisorias de granito para mingitorios.
Finalmente se procedió a la pintura de paredes y la limpieza en general

Sin otro particular me despido atentamente.

.....

Ing. Diego Rodríguez
Representante Legal

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y
Servicios de Ingeniería