## MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ DE LAS MISIONES

**CERTIFICADO N° 2**

OBRA: "Construccion_de_un_SSHH_Inclusivo de 4,40X6,15_Escuela Basica N° 7433 Che Jazmin con ID: 406329"

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 10/2022 — CONTRATO Nº 08/2.022

**MONTO DE CONTRATO 108.788,790** — **MONTO DEL ADELANTO:** 21.757.758

**CONTRATISTA: mllv constructora** — **30/06/2022**

| | | COMPUTO | | PRECIOS | | CANTIDAD EJECUTADA | | | MONTO EJECUTADO | | | AVANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION | UND. | CANT. | P. UNITARIO | P. TOTAL | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADA | % |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno | m2 | 27,1 | 5.400 | 146.340 | 27,10 | | 27,10 | 146.340 | - | 146.340 | 100,00% |
| 1.2 | Replanteo | m2 | 27,1 | 7.000 | 189.700 | 27,10 | | 27,10 | 189.700 | - | 189.700 | 100,00% |
| 1.3 | Vallado Perimetral | ml | 20 | 151.000 | 3.020.000 | 20,00 | | 20,00 | 3.020.000 | - | 3.020.000 | 100,00% |
| 1.4 | Obrador | m2 | 40 | 200.000 | 8.000.000 | 40,00 | | 40,00 | 8.000.000 | - | 8.000.000 | 100,00% |
| 1.5 | Excavacion y Carga de cimiento con PBC | m3 | 9 | 410.000 | 3.690.000 | 9,00 | | 9,00 | 3.690.000 | - | 3.690.000 | 100,00% |
| 2 | Estructura de Hº Aº | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Encadenados de Hº Aº | m3 | 1,9 | 1.750.000 | 3.325.000 | 0,90 | 1,00 | 1,90 | 1.575.000 | 1.750.000 | 3.325.000 | 100,00% |
| 3 | Aislación Asfaltica | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | De Paredes | m2 | 5,5 | 60.000 | 330.000 | 5,50 | | 5,50 | 330.000 | - | 330.000 | 100,00% |
| 3.2 | Relleno y apisonado de interiores | m3 | 7,2 | 84.000 | 604.800 | 7,20 | | 7,20 | 604.800 | - | 604.800 | 100,00% |
| 4 | Mamposteria | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | De nivelación 0,30 m | m2 | 11 | 145.000 | 1.595.000 | 11,00 | | 11,00 | 1.595.000 | - | 1.595.000 | 100,00% |
| 4.2 | De elevación 0,15 para revocar | m2 | 60 | 75.000 | 4.500.000 | 45,00 | 15,00 | 60,00 | 3.375.000 | 1.125.000 | 4.500.000 | 100,00% |
| 4.3 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | m2 | 44 | 110.000 | 4.840.000 | 10,00 | 34,00 | 44,00 | 1.100.000 | 3.740.000 | 4.840.000 | 100,00% |
| 4.4 | Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas) | ml | 15,6 | 20.000 | 312.000 | 5,00 | 10,60 | 15,60 | 100.000 | 212.000 | 312.000 | 100,00% |
| 5 | Techo | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2"x6" con listón de boca | m2 | 40 | 260.000 | 10.400.000 | | 40,00 | 40,00 | - | 10.400.000 | 10.400.000 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | Cartel de Obra | gl | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1,00 | | 1,00 | 1.650.000 | - | 1.650.000 | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Instalación sanitaria | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios | gl | 1 | 14.855.000 | 14.855.000 | | | - | - | - | - | 0,00% |
| 15.2 | Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00 | un | 1 | 11.220.000 | 11.220.000 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 5.610.000 | 5.610.000 | 11.220.000 | 100,00% |
| 15.3 | Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 | un | 1 | 6.505.000 | 6.505.000 | 1,00 | | 1,00 | 6.505.000 | - | 6.505.000 | 100,00% |
| 15.4 | Barras de asinamiento | un | 2 | 345.000 | 690.000 | - | | - | - | - | - | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **108.788.790** | | | | **37.490.840** | **22.837.000** | **60.327.840** | 55,45% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Devolución Adelanto Financiero 20 % | 7.498.168 | 4.567.400 | 12.065.568 |
| Monto de Factura - Certificado Nº 2 | **29.992.672** | **18.269.600** | **48.262.272** |
| Retención Caucional 5% | 1.499.634 | 913.480 | 2.413.114 |
| Monto a Cobrar | **28.493.038** | **17.356.120** | **45.849.158** |

PROFESIONAL CONTRATISTA

m.ll.v. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario

FISCAL