Trafosur
Transformadores

Asunción, 12 de Noviembre de 2021.-

Señores
Vice Presidencia de la Republica
Atte.
Presente

Nos dirigimos a Usted(es) a los efectos de hacerle llegar el Informe correspondiente a la muestra de aceite tomada para realizar ensayos de rigidez dieléctrica del transformador que realizamos mantenimiento.

Fecha: 24/10/21
Cliente: **Vice Presidencia de la Republica**
Ubicación: Juan E. Oleary 222

1)
Equipo: Transformador trifásico de Distribución
Nº de fábrica: D1504
Potencia: 315kva
Marca: Mecom

ENSAYO DE RIGIDEZ DIELECTRICA		
Cliente:	**Vice Presidencia de la Republica**	
Marca:	MECOM	
Nro:	D1504	
1° ENSAYO	17,2	
2° ENSAYO	15,1	
3° ENSAYO	21,6	
4° ENSAYO	16,9	
5° ENSAYO	22,8	
PROMEDIO	18,72	
FECHA:	**5/11/2021**	
OBS: Ninguna		
Elaborado por:.Denis Rolon		

Ing. Javier Schmeda
TRAFOSUR S.A