MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 2

Obra: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO con ID: 419112 - LOTE 2"

Ubicación: Barrio San Juan - SANTIAGO MISIONES

Empresa: CONSTRUCTORA SAN MIGUEL

FECHA: 26/01/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	35,60%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	35,60%

PROYECTO: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO con ID: 419112 - LOTE 2"

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																
N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
"Calle Sin Nombre y Calle Mayor Luis Quiñonez entre Calle Baltazar Oporto y Calle Iturbe - Barrio San Juan – Santiago Misiones"																
1	72131601-002	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	2.065	890	1.837.850	0,00	2.065	2.065,00	0,00	100,00	0	1.837.850,00	1.837.850	0	100,00
2	72141510-001	Desmonte de empedrado existente en boca calle	M2	17	19.000	323.000	0,00	17	17,00	0,00	100,00	0	323.000,00	323.000	0	100,00
3	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	2.065	1.200	2.478.000	0,00	2.065	2.065,00	0,00	100,00	0	2.478.000,00	2.478.000	0	100,00
4	82101502-004	Cartel de obra 2,00 x 1,50 m.	GLOBAL	1	1.100.000	1.100.000	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.100.000,00	1.100.000	0	100,00
5	82101502-004	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).-	UNIDAD	2	340.000	680.000	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0	680.000,00	680.000	0	100,00
6	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	2.065	3.500	7.227.500	0,00	2.065	2.065,00	0,00	100,00	0	7.227.500,00	7.227.500	0	100,00
7	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	1.753	3.500	6.135.500	0,00	1.000,00	1.000,00	753,00	57,05	0	3.500.000,00	3.500.000	2.635.500	57,05
8	72101703-004	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,30m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos.	ML	516	78.000	40.248.000	0,00	220,00	220,00	296,00	42,64	0	17.160.000,00	17.160.000	23.088.000	42,64
9	72101703-004	"CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-"	ML	30	71.000	2.130.000	0,00		0,00	30,00	0,00	0	0,00	0	2.130.000	0,00
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	1.753	49.000	85.897.000	0,00	500,00	500,00	1.253,00	28,52	0	24.500.000,00	24.500.000	61.397.000	28,52
11	72131701-003	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	M2	1.753	3.000	5.259.000	0,00		0,00	1.753,00	0,00	0	0,00	0	5.259.000	0,00
12	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.-	M2	1.753	3.100	5.434.300	0,00		0,00	1.753,00	0,00	0	0,00	0	5.434.300	0,00
13	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	46,44	35.000	1.625.400	0,00		0,00	46,44	0,00	0	0,00	0	1.625.400	0,00
14	72131601-004	Construcción de baden de Hº Aª esp. 12 cm	M3	1,92	2.150.000	4.128.000	0,00		0,00	1,92	0,00	0	0,00	0	4.128.000	0,00
15	72131601-013	Limpieza final.-	GLOBAL	1	700.000	700.000	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	700.000	0,00
SUB-TOTAL						165.203.550						-	58.806.350	58.806.350	106.397.200	35,60

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	165.203.550	MONTO TOTAL DEL AVANCE	58.806.350
		FONDO DE REPARO	2.940.318
SON GUARANIES: Cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y seis mil treinta y tres.----------		IMPORTE NETO A COBRAR	55.866.033

Fiscal de Obras

Representante Legal

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Prof. MOPC N° 4799

CONSTRUCTORA SAN MIGUEL
Gral. Diaz y Sgto. Dure
Tel: 0782 20047