FOLIO
Nº 205

Capitán Miranda, 10 de Julio de 2024.

Señor
Don Otmar Luciano Becker.
Intendente Municipal de Capitán Miranda.
Presente

Ref.: **Cont. N° 11/2023- CD N° 09/2023-ID 437150OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PLAZA DE LA NATURALEZA Y PORTAL DE ACCESO DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA.**

Me dirijo a Ud. Con el fin de solicitar el desembolso de la suma de dinero correspondiente a **CERTIFICADO N° 3** de la obra de referencia, que asciende a la suma de **Gs. 20.070.000 Guaraníes (VEINTE MILLONES SETENTA MIL .).**
Adjunto, informes, certificados. Sin más de que agregar aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE OBRAS

Arq. Pedro González T.
Fiscalizador de Obra.
Reg. N° 3.333

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

Arq. Fabio López C..
Contratista.

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

FOLIO Nº 206

CERTIFICADO DE OBRA

OBRA :Cont. N° 11/2023- CD N° 09/2023-ID 437150OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PLAZA DE LA NATURALEZA Y PORTAL DE ACCESO DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA.

Dirección: Calle María Smet esq/15 de Mayo y Ruta PY06 KM 24						Anticipo de 20%: 13-12-23			Certificado N° 1: 31-01-24			Certificado N° 2: 22-02-24			Certificado N° 3: 10-07-24		
Item	*Descripción*	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado	% Avance	Monto Certificado	Monto Acumulado
1	Caminero Central Contrapiso de hormigón fck: 180kg/cm2 de 7cm de espesor . Ancho de camineros 2,00m	m2	600,00	44.550	26.730.000				100%	26.730.000	26.730.000	0	0	26.730.000	0	0	26.730.000
2	Caminero Central a bloque de consultorios. Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.	m2	600,00	44.550	26.730.000				100%	26.730.000	26.730.000	0%	0	26.730.000	0	0	26.730.000
3	Canal de desague pluvial de caminero. Baden de hormigón de 70cm de ancho . Esp 7cm. Hormigón fck 180kg/cm2	ml	400,00	64.350	25.740.000							0	25.740.000	25.740.000	0	0	25.740.000
4	Relleno y compactacion	m3	60,00	40.000	2.400.000				100%	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0	2.400.000
5	Muro de piedra bruta colocada para escenario. Esp 40cm	m3	15,00	480.000	7.200.000				60%	4.320.000	4.320.000	40%	2880000	7.200.000	0	0	7.200.000
6	Relleno y compactacion.Incluye escenario,escalera y rampas .	m3	70,00	40.000	2.800.000				60%	1.680.000	1.680.000	40%	1120000	2.800.000	0	0	2.800.000
7	Zapata de H°A° DE 70X70	M3	0,80	2.500.000	2.000.000				100%	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000
8	Columna de H°A° de 20x40cm. Dos.: 1:3:3	m3	1,30	2.500.000	3.250.000				100%	3.250.000	3.250.000	0	0	3.250.000	0	0	3.250.000
9	Columna de H°A° de 20x20cm. Dos.: 1:3:3	m3	0,30	2.500.000	750.000							100%	750.000	750.000	0	0	750.000
10	Encadenado de H°A° de 15x15cm	m3	0,40	2.500.000	1.000.000							100%	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
11	Mampostería de ladrillo prensado para revocar. Incluye mural de de escenario,escalera y rampas	m2	30,00	90.000	2.700.000							100%	2.700.000	2.700.000	0	0	2.700.000
12	Revoque de mural,escalera y rampas	m2	60,00	40.000	2.400.000							100%	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000
13	Pintura siliconada de muro de piedra visto de escenario	m2	30,00	33.000	990.000							100%	990.000	990000	0	0	990.000
14	Pintura látex de mural, esclera y rampas.	m2	60,00	33.000	1.980.000							100%	1.980.000	1980000	0	0	1.980.000
15	Contrapiso de hormigón pobre para escenario	m2	70,00	40.000	2.800.000							100%	2.800.000	2800000	0	0	2.800.000
16	Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m	m2	50,00	40.000	2.000.000							100%	2.000.000	2000000	0	0	2.000.000
17	Pintura látex de piso de escenario, rampas y escalera	m2	70,00	40.000	2.800.000							100%	2.800.000	2800000	0	0	2.800.000
18	Demolición de piso de cancha de voley	m2	265,00	10.000	2.650.000							100%	2.650.000	2650000	0	0	2.650.000
19	Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.	m2	265,00	40.000	10.600.000							100%	10.600.000	10600000	0	0	10.600.000
20	Pintura látex de piso de cancha de voley	m2	265,00	30.000	7.950.000							100%	7.950.000	7950000	0	0	7.950.000
21	Parque infantil.Contrapiso de hormigón fck: 180kg/cm2 de 7cm de espesor . Ancho de camineros 2,00m	m2	80,00	40.000	3.200.000										100%	3.200.000	3.200.000
22	Parque infantil. Carpeta alisada y texturada con rodillo metálica. Junta de dilatación cada 3,00m.	m2	80,00	40.000	3.200.000										100%	3.200.000	3.200.000
23	Bancos de madera sobre estructura de caños y perfiles metálicos. Base de hormigón en Plaza de la Naturaleza	Unidad	10,00	1.980.000	19.800.000										70%	13.860.000	13.860.000
24	Bancos de madera sobre estructura de caños y perfiles metálicos. Base de hormigón en Portal de Acceso	Unidad	8,00	1.980.000	15.840.000										0%	0	0

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA DPTO. DE OBRAS

Pablo Gonzalez Thiebeaud ARQUITECTO Reg. N° 3333

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

FOLIO
Nº 207

25	Baden de H° A° de 1,50m de ancho	m3	2,20	2.500.000	5.500.000										100%	5.500.000	5.500.000
26	Cordón visto de 15x30	ml	20,00	50.000	1.000.000										100%	1.000.000	1.000.000
	TOTAL				**184.010.000**				**36%**	67.110.000	67.110.000	**74%**	68.360.000	135.470.000	**88%**	26.760.000	162.230.000
	DEVOLUCIÓN DEL 20%									13.422.000			13.672.000			5.352.000	
	RETENCIÓN DEL 5%									3.355.500			3.418.000			1.338.000	
	MULTAS 0,5%																
	TOTAL CERTIFICADO						**36.802.000**			**50.332.500**			**51.270.000**			**20.070.000**	
	CERTIFICADO ACUMULADO.						36.802.000			87.134.500			138.404.500			158.474.500	
	PORCENTAJE A PAGAR						**20%**			**27%**			28%			20%	
	PORCENTAJE ACUMULADO						20%			**47%**			75%			95%	
TOTAL GUARANÍES = CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL.																	

Arq. Fabio López C.
Ruc 4112425-1
Firma de Contratista

Arq. Fabio López
Reg. Prof N° 3732

Arq. Pedro González Thiebeaud
Reg. Prof. N° 3.333
Firma de Fiscalización.

Pedro González Thiebeaud
ARQUITECTO
Reg.P.N° 3333

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA
DPTO. DE CANIN