ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE- PLURIANUAL- LPN N° 03- 2020 – LOTE Nº 10. ----------
CONTRATISTA: SAN LUCAS CONSTRUCCIONES
RUC: 4.300.583-7
CONTRATO Nº.: 50/2020 - ID Nº 384984
MONTO: 234.258.220 (GUARANÍES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE.) .----------

En la Compañía Nueva Alianza del distrito de Yatayty del Norte, a los catorce días del mes de agosto de dos mil veintiuno se reúnen siendo las 08:30 horas, por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador Dr. Carlos Alcibíades Giménez Díaz**, el **Secretario de Obras Publicas Ing. Agr. Juan Carlos Giménez Galeano, Secretario de Educación Prof. Mario Franco** y el **Ing. Dionisio Paniagua** en carácter de **Fiscal de Obras** y por la otra parte el Sr. **Fidel Melgarejo Chávez** representante de la empresa **San Lucas Construcciones** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA – FONACIDE - PLURIANUAL - LPN N° 03- 2020 - LOTE Nº 10 – COLEGIO NACIONAL NUEVA ALIANZA – CÑIA. NUEVA ALIANZA- DISTRITO DE YATAITY DEL NORTE".--

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde **100% (cien por ciento)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el acta de RECEPCIÓN DEFINITIVA las personas responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta la planilla de Certificación y fotografías de los trabajos. -

Ing. Agr. Juan Carlos Giménez Galeano
Secretario de Obras Públicas

Dr. Carlos Alcibíades Giménez
Gobernador de San Pedro

Prof. Mario Franco
Secretario de Educación

Ing. Dionisio Paniagua
Fiscal de Obras

Sr. Fidel Melgarejo Chávez
Contratista

Director y/o
Encargado de Despacho
Matrícula Nº 80957
Director

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRAS: "CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BAÑOS Y COMEDOR FONACIDE- PLURIANUAL- LPN N 03- 2020 – LOTE N° 10"

CONTRATO Nº 50-2020 ID Nº 384984

EMPRESA: SAN LUCAS CONSTRUCCIÓNES RUC Nº 4300583-7

UBICACION: COLEGIO NACIONAL NUEVA ALIANZA –CÑIA. NUEVA ALIANZA- DISTRITO DE YATAITY DEL NORTE

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,8	7.000	873.600
2	Replanteo	Metros cuadrados	124,8	9.000	1.123.200
3	Cartel de Obra	Unidad	1	1.700.000	1.700.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	470.000	10.998.000
5	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	2.360.000	5.475.200
6	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	2.360.000	8.779.200
7	Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	350.000	700.000
8	De 0,45 cm.	Metros cuadrados	5,5	295.000	1.622.500
9	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	13,1	205.000	2.685.500
10	De 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	0,9	400.000	360.000
11	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	148.000	6.808.000
12	De paredes	Metros cuadrados	11	96.000	1.056.000
13	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	193.000	3.869.650
14	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	105.000	703.500
15	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	51,5	245.000	12.617.500
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	64	193.000	12.352.000
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	22.500	720.000
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11	225.000	2.475.000
19	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	285.000	48.022.500
20	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	27.500	3.698.750
21	De viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	29,5	62.500	1.843.750
22	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	27.500	2.134.000
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	115	50.000	5.750.000
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	115	176.000	20.240.000
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	67	58.500	3.919.500
26	Puerta metàlicacon marco y herrajes de 1,20 x 2,10	Unidad	2	1.350.000	2.700.000
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	Metros cuadrados	20,54	285.000	5.853.900
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	52	18.000	936.000
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,5	13.500	1.815.750
30	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	24.500	3.295.250
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	24.500	490.000
32	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	29,5	24.000	708.000
33	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	37.000	759.980
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D	Metros cuadrados	160	24.500	3.920.000
35	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	22.000	3.278.000
36	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	37.000	407.000
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	22.000	2.161.720
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	23.500	1.022.250
39	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	188.000	3.861.520
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	43,5	56.800	2.470.800
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	80.000	2.216.000
42	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	107.500	2.580.000
43	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	107.500	2.580.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	107.500	1.720.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	115.800	2.316.000
46	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	115.800	1.389.600
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	115.800	1.852.800
48	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	115.800	2.779.200
49	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unidad	68	125.000	8.500.000
50	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	298.000	1.192.000
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	225.000	1.800.000
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	132.500	530.000
53	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	388.500	388.500
54	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	215.000	430.000
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	148.900	297.800
56	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	528.800	4.230.400
57	Rampa	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
58	Pizarrones	Unidad	2	1.500.000	3.000.000
59	Limpieza final	Metros cuadrados	124,8	8.000	998.400
					234.258.220

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Obras Públicas

Ing. Agr. Juan Carlos Gimenez Galeano
Secretario de Obras Públicas
Gobernación San Pedro

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Secretaría de Educación

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 8165