MEMORANDUM

A: ABOG. RICHARD RAMIREZ, Gobernador de Misiones

PARA: SR. ROQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE OBRAS

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 01

FECHA< 24 DE JULIO DE 2024

CC: Lic. QUINTIN GONZALEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 01, CONTRATO NO. 12/2022 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa ING. JORGE DIAZ LAVIGNE;
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO (ad referéndum plurianual)- LOTE 1

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario
1	TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	UN	1,00	4.151.280.453

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado ejecutado del 4,3 %. Se adjuntan informe 01 y planillas.

Se recomienda el pago de este certificado. /

Arq. Norma Medina

GOBERNACIÓN DE MISIONES - RESUMEN DE CERTIFICACION 01									
TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA con ID: 439727									
CONTRATO Nº 12 /2024									
MONTO DE CONTRATO GS. 4.151.280.453.-									
CONTRATISTA: Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne									
FECHA: 16 de de Julio de 2.024									
ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Certificado de Obras N°1	Certificado de Obras N°2	ACUMULADO	Avance %
1	TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	UN	1,00	4.151.280.453	4.151.280.453	178.484.108	0	178.484.108	4,30%
					4.151.280.453	##########	-	178.484.108	4,30%

RESUMEN GENERAL DEL 1ER. CERTIFICADO AL 16 DE JULIO DE 2024		
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO		**4.151.280.453**
MONTO DE 1ER. CERTIFICADO		**178.484.108**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION		8.924.205
TOTAL A COBRAR		**169.559.903**
MONTO FINAL A PAGAR CON EL DESCUENTO DE FONDOS DE REPARO		
MONTO TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS POR ACOPIO	12,04%	500.000.000
MONTO GENERAL A PAGAR		**669.559.903**

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

GOBERNACIÓN DE MISIONES - CERTIFICACION 01 - LOTE 2

TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA con ID: 439727

CONTRATO Nº 12 /2024

MONTO DE CONTRATO GS. 4.151.280.453.-

CONTRATISTA: Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne

FECHA: 16 de de Julio de 2.024

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			PRECIO CERTIFICACIÓN			% DE AVANCE
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Limpieza. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	12.724.105	12.724.105		1	1	0	12.724.105	12.724.105	100,00%
2	Retiro de Escombros. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	12.153.428	12.153.428		1	1	0	12.153.428	12.153.428	100,00%
3	Instalación Eléctrica Provisoria. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	3.178.126	3.178.126		1	1	0	3.178.126	3.178.126	100,00%
4	Consumo de Agua. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	1.291.950	1.291.950		1	1	0	1.291.950	1.291.950	100,00%
5	Consumo de Energía Eléctrica. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	4.054.050	4.054.050			0	0	0	0	0,00%
6	Caseta de Materiales. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	11.211.750	11.211.750		1	1	0	11.211.750	11.211.750	100,00%
7	Cartel de Obra. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	6.682.500	6.682.500		1	1	0	6.682.500	6.682.500	100,00%
8	Cerco de protección. TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	250	755.370	188.842.500			0	0	0	0	0,00%
9	Retiro de Revoque con humedad. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	117,5	42.405	4.982.588			0	0	0	0	0,00%
10	Reposición de revoque con hidrofugo. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	117,5	58.881	6.918.518			0	0	0	0	0,00%
11	Pintura interior con enduido. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	235	52.493	12.335.855			0	0	0	0	0,00%
12	Contrapiso de cascote de 10 cm. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	204	63.199	12.892.596			0	0	0	0	0,00%
13	Carpeta para piso ceramico. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	204	55.062	11.232.648			0	0	0	0	0,00%
14	Piso ceramico. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	204	173.657	35.426.028			0	0	0	0	0,00%
15	Revision de cañerias de drenaje con salida a la calle y reposición de las mimas por sectores. NIVEL SUB SUELO	Metro lineal	45	88.077	3.963.465		15	15	0	1.321.155	1.321.155	33,33%
16	Sumidero funcionando con bomba de impulsion de 2hp, instalacion completa, generador y registros terminados. NIVEL SUB SUELO	Unidad	1	33.264.000	33.264.000			0	0	0	0	0,00%
17	Artefacto tipo industrial, de adosar al techo-pared con 2 fluorescentes de 36W. NIVEL SUB SUELO	Unidad	11	337.986	3.717.846			0	0	0	0	0,00%
18	Artefacto tipo industrial, de adosar a la pared con 2 fluorescentes de 36W. NIVEL SUB SUELO	Unidad	6	337.986	2.027.916			0	0	0	0	0,00%
19	Lámpara de emergencia a bateria. NIVEL SUB SUELO	Unidad	2	591.030	1.182.060			0	0	0	0	0,00%
20	Salida de emergencia a bateria. NIVEL SUB SUELO	Unidad	2	337.244	674.488			0	0	0	0	0,00%
21	Restitución de Piso Porcelanato, color negro brillante de 0,60x0,60, base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	17	357.737	6.081.529			0	0	0	0	0,00%
22	Restitución de Planchas de piso Porcelanato, color negro brillante , base carpeta hidrófuga, plastificante y pastina del mismo color en gradas. Cantidad: 3 escalones. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	10	473.567	4.735.670			0	0	0	0	0,00%
23	Terminacion de vereda con piso de piedra roja cuadrada, y contrapiso de cascotillos con juntas cada tres metros. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	80	243.837	19.506.960			0	0	0	0	0,00%
24	Instalación y provisión de cartel con letras corporeas de aluminio doradas, con la descripción AUDITORIO AGUSTIN BARRIOS, con luces led por debajo. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Unidad	2	29.703.119	59.406.238			0	0	0	0	0,00%
25	Extracción de Cielo Raso tipo Durlok existente. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	46	67.492	3.104.632		46	46	0	3.104.632	3.104.632	100,00%
26	Reposición de Cielo Raso tipo Durlok. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	46	263.512	12.121.552			0	0	0	0	0,00%
27	Restitución de Piso Porcelanato, color negro brillante de 60x60 ctms. Base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Unidad	1	357.737	357.737			0	0	0	0	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES · JEFATURA DE OBRAS PÚBLICAS

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

28	Mantenimiento de Piso Porcelanato existente (Incluye limpieza profunda con máquina). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	90	67.342	6.060.780			0	0	0	0	0,00%
29	Mantenimiento del Revestido Porcelanato existente (Incluye limpiezaprofunda con máquinas). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	28	67.342	1.885.576			0	0	0	0	0,00%
30	Mantenimiento del Revestido en Pilares (Incluye reparaciones varias, limpieza). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Unidad	6	676.418	4.058.508			0	0	0	0	0,00%
31	Mantenimiento de Paños fijos de Vidrios templados (Incluye reparaciones y limpieza). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	60	337.838	20.270.280			0	0	0	0	0,00%
32	Reposicion de puerta principal de dos hojas de vidrios templados, manijones, cerraduras, freno hidrulico, carpointeria de aluminio. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	5	2.435.400	12.177.000			0	0	0	0	0,00%
33	Extracción de Revoque en Muros de sectores con problema de humedad. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	6	42.405	254.430			0	0	0	0	0,00%
34	Incorporación de piso alfombrado de 10 mm en sector de Boleteria y antesalas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	35	291.951	10.218.285			0	0	0	0	0,00%
35	Reposición de Puertas de Vidrios Templados - espesor: 10 mm. Med: 1,50 x 2,10). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Unidad	2	4.974.750	9.949.500			0	0	0	0	0,00%
36	Reposición de Puertas de Vidrios Templados - espesor: 10 mm. Med:(0,90 x 2,10). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Unidad	2	3.123.450	6.246.900			0	0	0	0	0,00%
37	Incorporación Paño fijo de Vidrios Templados - color bronce ahumado en Sector de Boletería - espesor: 10 mm. Med:(6,80 x 1,50). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	10,2	1.514.700	15.449.940			0	0	0	0	0,00%
38	Enduido y Pintura al látex en: Cielo Raso. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	87,4	59.432	5.194.357			0	0	0	0	0,00%
39	Muros Interiores. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	83	52.493	4.356.919			0	0	0	0	0,00%
40	Mochetas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	12	52.493	629.916			0	0	0	0	0,00%
41	Vigas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	18	52.493	944.874			0	0	0	0	0,00%
42	Artefacto de adosar al techo con 2 fluorescentes de 36W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	3	299.376	898.128			0	0	0	0	0,00%
43	Artefacto de adosar al techo con 1 fluorescente de 36W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	1	268.191	268.191			0	0	0	0	0,00%
44	Artefacto de embutir en el cielo raso con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	7	337.986	2.365.902			0	0	0	0	0,00%
45	Artefacto de embutir en el cielo raso con 1 lámpara dicroica de 50W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	5	337.986	1.689.930			0	0	0	0	0,00%
46	Artefacto de adosar a la pared con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	5	243.689	1.218.445			0	0	0	0	0,00%
47	Artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de iodo de cuarzo de 100W, a baja altura. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	25	714.434	17.860.850			0	0	0	0	0,00%
48	Artefacto de adosar al techo con 1 lámpara de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	43	243.689	10.478.627			0	0	0	0	0,00%
49	Artefacto de embutir en el piso con 1 lámpara LED de 220V. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	16	629.789	10.076.624			0	0	0	0	0,00%
50	Artefacto reflector para exterior con 1 lámpara HPIT de 150W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	16	807.989	12.927.824			0	0	0	0	0,00%
51	Lámpara de emergencia a bateria.SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	20	591.030	11.820.600			0	0	0	0	0,00%
52	Salida de emergencia a bateria. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	13	337.244	4.384.172			0	0	0	0	0,00%
53	Extracción de Revoque en Muros de sectores con problema de humedad. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	24	42.405	1.017.720			0	0	0	0	0,00%
54	Reposición de Puerta placa de Cedro (0,90x2,00) incluyendo cerraduras y contramarcos (sin marcos). SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Unidad	3	1.381.050	4.143.150			0	0	0	0	0,00%
55	Mantenimiento de Escaleras (planchas de granito en escalones). Incluye limpieza sin pulir- Ancho:1,05 -Huella:0,30 - contrahuella:0,18 - Cant.: 14 escalones. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Unidad	2	4.061.829	8.123.658			0	0	0	0	0,00%
56	Incorporación de Barandas metálicas de protección en escaleras. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metro lineal	42	999.405	41.975.010			0	0	0	0	0,00%
57	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	20,7	58.101	1.202.691			0	0	0	0	0,00%
58	Muros Interiores. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	262	52.493	13.753.166			0	0	0	0	0,00%
59	Vigas. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	13,1	52.493	687.65			0	0	0	0	0,00%
	Pintura de aberturas al sintetico. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	20	58.710	1.174.20			0	0	0	0	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Consultora & Constructora

61	Pintura de Barandas al sintetico. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	42	58.710	2.465.820			0	0	0	0	0,00%
62	Desmonte de lavatorio. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	5	40.356	201.780		5	5	0	201.780	201.780	100,00%
63	Retiro de inodoros.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	3	40.356	121.068		3	3	0	121.068	121.068	100,00%
64	Retiro de marmol para minguitorios. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	2	40.356	80.712		2	2	0	80.712	80.712	100,00%
65	Retiro de instalación de desague cloacal, incluye baños de damas y caballeros.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	679.289	679.289			0	0	0	0	0,00%
66	Retiro de instalación de istalación hidraulica, incluye baños de damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	679.289	679.289			0	0	0	0	0,00%
67	Demolición de revoque baño damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	40	42.405	1.696.200			0	0	0	0	0,00%
68	Revoque interior de paredes a dos capas filtrado. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	50	58.881	2.944.050			0	0	0	0	0,00%
69	Demolición de mámposteria. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	7	85.350	597.450			0	0	0	0	0,00%
70	Retiro de marco y puerta del baño de caballero. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	202.239	202.239			0	0	0	0	0,00%
71	Colocación de mamposteria 0.15. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	7	177.806	1.244.642			0	0	0	0	0,00%
72	Demolición de piso ceramico. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	35	40.553	1.419 355			0	0	0	0	0,00%
73	Demolición de revoque. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	50	42.405	2.120.250			0	0	0	0	0,00%
74	Revestido de azulejo. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	50	195.932	9.796.600			0	0	0	0	0,00%
75	Instalación de desague cloacal para los baños de damas,caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	12.771.000	12.771.000			0	0	0	0	0,00%
76	Instalación hidraulica para los baños de damas,caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	8.365.500	8.365.500			0	0	0	0	0,00%
77	Carpeta para piso porcelanato. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	35	55.062	1.927.170			0	0	0	0	0,00%
78	Piso porcelanato en baños. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	35	279.923	9.797.305			0	0	0	0	0,00%
79	Inodoros, linea superior. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	5	773.685	3.868.425			0	0	0	0	0,00%
80	Bachas de granito. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	5	610.335	3.051.675			0	0	0	0	0,00%
81	Mingitorios. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	3	1.159.785	3.479.355			0	0	0	0	0,00%
82	Mesada de granito para las bachas de los baños de damas, caballeros, minusvalidos y divisorias de mingitorios.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	5	1.544.400	7.722.000			0	0	0	0	0,00%
83	Espejo float de 1.5 x 1 m en baños de damas, caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	4,5	472.230	2.125.035			0	0	0	0	0,00%
84	Mamparas divisorias para baños. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	10	473.715	4.737.150			0	0	0	0	0,00%
85	Puertas de mamparas, incluye cerraduras. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	4	1.213.245	4.852.980			0	0	0	0	0,00%
86	Puerta plegadiza 1.00 m x 2.10 m para baño de minusvalido. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	1	1.274.130	1.274.130			0	0	0	0	0,00%
87	Puerta placa de 1.00 m x 2.10 m para baños damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	2	1.274.130	2.548.260			0	0	0	0	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS · PROVINCIA DE MISIONES

Roque Gonzalez
Secretario de Obras Públicas

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Tribunal de Calificación de Obras

Arq. Norma Medina
nmm

88	Instalación completa y puesta en funcionamiento, tanque de H°A° ubicado en la azotea.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	36.382.500	36.382.500			0	0	0	0	0,00%
89	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	25	58.101	1.452.525			0	0	0	0	0,00%
90	Muros Interiores. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	50	52.493	2.624.650			0	0	0	0	0,00%
91	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	13	58.710	763.230			0	0	0	0	0,00%
92	Incorporación de Piso de Alfombra en área de circulación con base carpeta de regularización 1:6, mas plastificante de 2 ctms., ubicado adyacente al escenario. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	36	386.991	13.931.676			0	0	0	0	0,00%
93	Revestimiento de Alfombra en escalones, base carpeta de regularización 1:6 mas plastificante de 2 ctms. Dimenciones Ancho:2,00 - huella:0,50 - contra huella:0,18 - Cant. : 18 escal. más un descanso (1,55x2,15) - 2 unidades de 60,00 m2. cada una. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	120	329.076	39.489.120			0	0	0	0	0,00%
94	Incorporación de Barandas metálicas de protección en gradas - un lado, adyacente a las placas de madera - Sector de Platea. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metro lineal	24	999.405	23.985.720			0	0	0	0	0,00%
95	Reparaciones varias y mantenimiento del Revestido de machimbre en sector de Butacas (Platea) - Long: 15,20 mts. - Ancho:1,10 - Alto:0,40 - Cant Escal: 9 und. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	208	243.540	50.656.320			0	0	0	0	0,00%
96	Reparaciones de gradas en acceso al escenario - Ancho:1,00 - h:0,25 - ch:0,20 - Cant Escal: 3 und. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Unidad	2	3.564.000	7.128.000			0	0	0	0	0,00%
97	Reparaciones varias del piso del escenario de madera (tablones 1 1/2" sobre estructura metálica) y mantenimiento del revestido de Parquet. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	135,3	243.540	32.950.962			0	0	0	0	0,00%
98	Mantenimiento del Revestido de las Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros - (Sectores de Platea y Escenario) SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	423	243.540	103.017.420			0	0	0	0	0,00%
99	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	97	58.101	5.635.797			0	0	0	0	0,00%
100	Muros Interiores. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	125	52.493	6.561.625			0	0	0	0	0,00%
101	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	18,5	58.710	1.086.135			0	0	0	0	0,00%
102	Extracción de Revoque en Muros, sectores con problema de fisuras y humedad. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	173	42.405	7.336.065		51,9	52	0	2.200.820	2.200.820	30,00%
103	Revestimiento de Alfombra en Escalera, sector pasillo técnico - Ancho:1,30 - huella: 0,30 - contrahuella:0,20 - Cant : 16 escalones. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	11	329.076	3.619.836			0	0	0	0	0,00%
104	Revestimiento de Escalera con material antideslizante en escalones; Ancho:0,90 - huella:0,30 - contrahuella:0,18 - Cant Escal: 26 und.- Descanso: 1,30 m2., ubicado en la parte trasera del escenario - 15,00m2. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA - (Revestimiento de puertas y ventanas)	Metros cuadrados	15	329.076	4.936.140			0	0	0	0	0,00%
105	Incorporación de alfombra vinílica en pasillo técnico. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	60	199.881	11.992.860			0	0	0	0	0,00%
106	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	87,8	52.493	4.608.885			0	0	0	0	0,00%
107	Muros Interiores.SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	523,3	52.493	27.469.587			0	0	0	0	0,00%
108	Pintura de Aberturas al sintetico.SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	9	58.710	528.390			0	0	0	0	0,00%
109	Pintura de Barandas al sintetico. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	33,65	58.710	1.975.592			0	0	0	0	0,00%
110	Extracción de Revoque en Muros, de sectores con problema de humedad. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	65	42.405	2.756.325			0	0	0	0	0,00%
111	Incorporación de Piso de Alfombra con base carpeta de regularización 1:6, mas plastificante de 2 ctms., ubicado adyacente al escenario. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	5,05	291.951	1.474.353			0	0	0	0	0,00%
112	Revestimiento de Escalera, con material antideslizante en escalones - Ancho:1,40 - huella: 0,30 - contrahuella:0,20 - Cant : 14 escalones - 10,00 m2. 2 unidades. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	22	329.076	7.239.672			0	0	0	0	0,00%
113	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	40	52.493	2.099.720			0	0	0	0	0,00%
114	Muros Interiores. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	65	52.493	3.412.045			0	0	0	0	0,00%
115	Puerta de Abertura Metálica al sintetico. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	10,1	58.710	592.971			0	0	0	0	0,00%
116	Extracción de Cielo Raso existente, sector entrepiso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	66,05	67.492	4.457.847			66	0	4.457.847	4.457.847	100,00%

Roque Díaz
Secretario de Obras Públicas

JORGE F. DIAZ LAVIGNE

Arq. Norma Medina
nmm
& Constructora

117	Extracción de Revoque en Muros, de sectores con problema de humedad. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	185	42.405	7.844.925			0	0	0	0	0,00%
118	Mantenimiento de Piso Porcelanato existente (Limpieza profunda)- area de Entrepiso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	90	67.342	6.060.780			0	0	0	0	0,00%
119	Provision de Mano de Obra y adherente para colocacion de Marmol Travertino (desmontado de las Fachadas) - Area Foyer y Pasillo. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	260	108.405	28.185.300			0	0	0	0	0,00%
120	Incorporación de Panel fijo de Vidrios templados con Perfilería de aluminio - Area de Cabina de luces y Sonido. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	10,8	1.331.550	14.380.740			0	0	0	0	0,00%
121	Reposición de Puerta tipo placa (0,80x2,00) - s/ marcos. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	2	1.381.050	2.762.100			0	0	0	0	0,00%
122	Reposición de Puerta tipo placa (1,20x2,00). SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	2	1.989.900	3.979.800			0	0	0	0	0,00%
123	Incorporación de Piso Porcelanato, color negro brillante de 0,60x0,60, base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color en sector de Cabina de luces y sonido.SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	13	357.737	4.650.581			0	0	0	0	0,00%
124	Mantenimiento y reparación del revestimiento en escalones. Incluye limpieza - Ancho:1,20 -Huella:0,30 - contrahuella:0,20 - Cant Escal: 4 und.SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	2	1.003.808	2.007.616			0	0	0	0	0,00%
125	Reposición de Cielo Raso tipo Durlok. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	66,05	263.512	17.404.968			0	0	0	0	0,00%
126	Enduido y Pintura al látex en: Cielo Raso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	66,05	52.493	3.467.163			0	0	0	0	0,00%
127	Muros Interiores. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	185	52.493	9.711.205			0	0	0	0	0,00%
128	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	16,8	58.710	986.328			0	0	0	0	0,00%
129	Reparaciones varias y mantenimiento del Revestido de las Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros, incluyendo pintura (Platea).SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	13,4	243.540	3.263.436			0	0	0	0	0,00%
130	Restitución del Revestido de Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros, incluyendo pintura (Platea). SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	6,1	296.033	1.805.801			0	0	0	0	0,00%
131	Incorporación del Revestido de machimbre en sector de gradas y escalones (Platea) - Ancho:1,25 - h:0,75 -Long: 25,00 mts. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	50	645.003	32.250.150			0	0	0	0	0,00%
132	Extracción de Baranda metálica existente en sector de Platea. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	10	67.625	676.250			0	0	0	0	0,00%
133	Restitución de Baranda metálica (Acero Inoxidable brillante) con nuevo diseño. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metro lineal	10	1.613.700	16.137.000			0	0	0	0	0,00%
134	Extracción de Cielo Raso existente. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	96	67.492	6.479.232		96	96	0	6.479.232	6.479.232	100,00%
135	Restitución de cielo Raso tipo Durlop. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	96	263.512	25.297.152			0	0	0	0	0,00%
136	Incorporación de piso de Alfombra vinílica. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	145	199.881	28.982.745			0	0	0	0	0,00%
137	Reposición Puertas de Madera (Cedro), tipo Placas (0,80x2,10). Incluye cerraduras y Contramarcos. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	6	1.381.050	8.286.300			0	0	0	0	0,00%
138	Enduido y Pintura al látex de: Cielo Raso. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	96	52.493	5.039.328			0	0	0	0	0,00%
139	Muros Interiores. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	291	52.493	15.275.463			0	0	0	0	0,00%
140	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	45,35	58.710	2.662.499			0	0	0	0	0,00%
141	Extracción de Cielo Raso existente. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	84	67.492	5.669.328		84	84	0	5.669.328	5.669.328	100,00%
142	Reposición Puertas de Madera (Cedro), tipo Placas (0,80x2,10). Incluye cerraduras y Contramarcos. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	4	1.381.050	5.524.200			0	0	0	0	0,00%
143	Piso tipo parquet de 1 3/4"x1,20m en sector butacas. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	43,25	645.003	27.896.380			0	0	0	0	0,00%
144	Restitución de Zócalo de parquet 1". SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metro lineal	18,6	120.285	2.237.301			0	0	0	0	0,00%

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

145	Restitucion de Cielo Raso tipo Durlop. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	84	263.512	22.135.008			0	0	0	0	0,00%
146	Restitucion de Griferías en Baños. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	2	4.796.550	9.593.100			0	0	0	0	0,00%
147	Restitucion de Ventana tipo blindex en Sanitario. Medidas 0,60 x 0,60. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	1	1.069.200	1.069.200			0	0	0	0	0,00%
148	Enduido y Pintura al látex de: Cielo Raso. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	84	52.493	4.409.412			0	0	0	0	0,00%
149	Muros Interiores. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	120	52.493	6.299.160			0	0	0	0	0,00%
150	Pintura de Aberturas al sintetico.SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	16,8	58.710	986.328			0	0	0	0	0,00%
151	Mesada de granito con mueble inferior, de 1,60 de largo x 0,60. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	1,92	3.309.428	6.354.102			0	0	0	0	0,00%
152	Retiro de material impermeabilizante (tejuelitas y aislación de la azotea). NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	784	42.405	33.245.520		784	784	0	33.245.520	33.245.520	100,00%
153	Demolición de Revoques en Muros y Parapetos. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	405	42.405	17.174.025		405	405	0	17.174.025	17.174.025	100,00%
154	Extracción de chapas Metálicas en Techo de Vigas Inclinadas y esquinero entre Techos Auditorio y Cabina de sonido. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	141	67.736	9.550.776		141	141	0	9.550.776	9.550.776	100,00%
155	Extracción de caños PVC y cubetas metálicas de recepción pluvial. NIVEL AZOTEA	Unidad Medida Global	1	2.025.502	2.025.502		1	1	0	2.025.502	2.025.502	100,00%
156	Incorporación de Material Impermeabilizante en Techo losa - Tanque Superior. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	72	313.022	22.537.584			0	0	0	0	0,00%
157	Provisión y colocación de aislación , sistema propaco, incluye terminación con tejuelita. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	784	313.022	245.409.248			0	0	0	0	0,00%
158	Provisión y Colocación de Canaleta de chapa N°24 de 50 cm, en todo el perimetro de la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metro lineal	110	162.646	17.891.060			0	0	0	0	0,00%
159	Provisión y Colocación de Canaleta Embutida de chapa N°24 en la Azotea.NIVEL AZOTEA	Metro lineal	10	201.465	2.014.650			0	0	0	0	0,00%
160	Provisión y Colocación de Covertor de Aluminio N° 24 en todo el perimetro de la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	230	913.275	210.053.250			0	0	0	0	0,00%
161	Provisión y Colocación de caños de 150 mm para desague pluvial del Covertor de Aluminio. NIVEL AZOTEA	Metro lineal	110	127.006	13.970.660			0	0	0	0	0,00%
162	Provisión y Colocación de Canalón de H°A° en la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metros cúbicos	10	5.614.727	56.147.270			0	0	0	0	0,00%
163	Provisión y Colocación de caños de 100 mm que van del canalón de H°A° al aire y luz. NIVEL AZOTEA	Metro lineal	140	80.487	11.268.180			0	0	0	0	0,00%
164	Reposición de Revoques exterior con hidrófugo en Muros, parapetos y estruct H°A°. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	652,3	81.258	53.004.593			0	0	0	0	0,00%
165	Pintura Gral. al latex de Muros, parapetos, pilares vigas y losas. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	652,3	58.948	38.451.780			0	0	0	0	0,00%
166	Retiro de Marmol Traventino en todas las Fachadas Exterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	456	67.419	30.743.064		350	350	0	23.596.650	23.596.650	76,75%
167	Colocación de Revoque en Fachada Exterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	456	67.693	30.868.008			0	0	0	0	0,00%
168	Provisión de material y mano de obra de Pintura Texturada. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	456	255.640	116.571.840			0	0	0	0	0,00%
169	Extracción de Revoque en losa voladizo y muro inferior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	60,5	42.405	2.565.503		60,5	61	0	2.565.503	2.565.503	100,00%
170	Reposición de Revoque en losa voladizo y muro inferior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	60,5	81.258	4.916.109			0	0	0	0	0,00%
171	Mantenimiento de paneles de vidrios templados, tipo blindex transparentes estructurado con perfileria de aluminio anodizado. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	175	202.180	35.381.500			0	0	0	0	0,00%
172	Enduido y Pintura al látex de: Muros Exteriores.EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	60,5	62.124	3.758.502			0	0	0	0	0,00%
173	Extracción de piso exterior de piedra roja (30x30), en sector adyacente al Auditorium y zona de vereda. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	400	40.218	16.087.200		400	400	0	16.087.200	16.087.200	100,00%
174	Reposición de piso exterior de piedra roja de,30x30 ctm., rellenas con morterio 1:3. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	400	243.837	97.534.800			0	0	0	0	0,00%
175	Incorporación de revestimiento antideslizante en Rampas de Acceso frontales y posterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	80	162.520	13.001.600			0	0	0	0	0,00%
176	Reposición de Jardineria.EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	120	133.650	16.038.000			0	0	0	0	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Secretario de Obras Publicas

JORGE E. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Arq. Norma Medina
nmm
Constructora

177	Demolicion de Estructura de HoAo entre Auditorio Agustin Barrios y Auditorio Monseñor Rojas. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad Medida Global	1	15.201.001	15.201.001			0	0	0	0	0,00%
178	Limpieza final y Retiro de Escombros. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	1	6.721.000	6.721.000		0,5	1	0	3.360.500	3.360.500	50,00%
179	Artefactos de Iluminación, VER PLANILLA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	239.976.000	239.976.000			0	0	0	0	0,00%
180	Bocas de Instalación Eléctrica. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	130.173.354	130.173.354			0	0	0	0	0,00%
181	Tableros.INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	104.841.000	104.841.000			0	0	0	0	0,00%
182	Alimentadores de Tableros y P.T.A.INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	134.541.000	134.541.000			0	0	0	0	0,00%
183	Instlaciones de Aire central e Individuales. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	499.851.000	499.851.000			0	0	0	0	0,00%
184	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300KVA CON TM DE CORTE TOTAL DE 3x500A Y 3x25A PARA LA BOMBA DE INCENDIO.ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	1	183.546.000	183.546.000			0	0	0	0	0,00%
185	BANCO DE CAPACITORES DE 80KVAR. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	1	17.448.750	17.448.750			0	0	0	0	0,00%
186	ACOMETIDA MT SUBTERRANEA Y MEDICION BT. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	1	47.668.500	47.668.500			0	0	0	0	0,00%
187	PUESTO DE ENTREGA EN MEDIA TENSION. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	1	112.563.000	112.563.000			0	0	0	0	0,00%
			Precio Total		4.151.280.453				0	$ 178.484.108	$ 178.484.108	4,30%

Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne
Propietario Empresa Unipersonal

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Realización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
GOBERNACIÓN DE MISIONES
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES - MEDICION PARA CERTIFICACION 01 - LOTE 2

TERMINACION DEL AUDITORIO "AGUSTIN BARRIOS" Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA con ID: 439727

CONTRATO Nº 12 /2024

MONTO DE CONTRATO GS. 4.151.280.453.-

CONTRATISTA: Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne

FECHA: 12 de de Julio de 2.024

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADA			% DE AVANCE
						ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Limpieza. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	12.724.105	12.724.105		1	1	100,00%
2	Retiro de Escombros. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	12.153.428	12.153.428		1	1	100,00%
3	Instalación Eléctrica Provisoria. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	3.178.126	3.178.126		1	1	100,00%
4	Consumo de Agua. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	1.291.950	1.291.950		1	1	100,00%
5	Consumo de Energía Eléctrica. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	4.054.050	4.054.050			0	0,00%
6	Caseta de Materiales. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	11.211.750	11.211.750		1	1	100,00%
7	Cartel de Obra. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1	6.682.500	6.682.500		1	1	100,00%
8	Cerco de protección. TRABAJOS PRELIMINARES	Metros cuadrados	250	755.370	188.842.500			0	0,00%
9	Retiro de Revoque con humedad. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	117,5	42.405	4.982.588			0	0,00%
10	Reposición de revoque con hidrofugo. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	117,5	58.881	6.918.518			0	0,00%
11	Pintura interior con enduido. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	235	52.493	12.335.855			0	0,00%
12	Contrapiso de cascote de 10 cm. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	204	63.199	12.892.596			0	0,00%
13	Carpeta para piso ceramico. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	204	55.062	11.232.648			0	0,00%
14	Piso ceramico. NIVEL SUB SUELO	Metros cuadrados	204	173.657	35.426.028			0	0,00%
15	Revision de cañerias de drenaje con salida a la calle y reposición de las mimas por sectores. NIVEL SUB SUELO	Metro lineal	45	88.077	3.963.465		15	15	33,33%
16	Sumidero funcionando con bomba de impulsion de 2hp, instalacion completa, generador y registros terminados. NIVEL SUB SUELO	Unidad	1	33.264.000	33.264.000			0	0,00%
17	Artefacto tipo industrial, de adosar al techo-pared con 2 fluorescentes de 36W. NIVEL SUB SUELO	Unidad	11	337.986	3.717.846			0	0,00%
18	Artefacto tipo industrial, de adosar a la pared con 2 fluorescentes de 36W. NIVEL SUB SUELO	Unidad	6	337.986	2.027.916			0	0,00%
19	Lámpara de emergencia a bateria. NIVEL SUB SUELO	Unidad	2	591.030	1.182.060			0	0,00%
20	Salida de emergencia a bateria. NIVEL SUB SUELO	Unidad	2	337.244	674.488			0	0,00%
21	Restitución de Piso Porcelanato, color negro brillante de 0,60x0,60, base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	17	357.737	6.081.529			0	0,00%
22	Restitución de Planchas de piso Porcelanato, color negro brillante , base carpeta hidrófuga, plastificante y pastina del mismo color en gradas. Cantidad: 3 escalones. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	10	473.567	4.735.670			0	0,00%
23	Terminacion de vereda con piso de piedra roja cuadrada, y contrapiso de cascotillos con juntas cada tres metros. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	80	243.837	19.506.960			0	0,00%
24	Instalación y provisión de cartel con letras corporeas de aluminio doradas, con la inscripción AUDITORIO AGUSTIN BARRIOS, con luces led por debajo. SECTOR ACCESO. PLANTA BAJA	Unidad	2	29.703.119	59.406.238			0	0,00%
25	Extracción de Cielo Raso tipo Durlok existente. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	46	67.492	3.104.632		46	46	100,00%
26	Provisión de Cielo Raso tipo Durlok SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	46	263.512	12.12[illegible]			0	0,00%

GOBERNACION DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

JORGE E DIAZ LAVIGNE

GOBERNACION DE MISIONES

nmm
Constructora

27	Reposición de Piso Porcelanato, color negro brillante de 60x60 ctms. Base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Unidad	1	357.737	357.737			0	0,00%
28	Mantenimiento de Piso Porcelanato existente (Incluye limpieza profunda con máquina). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	90	67.342	6.060.780			0	0,00%
29	Mantenimiento del Revestido Porcelanato existente (Incluye limpiezaprofunda con máquinas). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	28	67.342	1.885.576			0	0,00%
30	Mantenimiento del Revestido en Pilares (Incluye reparaciones varias, limpieza). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Unidad	6	676.418	4.058.508			0	0,00%
31	Mantenimiento de Paños fijos de Vidrios templados (Incluye reparaciones y limpieza). SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	60	337.838	20.270.280			0	0,00%
32	Reposicion de puerta principal de dos hojas de vidrios templados, manijones, cerraduras, freno hidrulico, carpointeria de aluminio. SECTOR FOYER. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	5	2.435.400	12.177.000			0	0,00%
33	Extracción de Revoque en Muros de sectores con problema de humedad. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	6	42.405	254.430			0	0,00%
34	Incorporación de piso alfombrado de 10 mm en sector de Boleteria y antesalas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	35	291.951	10.218.285			0	0,00%
35	Reposición de Puertas de Vidrios Templados - espesor: 10 mm. Med: 1,50 x 2,10). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Unidad	2	4.974.750	9.949.500			0	0,00%
36	Reposición de Puertas de Vidrios Templados - espesor: 10 mm. Med:(0,90 x 2,10). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Unidad	2	3.123.450	6.246.900			0	0,00%
37	Incorporación Paño fijo de Vidrios Templados - color bronce ahumado en Sector de Boleteria - espesor: 10 mm. Med:(6,80 x 1,50). SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	10,2	1.514.700	15.449.940			0	0,00%
38	Enduido y Pintura al látex en: Cielo Raso. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	87,4	59.432	5.194.357			0	0,00%
39	Muros Interiores. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	83	52.493	4.356.919			0	0,00%
40	Mochetas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	12	52.493	629.916			0	0,00%
41	Vigas. SECTORES: BOLETERIA-ANTESALAS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	18	52.493	944.874			0	0,00%
42	Artefacto de adosar al techo con 2 fluorescentes de 36W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	3	299.376	898.128			0	0,00%
43	Artefacto de adosar al techo con 1 fluorescente de 36W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	1	268.191	268.191			0	0,00%
44	Artefacto de embutir en el cielo raso con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	7	337.986	2.365.902			0	0,00%
45	Artefacto de embutir en el cielo raso con 1 lámpara dicroica de 50W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	5	337.986	1.689.930			0	0,00%
46	Artefacto de adosar a la pared con 1 lámp. de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	5	243.689	1.218.445			0	0,00%
47	Artefacto de adosar a la pared con 1 lámpara de iodo de cuarzo de 100W, a baja altura. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	25	714.434	17.860.850			0	0,00%
48	Artefacto de adosar al techo con 1 lámpara de bajo consumo de 26W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	43	243.689	10.478.627			0	0,00%
49	Artefacto de embutir en el piso con 1 lámpara LED de 220V. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	16	629.789	10.076.624			0	0,00%
50	Artefacto reflector para exterior con 1 lámpara HPIT de 150W. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	16	807.989	12.927.824			0	0,00%
51	Lámpara de emergencia a bateria.SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	20	591.030	11.820.600			0	0,00%
52	Salida de emergencia a bateria. SECTORES:PLANTA BAJA ELECTRICO. PLANTA BAJA	Unidad	13	337.244	4.384.172			0	0,00%
53	Extracción de Revoque en Muros de sectores con problema de humedad. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	24	42.405	1.017.720			0	0,00%
54	Reposición de Puerta placa de Cedro (0,90x2,00) incluyendo cerraduras y contramarcos (sin marcos). SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Unidad	3	1.381.050	4.143.150			0	0,00%
55	Mantenimiento de Escaleras (planchas de granito en escalones). Incluye limpieza sin pulir - Ancho:1,05 -Huella:0,30 - contrahuella:0,18 - Cant.: 14 escalones. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Unidad	2	4.061.829	8.123.658			0	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Secretaría de Obras Públicas

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

56	Incorporación de Barandas metálicas de protección en escaleras. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metro lineal	42	999.405	41.975.010			0	0,00%
57	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	20,7	58.101	1.202.691			0	0,00%
58	Muros Interiores. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	262	52.493	13.753.166			0	0,00%
59	Vigas. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	13,1	52.493	687.658			0	0,00%
60	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	20	58.710	1.174.200			0	0,00%
61	Pintura de Barandas al sintetico. SECTORES: PASILLO Y ADMINISTRACION. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	42	58.710	2.465.820			0	0,00%
62	Desmonte de lavatorio. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	5	40.356	201.780		5	5	100,00%
63	Retiro de inodoros.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	3	40.356	121.068		3	3	100,00%
64	Retiro de marmol para minguitorios. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	2	40.356	80.712		2	2	100,00%
65	Retiro de instalación de desague cloacal, incluye baños de damas y caballeros.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	679.289	679.289			0	0,00%
66	Retiro de instalación de istalación hidraulica, incluye baños de damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	679.289	679.289			0	0,00%
67	Demolición de revoque baño damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	40	42.405	1.696.200			0	0,00%
68	Revoque interior de paredes a dos capas filtrado. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	50	58.881	2.944.050			0	0,00%
69	Demolición de mámposteria. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	7	85.350	597.450			0	0,00%
70	Retiro de marco y puerta del baño de caballero. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	202.239	202.239			0	0,00%
71	Colocación de mamposteria 0.15. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	7	177.806	1.244.642			0	0,00%
72	Demolición de piso ceramico. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	35	40.553	1.419.355			0	0,00%
73	Demolición de revoque. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	50	42.405	2.120.250			0	0,00%
74	Revestido de azulejo. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	50	195.932	9.796.600			0	0,00%
75	Instalación de desague cloacal para los baños de damas,caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	12.771.000	12.771.000			0	0,00%
76	Instalación hidraulica para los baños de damas,caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	8.365.500	8.365.500			0	0,00%
77	Carpeta para piso porcelanato. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	35	55.062	1.927.170			0	0,00%
78	Piso porcelanato en baños. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	35	279.923	9.797.305			0	0,00%
79	Inodoros, linea superior. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	5	773.685	3.868.425			0	0,00%
80	Bachas de granito. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	5	610.335	3.051.675			0	0,00%
81	Mingitorios. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	3	1.159.785	3.479.355			0	0,00%
82	Mesada de granito para las bachas de los baños de damas, caballeros, minusvalidos y divisorias de mingitorios.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	5	1.544.400	7.722.000			0	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Arq. Norma Medina
nmm
Proyectista & Constructora

83	Espejo float de 1.5 x 1 m en baños de damas, caballeros y minusvalidos. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	4,5	472.230	2.125.035			0	0,00%
84	Mamparas divisorias para baños. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	10	473.715	4.737.150			0	0,00%
85	Puertas de mamparas, incluye cerraduras. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	4	1.213.245	4.852.980			0	0,00%
86	Puerta placa de 1.00 m x 2.10 m para baño de minusvalido. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	1	1.274.130	1.274.130			0	0,00%
87	Puerta placa de 1.00 m x 2.10 m para baños damas y caballeros. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad	2	1.274.130	2.548.260			0	0,00%
88	Instalación completa y puesta en funcionamiento, tanque de H°A° ubicado en la azotea.SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Unidad Medida Global	1	36.382.500	36.382.500			0	0,00%
89	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	25	58.101	1.452.525			0	0,00%
90	Muros Interiores. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	50	52.493	2.624.650			0	0,00%
91	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR: READECUACION DE SANITARIOS (SEXADOS) DAMAS Y CABALLEROS - MINUSVALIDOS. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	13	58.710	763.230			0	0,00%
92	Incorporación de Piso de Alfombra en área de circulación con base carpeta de regularización 1:6, mas plastificante de 2 ctms., ubicado adyacente al escenario. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	36	386.991	13.931.676			0	0,00%
93	Revestimiento de Alfombra en escalones, base carpeta de regularización 1:6 mas plastificante de 2 ctms Dimenciones Ancho:2,00 - huella:0,50 - contra huella:0,18 - Cant. : 18 escal. más un descanso (1,55x2,15) - 2 unidades de 60,00 m2. cada una. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	120	329.076	39.489.120			0	0,00%
94	Incorporación de Barandas metálicas de protección en gradas - un lado, adyacente a las placas de madera - Sector de Platea. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metro lineal	24	999.405	23.985.720			0	0,00%
95	Reparaciones varias y mantenimiento del Revestido de machimbre en sector de Butacas (Platea) - Long: 15,20 mts. - Ancho:1,10 - Alto:0,40 - Cant Escal: 9 und. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	208	243.540	50.656.320			0	0,00%
96	Reparaciones de gradas en acceso al escenario - Ancho:1,00 - h:0,25 - ch:0,20 - Cant Escal: 3 und. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Unidad	2	3.564.000	7.128.000			0	0,00%
97	Reparaciones varias del piso del escenario de madera (tablones 1 1/2" sobre estructura metálica) y mantenimiento del revestido de Parquet. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	135,3	243.540	32.950.962			0	0,00%
98	Mantenimiento del Revestido de las Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros - (Sectores de Platea y Escenario) SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	423	243.540	103.017.420			0	0,00%
99	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	97	58.101	5.635.797			0	0,00%
100	Muros Interiores. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	125	52.493	6.561.625			0	0,00%
101	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR AUDITORIO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	18,5	58.710	1.086.135			0	0,00%
102	Extracción de Revoque en Muros, sectores con problema de fisuras y humedad. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	173	42.405	7.336.065		51,9	52	30,00%
103	Revestimiento de Alfombra en Escalera, sector pasillo técnico - Ancho:1,30 - huella: 0,30 - contrahuella:0,20 - Cant : 16 escalones. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	11	329.076	3.619.836			0	0,00%
104	Revestimiento de Escalera con material antideslizante en escalones; Ancho:0,90 - huella:0,30 - contrahuella:0,18 - Cant Escal: 26 und.- Descanso: 1,30 m2., ubicado en la parte trasera del escenario - 15,00m2. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA - (Revestimiento de puertas y ventanas)	Metros cuadrados	15	329.076	4.936.140			0	0,00%
105	Incorporación de alfombra vinílica en pasillo técnico. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	60	199.881	11.992.860			0	0,00%
106	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	87,8	52.493	4.608.885			0	0,00%
107	Muros Interiores SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	523,3	52.493	27.469.587			0	0,00%

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

Arq. Norma Medina
nmm
Constructora

108	Pintura de Aberturas al sintetico.SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	9	58.710	528.390			0	0,00%
109	Pintura de Barandas al sintetico. SECTOR PASILLO TECNICO. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	33,65	58.710	1.975.592			0	0,00%
110	Extracción de Revoque en Muros, de sectores con problema de humedad. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	65	42.405	2.756.325			0	0,00%
111	Incorporación de Piso de Alfombra con base carpeta de regularización 1:6, mas plastificante de 2 ctms., ubicado adyacente al escenario. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	5,05	291.951	1.474.353			0	0,00%
112	Revestimiento de Escalera, con material antideslizante en escalones - Ancho:1,40 - huella: 0,30 - contrahuella:0,20 - Cant : 14 escalones - 10,00 m2. 2 unidades. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	22	329.076	7.239.672			0	0,00%
113	Enduido y Pintura al látex en: Techo losa. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	40	52.493	2.099.720			0	0,00%
114	Muros Interiores. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	65	52.493	3.412.045			0	0,00%
115	Pintura de Abertura Metálica al sintetico. SECTOR SALIDAS DE EMERGENCIA. PLANTA BAJA	Metros cuadrados	10,1	58.710	592.971			0	0,00%
116	Extracción de Cielo Raso existente, sector entrepiso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	66,05	67.492	4.457.847		66,05	66	100,00%
117	Extracción de Revoque en Muros, de sectores con problema de humedad. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	185	42.405	7.844.925			0	0,00%
118	Mantenimiento de Piso Porcelanato existente (Limpieza profunda)- area de Entrepiso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	90	67.342	6.060.780			0	0,00%
119	Provision de Mano de Obra y adherente para colocacion de Marmol Travertino (desmontado de las Fachadas) - Area Foyer y Pasillo. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	260	108.405	28.185.300			0	0,00%
120	Incorporación de Panel fijo de Vidrios templados con Perfilería de aluminio - Area de Cabina de luces y Sonido. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	10,8	1.331.550	14.380.740			0	0,00%
121	Reposición de Puerta tipo placa (0,80x2,00) - s/ marcos. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	2	1.381.050	2.762.100			0	0,00%
122	Reposición de Puerta tipo placa (1,20x2,00). SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	2	1.989.900	3.979.800			0	0,00%
123	Incorporación de Piso Porcelanato, color negro brillante de 0,60x0,60, base carpeta hidrófuga + plastificante, juntas entre pisos de 4 mm, con pastina del mismo color en sector de Cabina de luces y sonido.SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	13	357.737	4.650.581			0	0,00%
124	Mantenimiento y reparación del revestimiento en escalones. Incluye limpieza - Ancho:1,20 -Huella:0,30 - contrahuella:0,20 - Cant Escal: 4 und.SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	2	1.003.808	2.007.616			0	0,00%
125	Reposición de Cielo Raso tipo Durlok. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	66,05	263.512	17.404.968			0	0,00%
126	Enduido y Pintura al látex en: Cielo Raso. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	66,05	52.493	3.467.163			0	0,00%
127	Muros Interiores. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	185	52.493	9.711.205			0	0,00%
128	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR ACCESOS-ENTREPISO-ANTESALA-CABINA DE LUCES Y SONIDO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	16,8	58.710	986.328			0	0,00%
129	Reparaciones varias y mantenimiento del Revestido de las Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros, incluyendo pintura (Platea).SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	13,4	243.540	3.263.436			0	0,00%
130	Restitución del Revestido de Placas Acústicas de madera multilaminada de 14 mm adosados a los muros, incluyendo pintura (Platea). SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	6,1	296.033	1.805.801			0	0,00%
131	Incorporación del Revestido de machimbre en sector de gradas y escalones (Platea) - Ancho:1,25 - h:0,75 -Long: 25,00 mts. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	50	645.003	32.250.150			0	0,00%
132	Extracción de Baranda metálica existente en sector de Platea. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	10	67.625	676.250			0	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Rocío González
Secretaria de Obras Públicas

JORGE F. DIAZ LAVIGNE

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Arq. Norma Medina
mm
& Construcciones

133	Restitución de Baranda metálica (Acero Inoxidable brillante) con nuevo diseño. SECTOR PLATEA ALTA. NIVEL PLANTA ALTA	Metro lineal	10	1.613.700	16.137.000			0	0,00%
134	Extracción de Cielo Raso existente. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	96	67.492	6.479.232		96	96	100,00%
135	Restitución de cielo Raso tipo Durlop. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	96	263.512	25.297.152			0	0,00%
136	Incorporación de piso de Alfombra vinílica. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	145	199.881	28.982.745			0	0,00%
137	Reposición Puertas de Madera (Cedro), tipo Placas (0,80x2,10). Incluye cerraduras y Contramarcos. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	6	1.381.050	8.286.300			0	0,00%
138	Enduido y Pintura al látex de: Cielo Raso. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	96	52.493	5.039.328			0	0,00%
139	Muros Interiores. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	291	52.493	15.275.463			0	0,00%
140	Pintura de Aberturas al sintetico. SECTOR PASILLO TECNICO. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	45,35	58.710	2.662.499			0	0,00%
141	Extracción de Cielo Raso existente. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	84	67.492	5.669.328		84	84	100,00%
142	Reposición Puertas de Madera (Cedro), tipo Placas (0,80x2,10). Incluye cerraduras y Contramarcos. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	4	1.381.050	5.524.200			0	0,00%
143	Piso tipo parquet de 1"x4"x1,20m en sector butacas. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	43,25	645.003	27.896.380			0	0,00%
144	Restitución de Zócalo tipo parquet 1". SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metro lineal	18,6	120.285	2.237.301			0	0,00%
145	Restitucion de Cielo Raso tipo Durlop. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	84	263.512	22.135.008			0	0,00%
146	Restitucion de Griferías en Baños. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	2	4.796.550	9.593.100			0	0,00%
147	Restitucion de Ventana tipo blindex en Sanitario. Medidas 0,60 x 0,60. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Unidad	1	1.069.200	1.069.200			0	0,00%
148	Enduido y Pintura al látex de: Cielo Raso. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	84	52.493	4.409.412			0	0,00%
149	Muros Interiores. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	120	52.493	6.299.160			0	0,00%
150	Pintura de Aberturas al sintetico.SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	16,8	58.710	986.328			0	0,00%
151	Mesada de granito con mueble inferior, de 1,60 de largo x 0,60. SECTOR CAMERINOS Y BAÑOS. NIVEL PLANTA ALTA	Metros cuadrados	1,92	3.309.428	6.354.102			0	0,00%
152	Retiro de material impermeabilizante (tejuelitas y aislación de la azotea). NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	784	42.405	33.245.520		784	784	100,00%
153	Demolición de Revoques en Muros y Parapetos. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	405	42.405	17.174.025		405	405	100,00%
154	Extracción de chapas Metálicas en Techo de Vigas Inclinadas y esquinero entre Techos Auditorio y Cabina de sonido. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	141	67.736	9.550.776		141	141	100,00%
155	Extracción de caños PVC y cubetas metálicas de recepción pluvial. NIVEL AZOTEA	Unidad Medida Global	1	2.025.502	2.025.502		1	1	100,00%
156	Incorporación de Material Impermeabilizante en Techo losa - Tanque Superior. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	72	313.022	22.537.584			0	0,00%
157	Provisión y colocación de aislación , sistema propaco, incluye terminación con tejuelita. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	784	313.022	245.409.248			0	0,00%
158	Provisión y Colocación de Canaleta de chapa N°24 de 50 cm, en todo el perimetro de la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metro lineal	110	162.646	17.891.060			0	0,00%
159	Provisión y Colocación de Canaleta Embutida de chapa N°24 en la Azotea.NIVEL AZOTEA	Metro lineal	10	201.465	2.014.650			0	0,00%
160	Provisión y Colocación de Covertor de Aluminio N° 24 en todo el perimetro de la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	230	913.275	210.053.250			0	0,00%
161	Provisión y Colocación de caños de 150 mm para desague pluvial del Covertor de Aluminio NIVEL AZOTEA	Metro lineal	110	127.006	13.970.660			0	0,00%
162	Provisión y Colocación de Canalón de H°A° en la Azotea. NIVEL AZOTEA	Metros cúbicos	10	5.614.727	56.147.270			0	0,00%
163	Provisión y Colocación de caños de 100 mm que van del canalón de H°A° al aire y luz. NIVEL AZOTEA	Metro lineal	140	80.487	11.268.180			0	0,00%

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Secretario de Obras Públicas

JORGE E. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

GOBERNACIÓN DE MISIONES

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

164	Reposición de Revoques exterior con hidrófugo en Muros, parapetos y estruct H°A°. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	652,3	81.258	53.004.593			0	0,00%
165	Pintura Gral. al latex de Muros, parapetos, pilares vigas y losas. NIVEL AZOTEA	Metros cuadrados	652,3	58.948	38.451.780			0	0,00%
166	Retiro de Marmol Traventino en todas las Fachadas Exterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	456	67.419	30.743.064		350	350	76,75%
167	Colocación de Revoque en Fachada Exterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	456	67.693	30.868.008			0	0,00%
168	Provisión de material y mano de obra de Pintura Texturada. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	456	255.640	116.571.840			0	0,00%
169	Extracción de Revoque en losa voladizo y muro inferior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	60,5	42.405	2.565.503		60,5	61	100,00%
170	Reposición de Revoque en losa voladizo y muro inferior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	60,5	81.258	4.916.109			0	0,00%
171	Mantenimiento de paneles de vidrios templados, tipo blindex transparentes estructurado con perfilería de aluminio anodizado. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	175	202.180	35.381.500			0	0,00%
172	Enduido y Pintura al látex de: Muros Exteriores.EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	60,5	62.124	3.758.502			0	0,00%
173	Extracción de piso exterior de piedra roja (30x30), en sector adyacente al Auditorium y zona de vereda. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	400	40.218	16.087.200		400	400	100,00%
174	Reposición de piso exterior de piedra roja de,30x30 ctm., rellenas con morterio 1:3. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	400	243.837	97.534.800			0	0,00%
175	Incorporación de revestimiento antideslizante en Rampas de Acceso frontales y posterior. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	80	162.520	13.001.600			0	0,00%
176	Reposición de Jardinería.EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Metros cuadrados	120	133.650	16.038.000			0	0,00%
177	Demolicion de Estructura de HoAo entre Auditorio Agustin Barrios y Auditorio Monseñor Rojas. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad Medida Global	1	15.201.001	15.201.001			0	0,00%
178	Limpieza final y Retiro de Escombros. EXTERIOR - FACHADAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	Unidad	1	6.721.000	6.721.000		0,5	1	50,00%
179	Artefactos de Iluminación, VER PLANILLA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	239.976.000	239.976.000			0	0,00%
180	Bocas de Instalación Eléctrica. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	130.173.354	130.173.354			0	0,00%
181	Tableros.INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	104.841.000	104.841.000			0	0,00%
182	Alimentadores de Tableros y P.T.A.INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	134.541.000	134.541.000			0	0,00%
183	Instlaciones de Aire central e Individuales. INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, TABLEROS Y OTROS	Unidad Medida Global	1	499.851.000	499.851.000			0	0,00%
184	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300KVA CON TM DE CORTE TOTAL DE 3x500A Y 3x25A PARA LA BOMBA DE INCENDIO.ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	1	183.546.000	183.546.000			0	0,00%
185	BANCO DE CAPACITORES DE 80KVAR. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	1	17.448.750	17.448.750			0	0,00%
186	ACOMETIDA MT SUBTERRANEA Y MEDICION BT. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	1	47.668.500	47.668.500			0	0,00%
187	PUESTO DE ENTREGA EN MEDIA TENSION. ACOMETIDA-EQUIPOS	Unidad Medida Global	1	112.563.000	112.563.000			0	0,00%
			Precio Total		**4.151.280.453**				4,30%

Ing. Jorge Fernando Diaz Lavigne
Propietario Empresa Unipersonal

JORGE F. DIAZ LAVIGNE
INGENIERO CIVIL

La presente medición fue presentada por el contratista y verificada en presencia del mismo, con la presencia de representante de la Secretaria de Obras Publicas y la Fiscalizacion representada por la Arq. Norma Medina. Los datos registrados corresponden a cantidades de obras implantadas conforme a las EETT consignadas en el PBC del llamado.

Esta acta de medición fue consignada en tres copias, en fecha 12 DE JULIO 2024 , en el sitio de obra.

GOBERNACIÓN DE MISIONES · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Fiscalización de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES · Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora