RI 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

S.G. N° 7184

Asunción, 25 de noviembre de 2021.

19

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE OBRAS CIVILES 12

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 12 – OBRAS CIVILES
MES	OCTUBRE/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000058
MONTO	**Gs. 495.583.826.-** (Son Guaraníes: Cuatrocientos noventa y cinco millones quinientos ochenta y tres mil ochocientos veintiséis.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Maria Isabel Achon
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2
Ing. María Isabel Achó
Representante Legal

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Elenio
26-11-2021 Nº 2564 Hora: 11:47

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 6551
Fecha: 25 NOV 2021
Firma: Paola Hora: 16:05

19

TESÁI HA TEKO PORÃVE
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 12 OBRAS CIVILES

PERIODO: OCTUBRE 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	74,41%	18,82%	93,23%	230.915.535	58.405.043	289.320.578
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	68,03%	25,55%	93,58%	211.117.200	79.294.266	290.411.466
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	77,29%	36,88%	114,17%	139.182.800	66.409.660	205.592.460
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	85,31%	45,97%	131,28%	153.620.000	82.780.846	236.400.846
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	39,65%	0,00%	39,65%	71.405.900	-	71.405.900
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	32,13%	0,00%	32,13%	57.864.868	-	57.864.868
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	104,76%	30,76%	135,52%	188.641.605	55.391.883	244.033.488
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	97,78%	19,64%	117,42%	176.072.439	35.371.130	211.443.569
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	75,38%	31,03%	106,40%	135.729.800	55.869.704	191.599.504
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	120,88%	48,95%	169,83%	217.679.375	88.144.653	305.824.028
26	HOSPITAL DE BELLA VISTA	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF KURUPAY LOMA	HORQUETA	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
29	USR TRES CERROS	SAN LAZARO	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
A	TOTAL DEL CONTRATO			6.394.329.100	48,44%	8,16%	56,59%	3.097.189.373	521.667.185	3.618.856.558
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	48,44%	8,16%	56,59%	154.859.469	26.083.359	180.942.828
B	TOTAL DEDUCCIONES			319.716.455	48,44%	8,16%	56,59%	154.859.469	26.083.359	180.942.828
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)			6.074.612.645	48,44%	8,16%	56,59%	2.942.329.904	495.583.826	3.437.913.730

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal

FISCALIZACIÓN
Arq. Francisco L. Báez O.
Reg. M.O.P.C. Nº 1.842

Pablo Ortiz
Ingeniero Electromecán...
M.O.P.C. Nº 3.19...