CONTRATISTA:	Licitación 468042 - REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA GRAL. JOSÉ E. DÍAZ	AVANCE DE OBRA:	100	%
Cristian Rafael Toledo Espinoza CONSTRUCCIONES "GAEL" CONSTRUCCIONES EN GENERAL		FISCALIZACION		
DESDE :FECHA: 02/12/2025 HASTA: FECHA 30/12/2025	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 4 - ADENDA	ARQ. VANESSA CASTRO		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				MODIFICACIONES				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN ADENDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Preparación de la obra: Limpieza, preparación del terreno sendero peatonal con arco y cubierta de media sombra, incluye extraccion de instalacion electrica existente y media sombra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.882.779,00	1.882.779					100%	1,00	0,00	1,00	1.882.779	0	1.882.779
2	Extraccion de Postes de metal con alumbrados en desuso con recuperacion	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	564.666,00	564.666					100%	1,00	0,00	1,00	564.666	0	564.666
3	Extraccion de cable subterraneo existente con recuperacion	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	3.074.354,00	3.074.354					100%	1,00	0,00	1,00	3.074.354	0	3.074.354
4	Sendero Peatonal Central de Plaza: Provision y colocacion de Mediasombra como cobertura de tunel	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,00	274.634,00	9.337.556					100%	34,00	0,00	34,00	9.337.556	0	9.337.556
5	Provision y colocacion de FAROLA 1L E27 GRIS 60CM con foco	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	36,00	736.634,00	26.518.824					100%	36,00	0,00	36,00	26.518.824	0	26.518.824
6	Piso de Canto rodado alrededor del Arbol de navidad	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	90,00	124.615,00	11.215.350					100%	90,00	0,00	90,00	11.215.350	0	11.215.350
7	Guirnaldas LED por arco metálico iluminacion estilo navideño en tunel de media sombra	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	34,00	191.315,00	6.504.710					100%	34,00	0,00	34,00	6.504.710	0	6.504.710
8	Iluminacion Gimnasio: Reflectores LED 150W incluye cambio de cruseta	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	8,00	817.768,00	6.542.144					100%	8,00	0,00	8,00	6.542.144	0	6.542.144
9	Parque Infantil: Provision y colocacion de Juegos infantiles (detalles en especificaciones)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	149.648.825,00	149.648.825					100%	1,00	0,00	1,00	149.648.825	0	149.648.825
10	Provision y colocacion de hamaca para silla con ruedas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	11.806.666,00	11.806.666					100%	1,00	0,00	1,00	11.806.666	0	11.806.666
11	Preparacion de base para césped sintetico	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	154,00	62.062,00	9.557.548					100%	154,00	0,00	154,00	9.557.548	0	9.557.548
12	Provision y colocacion de césped sintético para area de juegos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	154,00	130.903,00	20.159.062					100%	154,00	0,00	154,00	20.159.062	0	20.159.062
13	Alumbrado público general : Artefactos LED 200W para alumbrado publico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	28,00	660.916,00	18.505.648	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	-28,00	660.916,00	-18.505.648	0%	0,00	-28,00	-28,00	0	-18.505.648	-18.505.648
14	Fotocelula	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	28,00	87.450,00	2.448.600					100%	28,00	0,00	28,00	2.448.600	0	2.448.600
15	Iluminación árboles: Reflectores LED 50W	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	60,00	294.938,00	17.696.280					100%	60,00	0,00	60,00	17.696.280	0	17.696.280
16	Iluminación hito central "Estatua" y estructuras de metal estilo navideño: Tiras LED RGB para estructura de metal con estilo navideño	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	75,00	101.354,00	7.601.550					100%	75,00	0,00	75,00	7.601.550	0	7.601.550
17	Reflectores LED 30W blanco para iluminacion de Estatua	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	3,00	284.928,00	854.784					100%	3,00	0,00	3,00	854.784	0	854.784

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

Cristian Rafael Toledo Espinoza
CONSTRUCCIONES "GAEL"
CONSTRUCCIONES EN GRAL
RUC: 680341-3

18	Decoracion de Arbolito Navidad (guirnaldas,luces, estrella) con extraccion y reposicion de media sombra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	13.518.715,00	13.518.715					100%	1,00	0,00	1,00	13.518.715	0	13.518.715
19	Sistema eléctrico integral: Cable preensamblado 2x10 mm², conexión de alumbrados	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	550,00	26.950,00	14.822.500	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	270,00	26.950,00	7.276.500	100%	550,00	270,00	820,00	14.822.500	7.276.500	22.099.000
20	Cable 2.5 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	600,00	14.759,00	8.855.400					100%	600,00	0,00	600,00	8.855.400	0	8.855.400
21	Cable 1.5 mm	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	500,00	12.961,00	6.480.500					100%	500,00	0,00	500,00	6.480.500	0	6.480.500
22	Tablero principal llaves disyuntor de seguridad y automatización	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	6.065.889,00	6.065.889					100%	1,00	0,00	1,00	6.065.889	0	6.065.889
23	Tomas exteriores IP55 instalados por caños de metal 80 x 80 de 1m de altura	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	20,00	216.763,00	4.335.260					100%	20,00	0,00	20,00	4.335.260	0	4.335.260
24	Mejoramiento de fachada: Retiro estructura metálica tipo estrella de fachada actual	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	800.919,00	1.601.838					100%	2,00	0,00	2,00	1.601.838	0	1.601.838
25	Mamposteria de ladrillo a la vista ambas caras en fachada con arco de medio punto	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	8.113.931,00	16.227.862					100%	2,00	0,00	2,00	16.227.862	0	16.227.862
26	Faroles estilo colonial	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	1.137.034,00	2.274.068					100%	2,00	0,00	2,00	2.274.068	0	2.274.068
27	Sistema electrico Cableado externo dentro de caños tipo condui y grampas de plastico	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	402.966,00	805.932					100%	2,00	0,00	2,00	805.932	0	805.932
28	Cartel de Obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.268.704,00	1.268.704					100%	1,00	0,00	1,00	1.268.704	0	1.268.704
29	Limpieza final	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	1.823.986,00	1.823.986					100%	1,00	0,00	1,00	1.823.986	0	1.823.986
															0	
	ADENDA															
30	Alumbrado Publico General: Artefacto tipo alumbrado publico con foco de 40w con foco y portafoco					unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	63	370.000	23.310.000	100%	0,00	63,00	63,00	0	23.310.000	23.310.000
31	Provision y colocacion de rejas, altura 1 metro de caños estructurales 30x30 espesor 1,50 y caños 20x30 espesor 1,20 pintado con antioxido y cargado de hormigon					unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	83	334.500	27.763.500	100%	0,00	83,00	83,00	0	27.763.500	27.763.500
	MONTO TOTAL				382.000.000				39.844.352					363.494.352	39.844.352	403.338.704

		MONTOS
A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	39.844.352
A.2	ANTICIPO 10%	0
A.3	FONDO DE REPARO	1.992.218
A.4	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	37.852.134

		MONTOS
B	RESUMEN	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	382.000.000

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448

Cristian Raquel Abdo Estigarribia
CONSTRUCCIONES "GAEL"
CONSTRUCCIONES EN GRAL.
RUC: 68034[illegible]

B.2	MONTO DE LA ADENDA 1	39.844.352
B.3	MONTO TOTAL CERTIFICADOS ADENDA	39.844.352
B.4	ANTICIPO 10% ACUMULADO	0
B.5	FONDO DE REPAROS ACUMULADO ADENDA	1.992.218
B.6	SALDO DE LA ADENDA	0

CONTRTISTA

Cristian Rafael Sotelo Estigarribia
CONSTRUCCIONES
"GAEL"
CONSTRUCCIONES EN GRAL.
RUC: 68034

ARQ. VANESA CASTRO

FISCAL DE OBRAS

Arq. Vanessa Castro Guillén
Reg. Prof. MOPC N°4448