Certificado de Avance de Obras N° 3:

OBRA:	Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Carmen (dos tramos)
UBICACIÓN	Calle Carmen - Carmen del Paraná
OFERENTE	A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.
REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Civil Abundio Alejandro Avalos Galeano
FECHA	16/2/2022
TIPO DE LLAMADO	CD N° 03/2020
ID Nº	403,664

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topográfico	Metros cuadrados	2.259,00	1.230	2.778.570	2259,00		2.259,00	-	100,00%
1.2	Cartel indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	740.000	740.000	1,00		1,00	-	100,00%
1.3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.259,00	1.850	4.179.150	2.259,00		2.259,00	-	100,00%
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	677,00	31.000	20.987.000	677,00		677,00	-	100,00%
1.5	Provisión y colocación de cuneta cordon altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 8 cm, dosaje 1:3:5	Metro lineal	484,00	84.300	40.801.200	60,00	216,00	276,00	18.208.800	57,02%
1.6	Construcción de baden de HºAº de 1,60 m de ancho	Metro lineal	18,00	136.300	2.453.400			-	-	0,00%
1.7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.000,00	40.900	81.800.000		1.104,00	1.104,00	45.153.600	55,20%
1.8	Cordon de confinamiento	Metro lineal	18,00	37.000	666.000			-	-	0,00%
1.9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	2.000,00	6.200	12.400.000			-	-	0,00%
1.10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	990.000	990.000			-	-	0,00%
	Total				**167.795.323**				**63.362.400**	**37,76%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°3			63.362.400
FONDO DE REPARO N°3		5%	3.168.120
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 3			**60.194.280**
SON GUARANÍES:		**SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA**	

Certificado de Avance de Obras N° 1:	27.944.720
Certificado de Avance de Obras N° 2:	5.798.000
Certificado de Avance de Obras N° 3:	63.362.400
Total	**97.105.120**
Porcentaje de avance de obras	**57,87%**

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Abundio Alejandro Avalos Galeano
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8