CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

OBRA: Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscicola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción

FECHA: 14/04/2025

UBICACIÓN: RUTA PY08 DR BLAS GARAY - CAMPUS ARANDU POTY - CORONEL OVIEDO
PROPIETARIO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCIÓN
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº: 04 (CUATRO)

Resumen General

Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados		Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	FEBRERO
Certificado Básico de Obra	100%	64.204.425	85,19%	54.698.092	14,81%	9.506.332	100,00%	64.204.424	AÑO	2.025
TOTAL POR OBRA		64.204.425	85,19%	**54.698.092**	14,81%	**9.506.332**	100,00%	**64.204.424**	MONTO	**9.506.332**
DEDUCCIONES	Cuenta		hasta certificado anterior		presente certificado		total devuelto a la fecha			
Devolucion de Anticipo	20,00%	12.840.885	**10.939.618**		**1.901.266**		**12.840.885**			
Devolucion de Fondo de Reparos	5%	3.210.221	2.734.905		475.317		3.210.221			
Totales	25,00%	16.051.106	10.939.618		2.376.583		16.051.106			
							TOTAL CERTIFICADO	9.506.332		
							ANTICIPO	1.901.266		
							IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO	**7.605.066**		

Son Guaraníes: Siete millones seiscientos cinco mil sesenta y seis

Por la Contratante
Fiscal de Obras
Osvaldo Sánchez.

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras

0000004

CLEM S.A.

Capitan Lombardo esq. Tte. Narvaez 1811/ Asunción-Paraguay (0981) 270 747 / (0985) 646 764

info@clemsa.com.py - clemsa.py@gmail.com

CERTIFICADO N° 4		Fecha: 14/04/2025
Contratista:	CLEM S.A. - Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas	
Monto del Contrato:	64.204.425	
Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscícola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción - Lote 1 y Lote 2	Ejecutado Presente:	14,81%
	Ejecutado Acumulado:	100,00%

Lote 1 - ESTANQUE "A" 23,00X10,00M

Nº	Descripción	CONTRATADO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
Grupo 1 - REPLANTEO Y MARCACIÓN														
1	MARCACIÓN, ESCUADRE Y ESTANQUEO	m2	230,00	6.934	1.594.820		230	230,00	-	1.594.820	1.594.820	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**1.594.820**									
Grupo 2 - RELLENO, EXCAVACIÓN Y MOLDEADO														
1	RELLENO DE TERRENO CON TIERRA ROJA Y TRABAJO CON MAQUINARIA	m3	145,00	53.700	7.786.500		145	145,00	-	7.786.500	7.786.500	0%	100%	100%
2	TRABAJO DE ADECUACIÓN DE DIMENSIONES CON MAQUINA	m3	145,00	54.400	7.888.000		145	145,00	-	7.888.000	7.888.000	0%	100%	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE TALUD DE TIERRA ROJA (2,00X0,20M)	m3	29,60	57.334	1.697.086		29,60	29,60	-	1.697.086	1.697.086	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**17.371.586**									
Grupo 3 - ENCARPADO														
1	LONA GEOTEXTIL NANOTEJIDO STRATATEX - GEOMEMBRANA	m2	400,00	33.200	13.280.000	100	300	400,00	3.320.000	9.960.000	13.280.000	25%	75%	100%
	Total por Grupo:				**13.280.000**									
Grupo 4 - SISTEMA DE DESAGUE														
1	CAÑOS DE 100 PVC CON REJILLA CON COLOCACIÓN	ml	30,00	29.600	888.000		30	30,00	-	888.000	888.000	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**888.000**									
Grupo 5 - SISTEMA DE OXIGENACIÓN														
1	AIREADORES DE 0,5 HP CON INSTALACIÓN (INCLUYE TOMA CORRIENTE, CONEXIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS	ud	1,00	4.266.666	4.266.666	1	0	1,00	4.266.666	-	4.266.666	100%	0%	100%
2	INSTALACIÓN ELECTRICA HASTA LA ZONA (INCLUYE PROVISION DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2X10MM2, ALIMENTACION AÉREA	ud	1,00	1.031.666	1.031.666	1	0	1,00	1.031.666	-	1.031.666	100%	0%	100%
	Total por Grupo:				**5.298.332**									

Osvaldo Sánchez

Ing. Pablo Rodríguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2

CLEM S.A.

Capitan Lombardo esq. Tte. Narvaez 1811/ Asunción-Paraguay (0981) 270 747 / (0985) 646 764

info@clemsa.com.py - clemsa.py@gmail.com

CERTIFICADO N° 4

Contratista:	CLEM S.A. - Sr. Pablo Adriano Rodríguez Rodas	Fecha: 14/04/2025
Monto del Contrato:	64.204.425	

Licitación: 456315 - Reacondicionamiento de Estanque Piscicola - Plurianual para la Facultad Ciencias de la Producción - Lote 1 y Lote 2

Ejecutado Presente:	14,81%
Ejecutado Acumulado:	100,00%

Lote 1 - ESTANQUE "A"23,00X10,00M

Nº	Descripción	CONTRATADO				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
Lote 2 - ESTANQUE "B"45,00X7,00M														
Nº	**Descripción**	**CONTRATADO**				**CANTIDADES**			**MONTOS**			**PORCENTAJE**		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Actual	Cantidad Anterior	Cantidad Acumulada	Monto Actual	Monto Anterior	Monto Acumulado	Porcentaje Actual	Porcentaje Anterior	Porcentaje Acumulado
Grupo 1 - REPLANTEO Y MARCACIÓN														
1	MARCACIÓN, ESCUADRE Y ESTANQUEO	m2	350,00	6.934	2.426.900	0	350	350,00	-	2.426.900	2.426.900	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**2.426.900**									
Grupo 2 - RELLENO, EXCAVACIÓN Y MOLDEADO														
1	RELLENO DE TERRENO CON TIERRA ROJA Y TRABAJO CON MAQUINARIA	m3	60,00	73.700	4.422.000	0	60	60,00	-	4.422.000	4.422.000	0%	100%	100%
2	TRABAJO DE ADECUACIÓN DE DIMENSIONES CON MAQUINA	m3	60,00	54.400	3.264.000	0	60	60,00	-	3.264.000	3.264.000	0%	100%	100%
3	CONSTRUCCIÓN DE TALUD DE TIERRA ROJA (2,00X0,20M)	m3	44,80	57.334	2.568.563	0	44,80	44,80	-	2.568.563	2.568.563	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**10.254.563**									
Grupo 3 - SISTEMA DE DESAGUE														
1	CAÑOS DE 100 PVC CON REJILLA CON COLOCACIÓN	ml	30,00	29.600	888.000	30	0	30,00	888.000	-	888.000	100%	0%	100%
	Total por Grupo:				**888.000**									
Grupo 4 - SISTEMA DE OXIGENACIÓN														
1	AIREADORES DE 0,5 HP CON INSTALACIÓN (INCLUYE TOMA CORRIENTE, CONEXIONES ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS	ud	2,00	3.973.334	7.946.668	0	2	2,00	-	7.946.668	7.946.668	0%	100%	100%
2	INSTALACIÓN ELECTRICA HASTA LA ZONA (INCLUYE PROVISION DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2X10MM2, ALIMENTACION AÉREA	ud	1,00	4.255.555	4.255.555	0	1	1,00	-	4.255.555	4.255.555	0%	100%	100%
	Total por Grupo:				**12.202.223**									
	Precio Total				**64.204.425**	**Monto Actual**			**9.506.332**	**54.698.093**	**64.204.425**	**14,81%**	**85,19%**	**100,00%**

Osvaldo Sanchez

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC 80048624-2