T&A
CONSTRUCCIONES

Luque 24 de mayo del 2022

Sr.

William López

Intendente Municipal – Itacurubi de la cordillera

Presente:

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda para solicitar pago de la factura No: 001-001 0000184, SEGÚN CONTRATO N° 001 /2022, certificado N°001/2022, **OBRA: REPARACION DE PUENTE SOBRE ARROYO YHAGUY.**

Aprovechando la ocasión para saludarlos muy atentamente.

DILCE TALAVERA

T&A CONSTRUCCIONES
Florida casi Laureles Luque Paraguay
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DE LA CORDILLERA
MESA DE ENTRADA
24 MAY 2022
Expediente Nº: 664
Recibido por:
Hora: 10:00

Manantiales e/ Cap. Ibañez Rojas y Cap. Juan Amarilla - Luque, Py.
0981 270 444 - 0986 493 600
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com

REPARACION DE PUENTE SOBRE ARROYO YHAGUY

Certificado N° 001/2022

AVANCE DE OBRA

	Trabajos Preliminares	Unid	Cantidad	P Unitario	P Total	Avance actual %	1er Certificado	2do Certificado	Saldo Total	Avance %
1	Reparacion completa de puente sobre el arroyo Yhaguy de 45m de longitud				0	0%	0	0	0	0%
2	Cartel de obra	UN	1.0	1,100,000	1,100,000	100%	1,100,000	0	0	100%
3	Preparacion de terreno limpieza y tala de arboles	M2	240.0	10,400	2,496,000	100%	2,280,000	0	216,000	100%
4	Desmonte de puente existente mecanizado	M2	189.0	127,640	24,123,960	100%	24,123,960	0	0	100%
5	Reposicion de pilares rolliso de 0.50cm Ø madera	UN	12.0	2,700,000	32,400,000	100%	32,400,000	0	0	100%
6	Ataguia metalico de 0.70cm Ø x 1.5m, para refuerzo de pilares chapa N° 12 2.5mm	UN	12.0	1,410,000	16,920,000	54%	9,200,000	0	7,720,000	54%
7	H°A° para base de pilares	M3	4.0	2,850,000	11,400,000	0%	0	0	11,400,000	0%
8	Reposicion de vigas deterioradas de 16"x9" x 5.5m	UN	4.0	2,200,000	8,800,000	0%	8,800,000	0	0	0%
9	Montaje mecanizado, reposicion de guarda rueda, tablero superior, contra huella y baranda.	M2	189.0	365,980	69,170,220	0%	21,500,000	0	47,670,220	0%
10	Refuerzo de parte dañada con laminas metalicas, provision de bulones y clavos y pintura de baranda	GL	1.0	8,000,000	8,000,000	0%	0	0	8,000,000	0%
	Limpieza Final	GL	1.0	1,500,000	1,500,000	0%	0		1,500,000	0%
					175,910,180		**99,403,960**	**0**	**76,506,220**	

TOTAL SOLICITADO	**99,403,960**
ANTICIPO RECIBIDO	**0**
FONDO DE REPARO 5%	**4,970,198**
TOTAL CERTIFICADO Nro 1	**94,433,762**

DILCE TALAVERA

T&A CONSTRUCCIONES
Florida casi Laureles Luque Paraguay
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com
Cel: 0981 270 444

Franco D. Arce S.
Técnico en Construcciones Civiles
Patente N° 104

T&A CONSTRUCCIONES
Manantiales e/ Cap. Ibañez Rojas y Cap. Juan Amarilla - Luque, Py.
0981 270 444 - 0986 493 600
talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com