Caacupé 10 de diciembre del 2025

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo por medio del presente, sobre el Exp. Nº 33.165 folio 1241 de fecha 02/12/2025 en donde solicita el pago del CERTIFICADO DE OBRAS Nª 02, de la licitación de CONTRATACION DE MENOR CUANTIA Nº 19/2025 – CONTRATO Nº 21/2025 cuya denominación es "CONSTRUCCION DE BLOQUE DE 3 AULAS 5.80X6.80M CON TECHOS DE CHAPAS TERMOACUSTICAS EN LA ESCUELA BASICA N° 958 CAMPAMENTO AZCURRA – FONAE "ID 473.673, según planilla y computo métricos presentados por la Empresa HZ SISTEMAS, EQUIPAMIENTOS, TRANSPORTES CON RUC: 2250127-4 que se detallan a continuación según planilla adjunta.

EL monto del certificado 2: 231.372.343 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES).----------

Por tal motivo solicitamos el pago correspondiente a la Certificación ya que cumple con las condiciones establecidas en el contrato

EVELYN G. FUNES
FISCALIZADOR MUNICIPAL

LIC. SILVIO RAMIREZ
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solís c/ Boqueron y Alberdi
Teléfonos 0511 242382 - 242384
Paraguay

PLANILLA DE FISCALIZACION DE OBRAS 02

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

Construccion de Bloque de 3 aulas - 5,80 x 6,80 m con techo de chapas termoacústicas en la Esc. Bas. N° 958 "Campamento Azcurra" - Compañía Azcurra - ID 473673

Nº	RUBRO	UNID.	MONTO CONTRACTUAL			fiscalizacion 02		
			Cantidad	P. Unitario	P. Total	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Preparación de la obra:Limpieza y preparación del terreno	m2	186,00	14.190	2.639.340	0,00	14.190	-
2	Replanteo	m2	186,00	6.200	1.153.200	0,00	6.200	-
3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.556.000	1.556.000	0,00	1.556.000	-
4	Excavación y carga de cimiento de PBC	m3	32,70	549.000	17.952.300	0,00	549.000	-
5	Estructura de H° A°: Vigas y dado de H° A°	m3	3,38	3.067.000	10.366.460	0,00	3.067.000	-
6	Encadenados de H° A°	m3	5,27	2.908.000	15.325.160	0,00	2.908.000	-
7	Loseta puerta de acceso	gl	3,00	505.000	1.515.000	0,00	505.000	-
8	Muros de nivelación: De 0,30 m.	m2	19,00	235.000	4.465.000	0,00	235.000	-
9	Muros de nivelación: De 0,45 m.	m2	7,20	294.000	2.116.800	0,00	294.000	-
10	Muros de nivelación: De 0,60 m. p/ pilares	m2	1,30	478.000	621.400	0,00	478.000	-
11	Relleno y apisonado de interiores	m3	69,00	132.000	9.108.000	18,40	132.000	2.428.800
12	Aislación asfáltica:De 15 cm de ancho - Horizontal	ml	55,80	29.700	1.657.260	32,40	29.700	962.280
13	Aislación asfáltica:De 30 cm de ancho - Horinzontal	ml	21,40	47.000	1.005.800	0,00	47.000	-
14	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	m2	10,00	130.000	1.300.000	0,00	130.000	-
15	Muros de elevación:De 0,30 para revocar	m2	26,60	238.000	6.330.800	0,00	238.000	-
16	Muros de elevación:De 0,15 visto una cara lad. Semiprensado macizo	m2	95,00	148.000	14.060.000	44,40	148.000	6.571.200

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

17	Muros de elevación:De 0,30 visto ambas caras lad. Semiprensado macizo	m2	68,60	280.200	19.221.720	0,00	280.200	-
18	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	48,00	43.800	2.102.400	0,00	43.800	-
19	Pilares:De 0,38 x 0,38 m. visto para corredor, de ladrillos semiprensados macizos	ml	15,40	190.000	2.926.000	7,20	190.000	1.368.000
20	Techo de chapas termoacusticas trapezoidal, prepintada color ceramico Techo:(ext), color blanco (int). e: 7,5 cm, nucleo de polietireno expandido EPS. Certif. por la INTN. Estructura metalica de soporte: vigas, correas y listón de boca con de perfiles tipo C s/detalle	m2	246,60	438.000	108.010.800	100,10	438.000	43.842.447
21	Revoques:De paredes interior y exterior a una capa	m2	194,50	46.000	8.947.000	124,20	46.000	5.713.200
22	De viga cumbrera y galería de H° A°	m2	43,10	46.100	1.986.910	0,00	46.100	-
23	Moldura lineal en balancines	ml	116,40	53.900	6.273.960	0,00	53.900	-
24	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	m2	172,50	56.500	9.746.250	72,30	56.500	4.084.950
25	Carpeta base para piso de porcelanato	m2	172,50	42.500	7.331.250	72,00	42.500	3.060.000
26	Piso de porcelanato, acabado mate de 60x60 cm.	m2	172,50	176.300	30.411.750	72,00	176.300	12.693.600
27	Zócalo de porcelanato, acabado mate, de 8x60 cm.	ml	100,00	24.800	2.480.000	50,00	24.800	1.240.000
28	Puerta metálica c/ marco y herrajes de 1,20 x 2,10 m.	un	3,00	2.598.000	7.794.000	3,00	2.598.000	7.794.000
29	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,68 m.	m2	30,96	479.000	14.829.840	30,96	479.000	14.829.840
30	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	86,00	42.000	3.612.000	86,00	42.000	3.612.000
31	Pinturas:De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	m2	194,50	22.600	4.395.700	194,50	22.600	4.395.700
32	Pinturas:De paredes revocadas al látex	m2	194,50	27.600	5.368.200	194,50	27.600	5.368.200
33	Pinturas:De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático)	m2	27,80	29.900	831.220	27,80	29.900	831.220
34	Pinturas:De viga galería al látex	m2	43,10	46.000	1.982.600	43,10	46.000	1.982.600
35	Pinturas:De balancines con pintura sintética	m2	30,96	43.100	1.334.376	30,96	43.100	1.334.376

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

36	Pinturas:De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático)	m2	232,00	34.100	7.911.200	232,00	34.100	7.911.200
37	Pinturas:De puerta metálica con pintura sintética	m2	16,50	43.100	711.150	16,50	43.100	711.150
38	Pinturas:De correas y vigas con pintura sintética de acabado mate	m2	143,00	45.200	6.463.600	143,00	45.200	6.463.600
39	Pinturas:Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	64,00	37.800	2.419.200	64,00	37.800	2.419.200
40	Vidrios dobles de 4 mm	m2	30,96	279.000	8.637.840	15,66	279.000	4.369.140
41	Desague pluvial:Canaleta y caño de bajada Nº 24 - desarrollo 33 cm.	ml	64,00	85.200	5.452.800	34,00	85.200	2.896.800
42	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso	m2	34,80	119.000	4.141.200	0,00	119.000	-
43	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	un	36,00	138.000	4.968.000	36,00	138.000	4.968.000
44	Instalación de tableros comando TC	un	36,00	130.000	4.680.000	36,00	130.000	4.680.000
45	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	un	24,00	138.500	3.324.000	24,00	138.500	3.324.000
46	Alimentación de los circuitos de luces y tomas	un	48,00	155.600	7.468.800	25,90	155.600	4.030.040
47	Alimentación de los circuitos de AA	un	12,00	172.600	2.071.200	6,00	172.600	1.035.600
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	24,00	155.000	3.720.000	0,00	155.000	-
49	Alimentación de los circuitos del TC	un	36,00	145.000	5.220.000	21,00	145.000	3.045.000
50	Alimentación de los circuitos de toma computadores	un	102,00	186.500	19.023.000	102,00	186.500	19.023.000
51	Alimentación 2x6mm NYY al tablero existente	ml	25,00	55.900	1.397.500	15,00	55.900	838.500
52	Artefactos tipo colgante de aluminio con foco led de 40 W.	un	6,00	195.600	1.173.600	6,00	195.600	1.173.600
53	Artefactos tipo colgante de aluminio con foco led de 40 W.	un	12,00	195.600	2.347.200	12,00	195.600	2.347.200
54	Artefactos con portalámpara adosado c/ foco led de 25 W. c/ fotocélula en galería	un	6,00	101.900	611.400	6,00	101.900	611.400
55	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	un	1,00	661.500	661.500	1,00	661.500	661.500
56	Tablero TC de 6 AG	un	3,00	216.000	648.000	3,00	216.000	648.000
57	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	un	3,00	209.000	627.000	3,00	209.000	627.000

MUNICIPALIDAD DE CA... DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

58	Registro eléctrico de 30x30x70 cm.	un	3,00	321.000	96[illegible]00	3,00	321.000	963.000
59	Rampa	gl	1,00	832.000	832.000	0,00	832.000	-
60	Pizarrones (según detalle)	un	3,00	1.604.000	4.812.000	3,00	1.604.000	4.812.000
61	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	un	12,00	685.000	8.220.000	12,00	685.000	8.220.000
62	Equipo de AA, tipo split de 24000 BTU	un	3,00	6.720.000	20.160.000	3,00	6.720.000	20.160.000
63	Limpieza final	gl	1,00	3.321.000	3.321.000	1,00	3.321.000	3.321.000
	Total				**462.744.686**			**231.372.343**
	SON GUARANIES: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES .----------							

.....

EVELYN GABRIELA FUNES
FISCALIZADORA MUNICIPAL

.....

LIC. SILVIO VALIENTE
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner