A : **ESCR. SERGIO GODOY AYALA**
INTENDENTE MUNICIPAL

DE : **ING. ANA GABRIELA DURÉ ZELAYA**
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra "**CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO E ILUMINACION EN LA PLAZA KURT DROESE DE LA COLONIA MARANGATÚ",** del distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 199/2022 - ID Nº 417585**. Adjudicado a la Firma **Eliel Construcciones de Eliel Soares de Almeida - RUC: 6506256-6.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1: Cartel de Obra de estructura metálica de 2x1,5 ml	100%
Rubro Nº 2: Limpieza y preparación del terreno	100%
Rubro Nº 3: Excavación para cimiento	100%
Rubro Nº 4: Encadenado inferior y superior Hº Aº	100%
Rubro Nº 5: Zapatas de Hº Aº	100%
Rubro Nº 6: Pilar de Hº Aº	100%
Rubro Nº 7: Contrapiso de cascote sobre terreno natural	100%
Rubro Nº 8: Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo hueco	100%
Rubro Nº 9: Mampostería de 0,15 hueco para revocar	100%
Rubro Nº 10: Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	100%
Rubro Nº 11: Instalación de sanitario con caja acoplada	100%
Rubro Nº 12: Instalación de lavatorio con pedestal	100%
Rubro Nº 13: Instalación de mictorio	100%
Rubro Nº 14: Construcción de losa de H°A° para techo	100%
Rubro Nº 15: Aislación en muros de 0,15 y Cubierta	100%
Rubro Nº 16: Puerta Metálica de 0,80 x 2,10 con herrajes y cerraduras	100%
Rubro Nº 17: Ventana tipo balancín con vidrio	100%
Rubro Nº 18: Látex acrílico paredes y vigas	100%
Rubro Nº 19: Pintura sintética para abertura metálica	100%
Rubro Nº 20: Piso Cerámico 30x30 P15 y revestido de azulejo	100%
Rubro Nº 21: Guarda Obra SS.HH	100%
Rubro Nº 22: Instalación de agua corriente incluyendo caños y accesorios	100%
Rubro Nº 23: Cámara séptica y pozo ciego	100%
Rubro Nº 24: Construcción e instalaciones de red eléctricas	100%
Rubro Nº 25: Postes de iluminación de 7200 y artefactos	100%
Rubro Nº 26: Postes de iluminación de 12200 y artefactos	100%
Rubro Nº 27: Alumbrado led 100w 6500k	100%
Rubro Nº 28: Cableado tipo presamblado 2x16	100%
Rubro Nº 29: Instalación de asiento de hormigón	100%
Rubro Nº 30: Limpieza final de la obra	100%

Ana Gabriela Duré Zelaya
Ingeniera Civil
Registro Nº 3543

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma quedando como garantía el Fondo de Reparo de 5% de valor total del contrato.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los once días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

.....

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya.
Dirección y Fiscalización de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

Eliel Construcciones

DE ELIEL SOARES DE ALMEIDA

RUC: 6506256-6

CELULAR: 0983-221045

Calle Ñangapiry e/ Alecrín – Nueva Esperanza

OBRA: Construcción de Baño Sexado e Iluminación en la Plaza de la Colonia Marangatú

CONTRATO: Nº 199/2022 - ID Nº 417585

UBICACIÓN: Plaza Kurt Droese de la Colonia Marangatú, Distrit Esperanza

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2022

CERTIFICACION FINAL

	DESCRIPCION DE OBRA	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Porcentajes			Cantidades Certificadas			Monto Certifica	
						% Anterior	% Presente	% Acumul.	Anterior	Presente	Acumulado	Presente	Anterior
1	Cartel de Obra de estructura metálica de 2x1,5 ml	Un	1	2.000.000	2.000.000	0%	100%	100%	0,00	1,00	1,00	2.000.000	0
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	6	10.000	60.000	100%	0%	100%	6,00	0,00	6,00	0	60.000
3	Excavación para cimiento	M3	1	60.000	60.000	100%	0%	100%	1,00	0,00	1,00	0	60.000
4	Encadenado inferior y superior Hº Aº	Ml	21	145.000	3.045.000	100%	0%	100%	21,00	0,00	21,00	0	3.045.000
5	Zapatas de Hº Aº	M3	0,5	1.850.000	925.000	100%	0%	100%	0,50	0,00	0,50	0	925.000
6	Pilar de Hº Aº	M3	0,54	1.850.000	999.000	100%	0%	100%	0,54	0,00	0,54	0	999.000
7	Contrapiso de cascote sobre terreno natural	M2	7,8	68.000	530.400	100%	0%	100%	7,80	0,00	7,80	0	530.400
8	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo hueco	M2	3,6	200.000	720.000	100%	0%	100%	3,60	0,00	3,60	0	720.000
9	Mampostería de 0,15 hueco para revocar	M2	36	135.000	4.860.000	100%	0%	100%	36,00	0,00	36,00	0	4.860.000
10	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	M2	42	50.000	2.100.000	0%	100%	100%	0,00	42,00	42,00	2.100.000	0
11	Instalación de sanitario con caja acoplada	Un	2	750.000	1.500.000	0%	100%	100%	0,00	2,00	2,00	1.500.000	0
12	Instalación de lavatorio con pedestal	Un	2	400.000	800.000	0%	100%	100%	0,00	2,00	2,00	800.000	0
13	Instalación de mictorio	Un	1	350.000	350.000	0%	100%	100%	0,00	1,00	1,00	350.000	0
14	Construcción de losa de HºAº para techo	M3	0,9	2.500.000	2.250.000	100%	0%	100%	0,90	0,00	0,90	0	2.250.000
15	Aislación en muros de 0,15 y Cubierta	M2	7,8	42.500	331.500	0%	100%	100%	0,00	7,80	7,80	331.500	0
16	Puerta Metálica de 0,80 x 2,10 con herrajes y cerraduras	Un	2	1.250.000	2.500.000	0%	100%	100%	0,00	2,00	2,00	2.500.000	0
17	Ventana tipo balancín con vidrio	Un	2	500.000	1.000.000	0%	100%	100%	0,00	2,00	2,00	1.000.000	0
18	Látex acrílico paredes y vigas	M2	42	50.000	2.100.000	0%	100%	100%	0,00	42,00	42,00	2.100.000	0
19	Pintura sintética para abertura metálica	M2	2,94	40.000	117.600	0%	100%	100%	0,00	2,94	2,94	117.600	0
20	Piso Cerámico 30x30 P15 y revestido de azulejo	M2	45	90.000	4.050.000	0%	100%	100%	0,00	45,00	45,00	4.050.000	0
21	Guarda Obra SS.HH	Ml	10	80.000	800.000	0%	100%	100%	0,00	10,00	10,00	800.000	0
22	Instalación de agua corriente incluyendo caños y accesorios	Gl	1	4.620.000	4.620.000	100%	0%	100%	1,00	0,00	1,00	0	4.620.000
23	Cámara séptica y pozo ciego	Gl	1	4.350.000	4.350.000	100%	0%	100%	1,00	0,00	1,00	0	4.350.000
24	Construcción e instalaciones de red eléctricas	Gl	1	2.800.000	2.800.000	100%	0%	100%	1,00	0,00	1,00	0	2.800.000
25	Postes de iluminación de 7200 y artefactos	Un	8	1.550.000	12.400.000	100%	0%	100%	8,00	0,00	8,00	0	12.400.000
26	Postes de iluminación de 12200 y artefactos	Un	1	1.800.000	1.800.000	100%	0%	100%	1,00	0,00	1,00	0	1.800.000

Eliel Soares de Almeida

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Ana Gabriela Duré Z.
Ingeniera Civil
Registro N° 3
Fiscal de Obra

27	Alumbrado led 100w 6500k	Un	13	750.000	9.750.000	0%	100%	100%	0,00	13,00	13,00	9.750.000	0
28	Cableado tipo presamblado 2x16	Ml	270	15.500	4.185.000	100%	0%	100%	270,00	0,00	270,00	0	4.185.000
29	Instalación de asiento de hormigón	Un	10	1.150.000	11.500.000	0%	100%	100%	0,00	10,00	10,00	11.500.000	0
30	Limpieza final de la obra	Gl	1	1.200.000	1.200.000	0%	100%	100%	0,00	1,00	1,00	1.200.000	0
	TOTAL				83.703.500							40.099.100	43.604.400

TOTAL CERTIFICACION	40.099.100
FONDO DE REPARO (5%)	2.004.955
TOTAL A COBRAR	38.094.145
SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO.-	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Fiscal de Obras

Ing. Civil Ana Gabriela Duré Zelaya
Fiscal de Obras de la Municipalidad de Nueva Esperanza

Eliel Soares de Almeida
Contratista
RUC 6506256-6

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6