LOTE NRO: 1							Certificado N° 1								
Ítems del llamado Construcción de Obras en el Campus y Filial de Capitán Meza Plurianual 2022 - 2023 con ID: 419782															
Facultad de Ingeniería , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	**72131601-002**	**Preparación de obra**	**Unidad**	**1**	**9.644.000**	**9.644.000**									
1.1		Obrador para personal - medidas 5m.x3m.	Unidad Medida Global	1	1.643.000	1.643.000		1,00	1,00		100,00%	100,00%	-	1.643.000	1.643.000
1.2		Cartel de Obra 2,00m x1,50m de lona Vinilica con Estructura Metálica y Soporte para suelo con dado de hormigón.	Unidad Medida Global	1	1.089.000	1.089.000		1,00	1,00		100,00%	100,00%	-	1.089.000	1.089.000
1.3		Retiro de ventana	Unidad	5	91.000	455.000		5,00	5,00		100,00%	100,00%	-	455.000	455.000
1.4		Retiro de puerta metálica con recuperación	Unidad	4	91.000	364.000		2,00	2,00		50,00%	50,00%	-	182.000	182.000
1.5		Retiro de puerta placa con marco	Unidad	2	91.000	182.000		2,00	2,00		100,00%	100,00%	-	182.000	182.000
1.6		Retiro de artefactos sanitarios	Unidad	6	46.000	276.000		6,00	6,00		100,00%	100,00%	-	276.000	276.000
1.7		Replanteo de obra	Metros cuadrados	295,5	6.000	1.773.000		143,00	143,00		48,39%	48,39%	-	858.000	858.000
1.8		Baño químico	Unidad Medida Global	1	2.490.000	2.490.000		0,20	0,20		20,00%	20,00%	-	498.000	498.000
1.9		Vallado perimetral de Obra de chapa	Metro lineal	14	98.000	1.372.000		14,00	14,00		100,00%	100,00%	-	1.372.000	1.372.000
2	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural**	**Metros cúbicos**	**1**		**1.073.000**			-		-	-	-	-	-
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	8,5	74.000	629.000		8,50	8,50		100,00%	100,00%	-	629.000	629.000
2.2		Excavación para encadenado inferior	Metros cúbicos	5	74.000	370.000		5,00	5,00		100,00%	100,00%	-	370.000	370.000
2.3		Excavación para cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	1	74.000	74.000		1,00	1,00		100,00%	100,00%	-	74.000	74.000
3	**72102905-001**	**Relleno y compactación de terreno**	**Metros cúbicos**	**1**		**1.391.500**									
3.1		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	12,65	110.000	1.391.500		12,65	12,65		100,00%	100,00%	-	1.391.500	1.391.500
4	**72103003-001**	**Servicio de Demolición**	**Metros cuadrados**	**1**		**7.977.400**			-		-	-	-	-	-
4.1		Piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	20	12.000	240.000		20,00	20,00		100,00%	100,00%	-	240.000	240.000
4.2		Canteros de ladrillo común	Metros cuadrados	4	13.000	52.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
4.3		Piso cerámico calcáreo	Metros cuadrados	185,79	20.000	3.715.800			-		0,00%	0,00%	-	-	-
4.4		Techo de teja con estructura de madera	Metros cuadrados	62,2	22.000	1.368.400		62,20	62,20		100,00%	100,00%	-	1.368.400	1.368.400
4.5		Machimbre	Metros cuadrados	62,2	14.000	870.800		62,20	62,20		100,00%	100,00%	-	870.800	870.800
4.6		Demolición de mampostería y retiro	Metros cuadrados	108,15	16.000	1.730.400		108,15	108,15		100,00%	100,00%	-	1.730.400	1.730.400
5	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro**	**Metros cúbicos**	**1**		**400.000**									
5.1		Muro de contención de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 60cm de espesor	Metros cúbicos	1	400.000	400.000		1,00	1,00		100,00%	100,00%	-	400.000	400.000
6	**72131601-004**	**Colocación de hormigón armado**	**Metros cúbicos**	**1**		**78.460.900**			-		-	-	-	-	-
6.1		Zapatas	Metros cúbicos	3,47	2.200.000	7.634.000		1,92	1,92		55,33%	55,33%	-	4.224.000	4.224.000
6.2		Pilares	Metros cúbicos	3,3	2.800.000	9.240.000		2,10	2,10		63,64%	63,64%	-	5.880.000	5.880.000
6.3		Viga Encadenado inferior y superior	Metros cúbicos	6,27	2.500.000	15.675.000		1,80	1,80		28,71%	28,71%	-	4.500.000	4.500.000
6.4		Pilotines para apoyo de viga para cantero	Metros cúbicos	0,51	2.900.000	1.479.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
6.5		Viga Encadenado sobre pilotines a nivel del suelo natural	Metros cúbicos	1,54	2.500.000	3.850.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
6.6		Base para prensa hidráulica	Metros cúbicos	0,58	2.100.000	1.218.000		0,58	0,58		100,00%	100,00%	-	1.218.000	1.218.000
6.7		Pileta de curado	Metros cúbicos	0,64	2.900.000	1.856.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
6.8		Losa sobre canal de desague, de 0,6m de ancho, e=10cm	Metros cuadrados	3,12	290.000	904.800			-		0,00%	0,00%	-	-	-
6.9		Piso de hormigón alisado con mallas electrosoldadas, e=8cm con juntas de dilatación de 1 cm (por bloque no superar los 6 m2 de superficie).	Metros cuadrados	281,57	130.000	36.604.100			-		0,00%	0,00%	-	-	-
7	**72131601-005**	**Mampostería**	**Metros cuadrados**	**1**		**19.170.000**			-		-	-	-	-	-
7.1		Mampostería de ladrillo hueco, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6mm en tres sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	181,64	100.000	18.164.000		66,00	66,00		36,34%	36,34%	-	6.600.000	6.600.000
7.2		Mampostería de ladrillo común, espesor 0,15m para contenedor de materiales. Incluye envarillado 2 Ø de 6 mm en dos sectores de la mampostería.	Metros cuadrados	10,06	100.000	1.006.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
8	**72131601-999**	**Construcción y/o colación de dintoles**	**Metro lineal**	**1**		**649.600**			-						
8.1		Dintel de varilla de 2 Ø de 8 mm. sobre aberturas	Metro lineal	20,3	32.000	649.600			-		0,00%	0,00%	-	-	-
9	**72131601-006**	**Aislación**	**Metros cuadrados**	**1**		**783.600**			-		-	-	-	-	-
9.1		Horizontal con mortero 1:3 con hidrófugo y asfalto	Metros cuadrados	26,12	30.000	783.600			-		-	-	-	-	-
10	**72131601-008**	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**1**		**15.723.700**			-		-	-	-	-	-
10.1		Impermeable exterior 1:3 con hidrófugo a dos capas mas fino	Metros cuadrados	65,04	55.000	3.577.200			-		0,00%	0,00%	-	-	-
10.2		Recuadro en Ventanas	Metro lineal	37,6	35.000	1.316.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
10.3		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	216,61	50.000	10.830.500		58,83	58,83		27,16%	27,16%	-	2.941.500	2.941.500
11	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**10.860.000**			-		-	-	-	-	-
11.1		Ventana doble hoja corrediza (incluye vidrios fumé de 8mm espesor incoloro). 2,50x1,00 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	5	1.700.000	8.500.000			-		-	-	-	-	-
11.2		Ventana doble hoja corrediza (incluye vidrios fumé de 6mm espesor incoloro). 0,90x0,50 m. Con carpintería de aluminio color negro. Según diseño	Unidad	2	280.000	560.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-

Ing. Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

11.3		Puerta placa de cedro o similar de 0,70x2,10 m. Incluye marco de yvyra pyta de 2"x5",contramarco,c/barniz manos necesaria incluye herrajes y cerradura.	Unidad	2	900.000	1.800.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
12	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos**	**Metros cuadrados**	**1**		**4.175.600**			-		-	-	-	-	-
12.1		Revestimiento cerámico	Metros cuadrados	30	110.000	3.300.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
12.2		Contrapiso de cascotes compactado, espesor 8cm	Metros cuadrados	6	39.000	234.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
12.3		Carpeta de asiento tipo alisado para piso cerámico	Metros cuadrados	6	30.000	180.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
12.4		Zócalo cerámico	Metro lineal	11,54	40.000	461.600			-		0,00%	0,00%	-	-	-
13	**72131601-007**	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**Metros cuadrados**	**1**		**56.584.200**			-		-	-	-	-	-
13.1		Techo de chapa de zinc sinusoidal Nº 26 sobre estructura de cabriada metálica con perfiles metálicos tipo "U", "C" y "L" s/ diseño y especificaciones que se adjuntan en plano de cálculo estructural.	Metros cuadrados	116,12	240.000	27.868.800		45,00	45,00		38,75%	38,75%	-	10.800.000	10.800.000
13.2		Aislación con polietileno expandido aluminizado una cara de 10 mm.	Metros cuadrados	116,12	50.000	5.806.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
13.3		Cielorraso de madera de machimbre en galeria sobre estructura de madera (incluye pintura al barniz manos necesarias) y escotilla de acceso en galería	Metros cuadrados	38,5	149.000	5.736.500			-		0,00%	0,00%	-	-	-
13.4		Cielorraso de PVC (blanco) con estructura de soporte metálico según diseño	Metros cuadrados	104	110.000	11.440.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
13.5		Cornisa de madera para cielorraso incluye pintura al barniz, manos necesarias	Metro lineal	97,98	20.000	1.959.600			-		-	-	-	-	-
13.6		Babeta de chapa galvanizada N°24	Metro lineal	19,45	194.000	3.773.300			-		0,00%	0,00%	-	-	-
14	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Metros cuadrados**	**1**		**12.617.600**			-		-	-	-	-	-
14.1		Interiores al látex con enduido, manos necesarias	Metros cuadrados	180,56	30.000	5.416.800			-		0,00%	0,00%	-	-	-
14.2		Interiores al látex, manos necesarias	Metros cuadrados	88,85	26.000	2.310.100			-		0,00%	0,00%	-	-	-
14.3		Barnizado para puertas de madera	Metros cuadrados	6,72	35.000	235.200			-		0,00%	0,00%	-	-	-
14.4		De silicona para Ladrillos vistos con impermeabilizantes, manos necesarias	Metros cuadrados	121,18	25.000	3.029.500			-		0,00%	0,00%	-	-	-
14.5		Exterior al látex, manos necesarias	Metros cuadrados	65,04	25.000	1.626.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
15	**72101510-005**	**Construcción de desagüe pluvial**	**Metro lineal**	**1**		**1.236.000**			-		-	-	-	-	-
15.1		Caños de bajada de pvc de 100 mm	Metro lineal	9	59.000	531.000			-		-	-	-	-	-
15.2		Registro , con mampostería de ladrillo común 0,15m y fondo de ladrillo común, 40x40cm, incluye rejilla metálica	Unidad	3	235.000	705.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**	**Unidad**	**1**		**15.178.000**			-		-	-	-	-	-
16.1		Cajas metálicas hexagonales	Unidad	19	7.000	133.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.2		Cajas metálicas rectangulares para puntos y tomas	Unidad	12	7.000	84.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.3		Fotocélula de 6A incluye base	Unidad	1	182.000	182.000			-		-	-	-	-	-
16.4		Panel LED de adosar circular de 18W, luz fría	Unidad	2	98.000	196.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.5		Panel LED de adosar cuadrado de 18W, luz fría	Unidad	15	98.000	1.470.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.6		Artefacto de adosar por pared con lámpara LED de 12w	Unidad	3	82.000	246.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.7		Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.8		Caño de Electroducto 1 " de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000			-				-	-	-
16.9		Cable de 2 mm²	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.10		Cable de 4 mm²	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000									
16.11		Circuito eléctrico para ventiladores Incluye cables	Unidad Medida Global	1	380.000	380.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.12		Circuito para Luz de Emergencia Incluye cables	Unidad Medida Global	1	330.000	330.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.13		Llave TM de 1x16A	Unidad	6	72.000	432.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.14		Llave TM. de 3x20A.	Unidad	1	170.000	170.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.15		Interruptor simple y toma medio con puesta a tierra	Unidad	2	66.000	132.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.16		Interruptor simple	Unidad	1	66.000	66.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.17		Interruptor doble	Unidad	1	105.000	105.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.18		Toma corriente tipo Schuko con puesta a tierra	Unidad	2	66.000	132.000									
16.19		Toma corriente doble con puesta a tierra	Unidad	10	107.000	1.070.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.20		Tablero seccional metálico de embutir con barras de RST, N y T para 16 llaves TM y 1 llave de corte general.	Unidad	1	1.250.000	1.250.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
16.21		Conexión de tablero general a tablero seccional con cable de 4x6mm², incluye tierra con cable 1x4mm² y jabalina copperweld 5/8" x 2,5m. de longitud.	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**8.310.000**			-		-	-	-	-	-
17.1		Alimentación de agua corriente hasta artefactos sanitarios con cañerías de pvc 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.980.000	1.980.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.2		Provisión e Instalación de llave de paso 1/2" cromado	Unidad	2	170.000	340.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.3		Provisión y Colocación de rejillas de piso sifonada 10cm x10cm	Unidad	2	157.000	314.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.4		Cañería de PVC Ø 1/2"	Unidad Medida Global	1	550.000	550.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.5		Registro de 40x40 cm con doble tapa de hormigón	Unidad	1	850.000	850.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-

Ing. Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1

17.6		Caño de PVC de Ø40mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.7		Caño de PVC de Ø50mm con accesorios en baños	Unidad Medida Global	1	620.000	620.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.8		Caño de PVC de Ø100mm con accesorios en baño	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.9		Caño de PVC flexible - para lavatorio baño	Unidad	2	55.000	110.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.10		Provisión y colocación de Inodoro blanco o color con cisterna baja	Unidad	2	498.000	996.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.11		Provisión y colocación de Lavatorio	Unidad	2	370.000	740.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.12		Provisión y colocación de Portarrollos	Unidad	2	53.000	106.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
17.13		Espejo de 0,70x0,90 m. con elementos de fijación	Unidad	2	227.000	454.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
18	**72131601-002**	**Preparación de obra - Accesibilidad**	**Unidad**	**1**		**765.500**			-		-	-	-	-	-
18.1		Retiro de árboles	Unidad	3	186.000	558.000		3,00	3,00		100,00%	100,00%	-	558.000	558.000
18.2		Replanteo	Metros cuadrados	41,5	5.000	207.500		41,50	41,50		100,00%	100,00%	-	207.500	207.500
19	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural - Accesibilidad**	**Metros cúbicos**	**1**		**1.126.500**			-		-	-	-	-	-
19.1		Excavación para cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	15,02	75.000	1.126.500		15,02	15,02		100,00%	100,00%	-	1.126.500	1.126.500
20	**72101703-003**	**Construcción de muralla o muro - Accesibilidad**	**Metros cúbicos**	**1**		**19.552.000**			-		-	-	-	-	-
20.1		Muro de contención de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 40cm de espesor	Metros cúbicos	15,02	400.000	6.008.000		15,02	15,02		100,00%	100,00%	-	6.008.000	6.008.000
20.2		Muro de contención de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 60cm de espesor	Metros cúbicos	33,86	400.000	13.544.000		33,86	33,86		100,00%	100,00%		13.544.000,00	13.544.000
21	**72102905-001**	**Relleno y compactación de terreno - Accesibilidad**	**Metros cúbicos**	**1**		**1.290.300**			-		-	-	-	-	-
21.1		Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	12,65	102.000	1.290.300		12,65	12,65		100,00%	100,00%	-	1.290.300	1.290.300
22	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos - Accesibilidad**	**Metros cuadrados**	**1**		**2.292.300**			-		-	-	-	-	-
22.1		Contrapiso de cascotes compactado, espesor 8cm	Metros cuadrados	28,5	39.000	1.111.500		28,50	28,50		100,00%	100,00%	-	1.111.500	1.111.500
22.2		Carpeta de e=2cm con hidrófugo	Metros cuadrados	28,8	41.000	1.180.800		28,80	28,80		100,00%	100,00%	-	1.180.800	1.180.800
23	**72102602-010**	**Colocación de pasamano - Accesibilidad**	**Metro lineal**	**1**		**8.700.000**			-		-	-	-	-	-
23.1		Barandilla con parantes metálicos de 10cmx10cm (cada un metro), pasamanos de caños metálicos 1 1/2", caños de metálicos de 1" horizontales. Incluye pintura. Según diseño	Metro lineal	30	290.000	8.700.000		30,00	30,00		100,00%	100,00%	-	8.700.000	8.700.000
24	**72131601-014**	**Escalera - Accesibilidad**	**Unidad**	**1**		**2.300.000**			-		-	-	-	-	-
24.1		Escalera de 6 escalones de 1,50m de ancho, h=30, C=18cm (Incluye cordones de ladrillo hueco, revocado, contrapiso y carpeta)	Unidad	1	1.000.000	1.000.000		1,00	1,00		100,00%	100,00%	-	1.000.000	1.000.000
24.2		Escalera de 6 escalones de 2,10m de ancho, h=30, C=18cm (Incluye cordones de ladrillo hueco, revocado, contrapiso y carpeta)	Unidad	1	1.300.000	1.300.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
25	**72103003-001**	**Servicio de Demolición - Conectividad**	**Metros cuadrados**	**1**		**3.636.000**			-		-	-	-	-	-
25.1		Demolición de piso de baldoson de cemento	Metros cuadrados	30,78	10.000	307.800		30,78	30,78		100,00%	100,00%	-	307.800	307.800
25.2		Demolición de canalón a cielo abierto	Metro lineal	30	65.000	1.950.000		14,60	14,60		48,67%	48,67%	-	949.000	949.000
25.3		Demolición de contrapiso	Metros cuadrados	68	17.000	1.156.000		45,50	45,50		66,91%	66,91%	-	773.500	773.500
25.4		Retiro y colocación de empedrado	Metros cuadrados	2,02	110.000	222.200		2,02	2,02		100,00%	100,00%	-	222.200	222.200
26	**72103004-001**	**Servicio de Excavación Estructural - Conectividad**	**Metro lineal**	**1**		**840.000**			-		-	-	-	-	-
26.1		Excavación de suelo	Metro lineal	140	6.000	840.000		125,00	125,00		89,29%	89,29%	-	750.000	750.000
27	**72102905-001**	**Relleno y compactación de terreno - Conectividad**	**Metros cúbicos**	**1**		**779.100**			-		-	-	-	-	-
27.1		Relleno y compactación del suelo	Metros cúbicos	11,13	70.000	779.100		11,13	11,13		100,00%	100,00%	-	779.100	779.100
28	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas - Conectividad**	**Metro lineal**	**1**		**9.688.000**			-		-	-	-	-	-
28.1		Caño Conduit de 20mm incluye elementos de sujeción	Metro lineal	6	28.000	168.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
28.2		Caño Electroducto 1.1/2" (incluye accesorios)	Metros	140	48.000	6.720.000		125,00	125,00		89,29%	89,29%	-	6.000.000	6.000.000
28.3		Registro 40x40 cm con tapa de hormigon, interior revocado, incluye excavación	Unidad Medida Global	7	400.000	2.800.000		7,00	7,00		100,00%	100,00%	-	2.800.000	2.800.000
29	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapisos - Conectividad**	**Metros cuadrados**	**1**		**11.110.500**			-		-	-	-	-	-
29.1		Contrapiso de cascote compactado de espesor de 8cm	Metros cuadrados	82	36.000	2.952.000		44,40	44,40		54,15%	54,15%	-	1.598.400	1.598.400
29.2		Baldoson 40x40 cm	Metros cuadrados	83,25	98.000	8.158.500		44,40	44,40		53,33%	53,33%	-	4.351.200	4.351.200
30	**72101510-005**	**Construcción de desagüe pluvial - Conectividad**	**Metro lineal**	**1**		**3.675.000**			-		-	-	-	-	-
30.1		Canalón a cielo abierto de ladrillo común con revoque hidrófugo, sección 60x25 cm	Metro lineal	15	191.000	2.865.000		15,00	15,00		100,00%	100,00%	-	2.865.000	2.865.000
30.2		Canalón a cielo abierto de ladrillo común con revoque hidrófugo, sección 60x40 cm	Metro lineal	3,6	225.000	810.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
31	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.800.000**			-		-	-	-	-	-
31.1		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	2.800.000	2.800.000			-		0,00%	0,00%	-	-	-
					Precio Total	**312.790.300**				**Monto Bruto Certificado Nº 1**			-	105.915.400	105.915.400
										Devolución de Anticipo (20%)			-	21.183.080	21.183.080
										Monto Neto Certificado Nº 1			-	**84.732.320**	84.732.320

Son Guaraníes: Ochenta y Cuatro Millones, Setecientos Treinta y Dos Mil, Trescientos Veinte.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC: 80054285-1