MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAP

CERTIFICADO N° 03

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en el Calle Sin Nombres, Desde Avda. Roque González de Sta. Cruz hasta Calle Boquerón.
Ubicación: Barrio San Miguel
Empresa: J.C. Construcciones

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con Cordón Cuneta en el Calle Sin Nombres, Desde Avda. Roque González de Sta. Cruz hasta Calle Boquerón - Barrio San Miguel. con ID: 416115

FECHA: 06/09/2022

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	16,20%
Ejecutado anterior:	60,01%
Ejecutado Acumulado:	76,21%

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto												MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LA CALLE SIN NOMBRE, DESDE AVDA. ROQUE GONZALEZ DE STA. CRUZ. HASTA CALLE BOQUERÓN - BARRIO SAN MIGUEL CON ID: 416115														
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
1	Limpieza general del terreno de obras	M2	1 555,5	604	939 522	1 555,5	0,00	1.555,50	0,00	100,00	939.522	0	939.522	0	100,00
2	Desmonte de pavimento tipo empedrado para construccion de baden de H° Entre Calle Sin Nombre y Avda. Roque Gonzalez de Sta. Cruz	M2	40,7	10 069	409 808	40,7	0,00	40,70	0,00	100,00	409.808	0	409.808	0	100,00
3	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico	M2	1 555,5	703	1 093 517	1 555,5	0,00	1.555,50	0,00	100,00	1.093.517	0	1.093.517	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresion adhesiva)	GL	1	1 182 080	1 182 080	1	0,00	1,00	0,00	100,00	1.182.080	0	1.182.080	0	100,00
5	Carteles de señalizacion de chapa N° 24 (0.30 x 0.80)	UN	4	329 637	1 318 548	4	0,00	4,00	0,00	100,00	1.318.548	0	1.318.548	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja	M2	1 555,5	2 500	3 888 750	1 555,5	0,00	1.555,50	0,00	100,00	3.888.750	0	3.888.750	0	100,00
7	Compactacion Mecanica de suelo	M2	1 555,5	2 534	3 941 637	1 555,5	0,00	1.555,50	0,00	100,00	3.941.637	0	3.941.637	0	100,00
8	Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m)	M2	1 278,5	6 910	8 834 435	1 278,5	0,00	1.278,50	0,00	100,00	8.834.435	0	8.834.435	0	100,00
9	CORDÓN CUNETA de Hormigon, desar 0,40m-0,30m alt libre 0.15m espesor de cordon 0,12m ancho libre de CUNETA 0,40 m espesor minimo de 0.12 m cargado insitu (1.3.3) en moldes metalicos con junta de dilatacion c/ 3m Terminacion vista en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	ML	456	76 330	34 806 480	392	64,00	456,00	0,00	100,00	29.921.360	4.885.120	34.806.480	0	100,00
10	CORDON ESCONDIDO de H° desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ	ML	14	51 771	724 794	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0	0	0	724.794	0,00
11	Pavimento tipo EMPEDRADO de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m)	M2	1 278,5	39 652	50 695 082	450,00	426,32	876,32	402,18	68,54	17.843.400	16.904.353	34.747.753	15.947.329	68,54
12	BADEN de H° espesor 0.12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1.3.3) Terminacion vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatacion de madera. -	ML	50	226 838	11 341 900	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	11.341.900	0	11.341.900	0	100,00
13	Entrepado con piedra triturada de 6ta. sobre pavimento empedrado	M2	1 278,5	2 514	3 214 149	0,00	0,00	0,00	1.278,50	0,00	0	0	0	3.214.149	0,00
14	Compactacion inicial, diaria y final	M2	1 275,5	3 033	3 868 592	0,00	0,00	0,00	1.275,50	0,00	0	0	0	3.868.592	0,00
15	Relleno y compactacion para soporte de cordon cuneta. Incluye pintura de cordon a la cal	ML	456	15 959	7 277 304	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0	0	0	7.277.304	0,00
16	Limpieza general y final del sitio de obras	M2	1 555,5	621	965 966	0,00	0,00	0,00	1.555,50	0,00	0	0	0	965.966	0,00
	SUB-TOTAL				134.502.563						80.714.957	21.789.473	102.504.430	31.998.133	76,21
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				134.502.563	MONTO DEL AVANCE						21.789.473			
						DESCUENTO FONDO REPARO (5%)						1.089.474			
SON: GUARANIES: Veinte millones setecientos mil.-						IMPORTE NETO A COBRAR						20.700.000			

Fiscal de obras

Ing. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

Representante Legal

JC Construcciones
Juan Carlos Casco
RUC: 1263490 - 5

Intendente Municipal