GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Bloque en Planta Alta en Facultad de Ciencias Contables UNP.

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PALMA MULTISERVICIÓS
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 21/02/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 616.348.719
ANTICIPO RECIBIDO 123.269.744

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 4

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	562.058.887	54.289.832	616.348.719
DESCUENTO ANTICIPO	123.269.744	0	123.269.744
OTROS CERTIFICADOS			0
TOTALES		54.289.832	

SON GUARANIES: Cincuenta y cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil ochocientos treinta y dos.----------

.....
p/ CONTRATISTA

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Bloque en Planta Alta en Facultad de Ciencias Contables UNP.

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la obra				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo	M2	533,00	4.851	2.585.583	533		533,00	2.585.583	0	2.585.583	100%
	Demolición de mampostería y adecuación para unión de bloques	un	1,00	1.940.001	1.940.001	1		1,00	1.940.001	0	1.940.001	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Vigas y Dados de Hºlº	M3	1,00	2.134.000	2.134.000	1		1,00	2.134.000	0	2.134.000	100%
	Pilares de H°A°	M3	8,00	2.134.000	17.072.000	8		8,00	17.072.000	0	17.072.000	100%
	Viga de H°A°	M3	12,00	2.134.000	25.608.000	12		12,00	25.608.000	0	25.608.000	100%
	Loza de H°A° Esp= 0,10m.	m3	13,00	2.134.000	27.742.000	13		13,00	27.742.000	0	27.742.000	100%
	Escalera de H°A°	un	1,00	4.850.000	4.850.000	1		1,00	4.850.000	0	4.850.000	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	470,00	101.851	47.869.970	470		470,00	47.869.970	0	47.869.970	100%
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,00	33.950	1.697.500	50		50,00	1.697.500	0	1.697.500	100%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	TECHO DE PANELES TIPO SANDWICH DE CHAPA PREPINTADA TRAPEZOIDAL CON AISLACION Y PLACA INFERIOR. (Incluye estructura metálica de soporte)	M2	470,00	339.500	159.565.000	470		470,00	159.565.000	0	159.565.000	100%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	940,00	33.950	31.913.000	940		940,00	31.913.000	0	31.913.000	100%
	de pilares, vigas y losa	m2	380,00	33.950	12.901.000	380		380,00	12.901.000	0	12.901.000	100%
	Contrapiso de Hº descascotes	M2	500,00	33.950	16.975.000	500		500,00	16.975.000	0	16.975.000	100%
	Carpeta alisada de cimento	M2	500,00	33.950	16.975.000	500		500,00	16.975.000	0	16.975.000	100%
	Piso ceramico de alto transito tipo PEI 5 (Incluye Huella y contrahuella de escalera)	M2	530,00	106.700	56.551.000	530		530,00	56.551.000	0	56.551.000	100%
	Zocalo cerámico	ML	150,00	38.800	5.820.000	120	30	150,00	4.656.000	1.164.000	5.820.000	100%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera tipo tablero de 1,20 x 2,10	UN	4,00	1.400.000	5.600.000	4		4,00	5.600.000	0	5.600.000	100%
	Puerta madera tipo tablero de 0,90 x 2,10	UN	2,00	1.200.000	2.400.000	2		2,00	2.400.000	0	2.400.000	100%
	puerta para boxes - laño 0,60 x 1,20	UN	4,00	801.000	3.204.000		4	4,00	0	3.204.000	3.204.000	100%
	Ventanas tipo blindex	un	22,00	1.200.000	26.400.000	22		22,00	26.400.000	0	26.400.000	100%
	Vidrios tipo blindex de 10mm para caja de escalera (incluye ventanas para sanitarios)	m2	74,00	533.163	39.454.062	37	37	74,00	19.727.031	19.727.031	39.454.062	100%
	Barandas metálicas	ml	72,00	240.000	17.280.000	65	7	72,00	15.600.000	1.680.000	17.280.000	100%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	940,00	21.340	20.059.600	470	470	940,00	10.029.800	10.029.800	20.059.600	100%
	De estructura metálica para techo	un	1,00	4.850.000	4.850.000	1		1,00	4.850.000	0	4.850.000	100%
	De baranda mertálico con pintura sintética	m2	72,00	25.000	1.800.000	36	36	72,00	900.000	900.000	1.800.000	100%
	De aberturas de madera con barniz	M2	32,00	25.000	800.000		32	32,00	0	800.000	800.000	100%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	150,00	80.100	12.015.000	150		150,00	12.015.000	0	12.015.000	100%
	Instalación eléctrica por sala (Incluye Galeria)	un	2,00	3.500.000	7.000.000	2		2,00	7.000.000	0	7.000.000	100%
	Artefactos eléctricas por sala (Incluye Galeria)	un	2,00	2.000.001	4.000.002	2		2,00	4.000.002	0	4.000.002	100%
	Mobiliarios y equipamiento:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pizarrones tipo acrilico	UN	2,00	1.200.000	2.400.000		2	2,00	0	2.400.000	2.400.000	100%
	Provisión y colocación de acondicionadores de aire de 36.000 btu	un	2,00	6.000.000	12.000.000	1	1	2,00	6.000.000	6.000.000	12.000.000	100%

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU • PLANIFICACION •

	Ventiladores de techo	un	12,00	533.500	6.402.000	12		12,00	6.402.000	0	6.402.000	100%
	Limpieza final	M2	533,00	5.000	2.665.000		533	533,00	0	2.665.000	2.665.000	100%
	Distribución de cargi electrica (separar bloques)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1		1,00	1.000.000	0	1.000.000	100%
	Sanitarios				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Azulejos h=2,00m.	M2	32	85.000	2.720.000		32	32,00	0	2.720.000	2.720.000	100%
	Instalación de agua corrientes en baño con cuatro (4) inodoros, cinco (5) lavatorios y tres (3) ningitorio.	un	1	4.300.000	4.300.000	1		1,00	4.300.000	0	4.300.000	100%
	Desague cloacal de baño con cuatro (4) inodoros,cinco (5) lavatorios y tres mingitorios, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y conexión a la red existente	un	1	3.800.000	3.800.000	1		1,00	3.800.000	0	3.800.000	100%
	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	un	1	1.000.000	1.000.000		1	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
	Instalación eléctrica en sanitarios (Incluye Artefactos)	un	1	2.000.001	2.000.001		1	1,00	0	2.000.001	2.000.001	100%
	Cartel de Obra de 1,80 x 1,50m y placa conmemorativa	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	1		1,00	1.000.000	0	1.000.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					616.348.719				**562.058.887**	**54.289.832**	**616.348.719**	**100,00**

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pot. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**54.289.832**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**616.348.719**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**