FANN
SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICACIÓN DE AVANCES DE OBRA Nº 01

OBRA: Reparación de 3 Aulas en Escuela Básica Nº 4255 "Santa Rita de Casia" con ID: 381839
PROPIETARIO: Escuela Básica Nº 4255 "Santa Rita de Casia
UBICACIÓN: Distrito de Tembiapora

Fecha: 13 Mayo 2020

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Desmonte de techo existente	m2	190,00	7.000	1.330.000	m2	190,00	7.000	1.330.000
2	Techo de tejas con tejuelones sobre tirantes de HºAº	m2	190,00	295.000	56.050.000	m2	190,00	295.000	56.050.000
3	Cambio de viga cumbrera de madera a HºAº (0,20x0,45)	m3	1,98	2.100.000	4.158.000	m3	1,98	2.100.000	4.158.000
4	Cambio de viga de galeria de madera a hormigon armado	m3	1,20	2.100.000	2.520.000	m3	1	2.100.000	2.520.000
5	Cambio de puertas,marcos y contramarcos (con cerraduras)	un	3,00	2.540.000	7.620.000	un		2.540.000	0
6	Excavación para zapatas y desmonte de pared para columnas	un	4,00	250.000	1.000.000	un	4	250.000	1.000.000
7	Colocacion de 4 zapatas de HºAº (0,90x0,90x0,50)	m3	1,90	2.100.000	3.990.000	m3	2	2.100.000	3.990.000
8	Colocacion de 4 pilares de HºAº (0,20x0,45)	m3	1,70	2.500.000	4.250.000	m3	1,70	2.500.000	4.250.000
9	Arreglo de revoque de pared, fisuras	m2	8,00	48.000	384.000	m2		48.000	0
10	Arreglo de piso y pilar con fisuras	un	1,00	4.500.000	4.500.000	un		4.500.000	0
11	Arreglo de escaleras de accesos existentes	un	2,00	850.000	1.700.000	un		850.000	0
12	Construccion de estructura para mástil	un	1,00	850.000	850.000	un		850.000	0
13	Construccion de 2 escaleras de acceso para apoyo de guarda obra	m2	1,80	320.000	576.000	m2		320.000	0
14	Contra piso y Carpeta para guarda obra	m2	13,00	120.000	1.560.000	m2		120.000	0
15	Rampa de acceso para capacidades diferentes	m2	12,60	220.000	2.772.000	m2		220.000	0
16	Baranda para rampa de acceso	ml	6,30	360.000	2.268.000	ml		360.000	0
17	Readecuación de Instalación eléctrica (Tablero principal, cambio de cables, cambio de 20 artefactos de 2x40w (incluyen llaves y toma), 2 artefactos 1X40, Provision y colocacion de 6 ventiladores de caja metalica de 7 veloc.)	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	gl		7.500.000	0
18	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	180,00	90.000	16.200.000	m2		90.000	0
19	Zocalo cerámico	ml	115,00	18.000	2.070.000	ml		18.000	0
20	Provisión y colocación de canaletas y bajadas	ml	75,00	120.000	9.000.000	ml		120.000	0
21	Provisión y colocación de vidrios	m2	4,00	110.000	440.000	m2		110.000	0

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1954

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Ben Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal

22	Provisión y colocación de pizarrones	gl	3,00	1.100.000	3.300.000	gl		1.100.000	0
23	Revoque de pilares de H°A°	m2	16,00	36.000	576.000	m2		36.000	0
24	Mochetas en pilares ventanas y otros	ml	55,00	28.000	1.540.000	ml		28.000	0
25	Pintura de Paredes interior y exterior y pizarrones	m2	527,00	34.000	17.918.000	m2		34.000	0
26	Pintura de aberturas (ventanas)	m2	14,00	30.000	420.000	m2		30.000	0
27	Pintura de aberturas (puertas y marcos)	m2	11,50	25.000	287.500	m2		25.000	0
28	Pintura de canaletas y bajadas	ml	68,60	34.000	2.332.400	ml		34.000	0
29	Pintura de techo (tijeras y tejuelones)	m2	190,00	36.000	6.840.000	m2		36.000	0
30	Cartel de Obra	un	1,00	1.500.000	1.500.000	un		1.500.000	0
31	Limpieza final	m2	230,00	7.000	1.610.000	m2		7.000	0
Total Adjudicado Gs.					**167.061.900**	**Certificado Nº 01**			**73.298.000**

Total certificación:	**73.298.000**
Anticipos	0
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	3.664.900
Total a pagar:	**69.633.100**

Son Guaraníes: Sesenta y nueve millones seiscientos treinta y treinta y tres mil cien.-

FANN S.A.
Ruc: 80050215-9

Alberto Silva Torales
Representante Legal de la Empresa

Don Sotero Cáceres Fernández
Intendente Municipal

Arq. Ana Nidia Ortiz D.
Fiscal de Obras

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MCPC Nº 1934