AponteLatorre s.a. CONSTRUCCIONES info@apontelatorre.com	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
		Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
		Fecha de Acta de Medicion:	31/10/2022
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453		PERIODO:	*oct-22*

CERTIFICADO N° 06

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	MONTO CONTRATO BASICO	5.383.700.000	48,13%	4,71%	52,84%	2.591.273.513	253.403.676	2.844.677.189
	MONTO EJECUTADO AÑO 2021							
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**5.383.700.000**	**48,13%**	**4,71%**	**52,84%**	**2.591.273.513**	**253.403.676**	**2.844.677.189**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	1.076.740.000				518.254.703	50.680.735	568.935.438
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%					129.563.676	12.670.184	142.233.859
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	**1.076.740.000**				**647.818.378**	**63.350.919**	**711.169.297**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR					1.943.455.135	190.052.757	2.133.507.892
3.2	MULTAS							
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**					*1.943.455.135*	***190.052.757***	*2.133.507.892*

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

ApontelLatorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 06/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	31/10/2022
PERIODO:	oct-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
1	**Tte, Gumersindo Fernandez - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
1.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.088,00	1.581	3.301.128	2.088,00		2.088,00	100%	3.301.128		3.301.128
1.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.200,00	6.518	7.821.600	1.200,00		1.200,00	100%	7.821.600		7.821.600
1.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	660,00	10.000	6.600.000	660,00		660,00	100%	6.600.000		6.600.000
1.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	400,00	4.500	1.800.000	400,00		400,00	100%	1.800.000		1.800.000
1.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.088,00	48.118	100.470.384	2.088,00		2.088,00	100%	100.470.384		100.470.384
1.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.088,00	1.084	2.263.392	2.088,00		2.088,00	100%	2.263.392		2.263.392
2	**Jardin de Paris III - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
2.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.444,00	1.581	3.863.964	2.444,00		2.444,00	100%	3.863.964		3.863.964
2.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	860,00	6.518	5.605.480	860,00		860,00	100%	5.605.480		5.605.480
2.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	920,00	10.000	9.200.000	920,00		920,00	100%	9.200.000		9.200.000
2.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	180,00	4.500	810.000	180,00		180,00	100%	810.000		810.000
2.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.444,00	48.118	117.600.392	2.444,00		2.444,00	100%	117.600.392		117.600.392
2.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.444,00	1.084	71.801	2.444,00		2.444,00	100%	2.649.296		2.649.296
3	**Peru - Laurelty - Luque**	**Laurelty Luque**			**Unidad Medida Global**										
3.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.120,00	1.581	1.770.720	1.120,00		1.120,00	100%	1.770.720		1.770.720
3.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	800,00	6.518	5.214.400	800,00		800,00	100%	5.214.400		5.214.400
3.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	120,00		120,00	100%	1.200.000		1.200.000
3.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	85,00	4.500	382.500	85,00		85,00	100%	382.500		382.500
3.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.120,00	48.118	53.892.160	1.120,00		1.120,00	100%	53.892.160		53.892.160
3.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.120,00	1.084	1.214.080	1.120,00		1.120,00	100%	1.214.080		1.214.080
4	**Jardin de Paris - Cañada Garay - Luque**	**Cañada Garay - Luque**			**Unidad Medida Global**										
4.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.280,00	1.581	2.023.680	1.280,00		1.280,00	100%	2.023.680		2.023.680
4.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	250,00	6.518	1.629.500	250,00		250,00	100%	1.629.500		1.629.500
4.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	120,00		120,00	100%	1.200.000		1.200.000
4.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	50,00		50,00	100%	225.000		225.000
4.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.280,00	48.118	61.591.040	1.280,00		1.280,00	100%	61.591.040		61.591.040
4.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.280,00	1.084	71.801	1.280,00		1.280,00	100%	1.387.520		1.387.520
5	**Taruma - Ruta Capiata Aregua Cerro Koi**	**Cerro Koi Aregua**			**Unidad Medida Global**										
5.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.200,00	1.581	5.059.200	3.272,00		3.272,00	100%	5.173.032		5.173.032
5.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.600,00	6.518	10.428.800	3.250,00		3.250,00	100%	21.183.500		21.183.500
5.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	280,00	10.000	2.800.000	215,00		215,00	100%	2.150.000		2.150.000
5.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	260,00		260,00	100%	1.170.000		1.170.000
5.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.200,00	48.118	153.977.600	3.272,00		3.272,00	100%	157.442.096		157.442.096
5.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.200,00	1.084	3.468.800	3.272,00		3.272,00	100%	3.546.848		3.546.848
6	**Barrio San Miguel Fraccion Irene Valle Pucu Aregua**	**Valle Pucu Aregua**			**Unidad Medida Global**										
6.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.040,00	1.581	4.806.240	3.120,00		3.120,00	100%	4.932.720		4.932.720
6.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.800,00	6.518	11.732.400	3.100,00		3.100,00	100%	20.205.800		20.205.800
6.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	600,00		600,00	100%	6.000.000		6.000.000
6.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	220,00	4.500	990.000	220,00		220,00	100%	990.000		990.000
6.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.040,00	48.118	146.278.[illegible]	3.120,00		3.120,00	100%	150.128.160		150.128.160
6.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.040,00	1.084	[illegible]801	3.120,00		3.120,00	100%	3.382.080		3.382.080

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ApontelLatorre s.a. CONSTRUCCIONES

info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 06/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	31/10/2022
PERIODO:	oct-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
7	**Sin Nombre Territorio Social RENACER III Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
7.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	4.560,00	1.581	7.209.360	5.080,00		5.080,00	100%	8.031.480		8.031.480
7.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	3.500,00	6.518	22.813.000	3.500,00		3.500,00	100%	22.813.000		22.813.000
7.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	520,00	10.000	5.200.000	520,00		520,00	100%	5.200.000		5.200.000
7.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	240,00	4.500	1.080.000	420,00		420,00	100%	1.890.000		1.890.000
7.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	4.560,00	48.118	219.418.080	5.080,00		5.080,00	100%	244.439.440		244.439.440
7.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	4.560,00	1.084	4.943.040	5.080,00		5.080,00	100%	5.506.720		5.506.720
8	**Sin Nombre Territorio Social LOS LAURELES Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
8.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	3.000,00	1.581	4.743.000	3.114,00		3.114,00	100%	4.923.234		4.923.234
8.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	2.550,00	6.518	16.620.900	3.100,00		3.100,00	100%	20.205.800		20.205.800
8.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	850,00	10.000	8.500.000	850,00		850,00	100%	8.500.000		8.500.000
8.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	350,00	4.500	1.575.000	385,00		385,00	100%	1.732.500		1.732.500
8.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	3.000,00	48.118	144.354.000	3.114,00		3.114,00	100%	149.839.452		149.839.452
8.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	3.000,00	1.084	71.801	3.114,00		3.114,00	100%	3.375.576		3.375.576
9	**Jeremias Penayo Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
9.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.820,00	1.581	2.877.420	1.960,00		1.960,00	100%	3.098.760		3.098.760
9.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.450,00	6.518	9.451.100	1.900,00		1.900,00	100%	12.384.200		12.384.200
9.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	120,00	10.000	1.200.000	280,00		280,00	100%	2.800.000		2.800.000
9.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	85,00	4.500	382.500	185,00		185,00	100%	832.500		832.500
9.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.820,00	48.118	87.574.760	1.960,00		1.960,00	100%	94.311.280		94.311.280
9.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.820,00	1.084	71.801	1.960,00		1.960,00	100%	2.124.640		2.124.640
10	**Hipolito Arguello Costa Fleitas Aregua**	**Costa Fleitas Aregua**			**Unidad Medida Global**										
10.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	2.070,00	1.581	3.272.670	3.335,00		3.335,00	100%	5.272.635		5.272.635
10.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	920,00	6.518	5.996.560	1.600,00		1.600,00	100%	10.428.800		10.428.800
10.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	360,00	10.000	3.600.000	650,00		650,00	100%	6.500.000		6.500.000
10.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	155,00	4.500	697.500	320,00		320,00	100%	1.440.000		1.440.000
10.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.070,00	48.118	99.604.260	3.335,00		3.335,00	100%	160.473.530		160.473.530
10.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.070,00	1.084	71.801	3.335,00		3.335,00	100%	3.615.140		3.615.140
11	**Rca Dominicana Corumba Cue Mariano R Alonso**	**Corumba Cue MR Alonso**			**Unidad Medida Global**										
11.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.400,00	1.581	2.213.400	1.400,00		1.400,00	100%	2.213.400		2.213.400
11.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	1.100,00	6.518	7.169.800	1.100,00		1.100,00	100%	7.169.800		7.169.800
11.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	250,00	10.000	2.500.000	250,00		250,00	100%	2.500.000		2.500.000
11.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
11.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.400,00	48.118	67.365.200	1.400,00		1.400,00	100%	67.365.200		67.365.200
11.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.400,00	1.084	71.801	1.400,00		1.400,00	100%	1.517.600		1.517.600
12	**La Paz Corumba Cue Mariano R Alonso**	**Corumba Cue MR Alonso**			**Unidad Medida Global**										
12.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.143,00	1.581	1.807.083	1.143,00		1.143,00	100%	1.807.083		1.807.083
12.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	860,00	6.518	5.605.480	860,00		860,00	100%	5.605.480		5.605.480
12.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	220,00	10.000	2.200.000	220,00		220,00	100%	2.200.000		2.200.000
12.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	130,00	4.500	585.000	130,00		130,00	100%	585.000		585.000
12.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.143,00	48.118	54.998.874	1.143,00		1.143,00	100%	54.998.874		54.998.874
12.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.143,00	1.084	71.801	1.143,00		1.143,00	100%	1.239.012		1.239.012
13	**Silvio Tomas Luque**	**Luque**			**Unidad Medida Global**										
13.1	Demarcacion y Replanteo				Metros cuadrados	1.510,00	1.581	2.387.310	1.510,00		1.510,00	100%	2.387.310		2.387.310
13.2	Limpieza, Desmonte y Destronque				Metros cuadrados	650,00	6.518	4.236.700	650,00		650,00	100%	4.236.700		4.236.700
13.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	180,00	10.000	1.800.000	180,00		180,00	100%	1.800.000		1.800.000
13.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	150,00	4.500	675.000	150,00		150,00	100%	675.000		675.000
13.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.510,00	48.118	72.658.180	1.510,00		1.510,00	100%	72.658.180		72.658.180
13.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.510,00	1.084	71.801	1.510,00		1.510,00	100%	1.636.840		1.636.840

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 06/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	31/10/2022
PERIODO:	oct-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
27	**Sin Nombre - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
27.1	Demarcacion y Replanteo		25°17,813S	25°17,802S	Metros cuadrados	910,00	1.581	1.438.710	1.057,00		1.057,00	100%	1.671.117		1.671.117
27.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30,566O	57°30,567O	Metros cuadrados	700,00	6.518	4.562.600	850,00		850,00	100%	5.540.300		5.540.300
27.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	700,00	10.000	7.000.000	950,00		950,00	100%	9.500.000		9.500.000
27.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	60,00	4.500	270.000	65,00		65,00	100%	292.500		292.500
27.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	910,00	48.118	43.787.380	1.057,00		1.057,00	100%	50.860.726		50.860.726
27.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	910,00	1.084	71.801	1.057,00		1.057,00	100%	1.145.788		1.145.788
28	**Sin Nombre 2 - Mora Cue - Luque**	**Mora Cue Luque**			**Unidad Medida Global**										
28.1	Demarcacion y Replanteo		25°17,813S	25°17,802S	Metros cuadrados	490,00	1.581	774.690	448,00		448,00	100%	708.288		708.288
28.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°30,567O	57°30,619O	Metros cuadrados	450,00	6.518	2.933.100	430,00		430,00	100%	2.802.740		2.802.740
28.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	490,00	10.000	4.900.000	300,00		300,00	100%	3.000.000		3.000.000
28.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	40,00		40,00	100%	180.000		180.000
28.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	490,00	48.118	23.577.820	448,00		448,00	100%	21.556.864		21.556.864
28.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	490,00	1.084	71.801	448,00		448,00	100%	485.632		485.632

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Con V° B° Secretaría de Obras Públicas
Gobernación Dpto. Central

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 06/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	31/10/2022
PERIODO:	oct-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
16	**Bernardino Caballero - Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
16.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'48.39"S	25°36'56.43"S	Metros cuadrados	2.200,00	1.581	3.478.200	2.120,50		2.120,50	100%	3.352.511		3.352.511
16.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°28'17.22"O	57°28'18.80"O	Metros cuadrados	2.200,00	6.518	14.339.600	2.120,50		2.120,50	100%	13.821.419		13.821.419
16.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	600,00		600,00	100%	6.000.000		6.000.000
16.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
16.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.200,00	48.118	105.859.600	2.120,50		2.120,50	100%	102.034.219		102.034.219
16.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.200,00	1.084	71.801	2.120,50		2.120,50	100%	2.298.622		2.298.622
17	**Ytororo - Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
17.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'33.25"S	25°36'34.86"S	Metros cuadrados	1.040,00	1.581	1.644.240	1.202,00		1.202,00	100%	1.900.362		1.900.362
17.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	1.020,00	6.518	6.648.360	1.202,00		1.202,00	100%	7.834.636		7.834.636
17.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	450,00	10.000	4.500.000	450,00		450,00	100%	4.500.000		4.500.000
17.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	120,00	4.500	540.000	120,00		120,00	100%	540.000		540.000
17.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.040,00	48.118	50.042.720	1.202,00		1.202,00	100%	57.837.836		57.837.836
17.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.040,00	1.084	71.801	1.202,00		1.202,00	100%	1.302.968		1.302.968
18	**Ytororo II- Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
18.1	Demarcacion y Replanteo		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	500,00	1.581	790.500	585,00		585,00	100%	924.885		924.885
18.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	Metros cuadrados	500,00	6.518	3.259.000	585,00		585,00	100%	3.813.030		3.813.030
18.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	250,00	10.000	2.500.000	200,00		200,00	100%	2.000.000		2.000.000
18.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	50,00		50,00	100%	225.000		225.000
18.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	500,00	48.118	24.059.000	585,00		585,00	100%	28.149.030		28.149.030
18.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	500,00	1.084	71.801	585,00		585,00	100%	634.140		634.140
34	**Sin Nombre - Itaugua**	**Itaugua**			**Unidad Medida Global**										
34.1	Demarcacion y Replanteo		S 25° 23,413	S 25° 23,480	Metros cuadrados	1.800,00	1.581	2.845.800	1.807,50		1.807,50	100%	2.857.658		2.857.658
34.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		W 57° 26,208	W 57° 20,095	Metros cuadrados	1.700,00	6.518	11.080.600	1.807,50		1.807,50	100%	11.781.285		11.781.285
34.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	200,00	10.000	2.000.000	200,00		200,00	100%	2.000.000		2.000.000
34.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	50,00	4.500	225.000	45,00		45,00	100%	202.500		202.500
34.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.800,00	48.118	86.612.400	1.807,50		1.807,50	100%	86.973.285		86.973.285
34.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.800,00	1.084	71.801	1.807,50		1.807,50	100%	1.959.330		1.959.330
14	**Vecinos Unidos I - Itaugua**	**Itaugua**			**Unidad Medida Global**										
14.1	Demarcacion y Replanteo		25°24'52.73"S	25°24'57.95"S	Metros cuadrados	6.706,00	1.581	10.602.186	4.501,00	2.206,00	6.707,00	100%	7.116.081	3.487.686	10.603.767
14.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°23'47.19"O	57°23'15.27"O	Metros cuadrados	6.706,00	6.518	43.709.708	4.501,00	2.206,00	6.707,00	100%	29.337.518	14.378.708	43.716.226
14.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	4.500,00	10.000	45.000.000	3.000,00	1.900,00	4.900,00	109%	30.000.000	19.000.000	49.000.000
14.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	250,00	4.500	1.125.000	200,00	90,00	290,00	116%	900.000	405.000	1.305.000
14.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	6.706,00	48.118	322.679.308	4.501,00	2.206,00	6.707,00	100%	216.579.118	106.148.308	322.727.426
14.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	6.706,00	1.084	71.801	4.501,00	2.206,00	6.707,00	100%	4.879.084	2.391.304	7.270.388
19	**Fortin Toledo- Nueva Italia**	**Nueva Italia**			**Unidad Medida Global**										
19.1	Demarcacion y Replanteo		25°36'49.21"S	25°36'53.18"S	Metros cuadrados	1.862,00	1.581	2.943.822	1204,00	662,00	1.866,00	36%	1.903.524	1.046.622	2.950.146
19.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°27'49.04"O	57°27'49.87"O	Metros cuadrados	1.862,00	6.518	12.136.516	1204,00	662,00	1.866,00	36%	7.847.672	4.314.916	12.162.588
19.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	1.200,00	10.000	12.000.000	1000,00	200,00	1.200,00	17%	10.000.000	2.000.000	12.000.000
19.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	400,00	4.500	1.800.000	300,00	100,00	400,00	25%	1.350.000	450.000	1.800.000
19.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	1.862,00	48.118	89.595.716	1204,00	662,00	1.866,00	36%	57.934.072	31.854.116	89.788.188
19.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	1.862,00	1.084	71.801	1204,00	662,00	1.866,00	36%	1.305.136	717.608	2.022.744
33	**Mbya III**	**Lambaré**			**Unidad Medida Global**										
33.1	Demarcacion y Replanteo		25°22'17.55"S	25°22'19.57"S	Metros cuadrados	945,00	1.581	1.494.045		1.008,00	1.008,00	107%		1.593.648	1.593.648
33.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°37'12.05"O	57°37'16.75"O	Metros cuadrados	945,00	6.518	6.158.010		1.008,00	1.008,00	107%		6.570.144	6.570.144
33.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	900,00	10.000	9.000.000		900,00	900,00	100%		9.000.000	9.000.000
33.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	100,00	4.500	450.000		100,00	100,00	100%		450.000	450.000
33.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	945,00	48.118	45.471.510		1.008,00	1.008,00	107%		48.502.944	48.502.944
33.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	945,00	1.084	71.801		1.008,00	1.008,00	107%		1.092.672	1.092.672

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

Ing. Carlos J. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

AponteLatorre s.a.
CONSTRUCCIONES
info@apontelatorre.com

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL

CONTRATO 14/2021 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS - PLURIANUAL con ID: 400 453

CERTIFICADO N° 06/2022

Fecha de Firma de Contrato:	5/10/2021
Fecha de Orden de Inicio:	18/10/2021
Fecha de Acta de Medicion:	31/10/2022
PERIODO:	oct-22
MONTO DE OBRA	5.039.948.537

					CONTRACTUAL				CANTIDADES			%	MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Coordenadas Inicio	Coordenadas Final	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
15	**Vecinos Unidos II - Itaugua**	**Itaugua**			**Unidad Medida Global**										
15.1	Demarcacion y Replanteo		25°24'57.95"S	25°24'45.27"S	Metros cuadrados	2.996,00	1.581	4.736.676		2.996,00	2.996,00	100%		4.736.676	4.736.676
15.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		57°23'15.27"O	57°23'14.29"O	Metros cuadrados	2.996,00	6.518	19.527.928		2.996,00	2.996,00	100%		19.527.928	19.527.928
15.3	Relleno con suelo mejorado				Metros cuadrados	3.000,00	10.000	30.000.000		3.000,00	3.000,00	100%		30.000.000	30.000.000
15.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas				Metros Lineales	490,00	4.500	2.205.000		490,00	490,00	100%		2.205.000	2.205.000
15.5	Construccion de Pavimento Petreo				Metros cuadrados	2.996,00	48.118	144.161.528		2.996,00	2.996,00	100%		144.161.528	144.161.528
15.6	Limpieza Final de Obras				Metros cuadrados	2.996,00	1.084	71.801		2.996,00	2.996,00	100%		3.247.664	3.247.664

Certificado Nº 6

Demarcacion y Replanteo			43.791,00	6.872,00	50.663,00		69.233.571	6.127.956	75.361.527,00
Limpieza, Desmonte y Destronque			34.870,00	6.872,00	41.742,00		227.282.660	25.263.768	252.546.428,00
Relleno con suelo mejorado			12.285,00	6.000,00	18.285,00		122.850.000	30.000.000	152.850.000,00
Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas			3.845,00	780,00	4.625,00		17.302.500	1.305.000	18.607.500,00
Construccion de Pavimento Petreo			43.791,00	6.872,00	50.663,00		2.107.135.338	186.505.368	2.293.640.706,00
Limpieza Final de Obras			43.791,00	6.872,00	50.663,00		47.469.444	4.201.584	51.671.028,00

A. TOTAL CERTIFICADO Nº 5 / 2022	2.591.273.513	253.403.676	2.844.677.189
B. DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%	518.254.703	50.680.735	568.935.438
C. RETENCION CAUCIONAL- 5%	129.563.676	12.670.184	142.233.859
D. TOTAL FACTURA	*1.943.455.135*	***190.052.757***	*2.133.507.892*

Ing. Carlos A. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central

ACTA DE MEDICION 06/2022

En la ciudad de Aregua, a los 31 (Treinta y Un)dias del mes de Octubre del año 2022, en presencia del Representante de la Fiscalizacion por la Contratante, y del Representante de la Empresa APONTE LATORRE S.A Ing Carlos Latorre, según el **Contrato Nº 14/2021, para la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO** con ID 324 084, se procede a la medicion de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detelle:

Ítem	Descripción del Bien	Barrio	Unidad de Medida	Cantidad Contrato	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada
14	**Vecinos Unidos Itaugua**		**Unidad Medida Global**				
34.1	Demarcacion y Replanteo		Metros cuadrados	6.706,00	4.501,00	2.206,00	6.707,00
34.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		Metros cuadrados	6.706,00	4.501,00	2.206,00	6.707,00
34.3	Relleno con suelo mejorado		Metros cuadrados	4.500,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00
34.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas		Metros Lineales	250,00	200,00	90,00	290,00
34.5	Construccion de Pavimento Petreo		Metros cuadrados	6.706,00	4.501,00	2.206,00	6.707,00
34.6	Limpieza Final de Obras		Metros cuadrados	6.706,00	4.501,00	2.206,00	6.707,00
19	**Fortin Toledo- Nueva Italia**	**Nueva Italia**	**Unidad Medida Global**				
19.1	Demarcacion y Replanteo		Metros cuadrados	1.862,00	1204,00	662,00	1.866,00
19.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		Metros cuadrados	1.800,00	1204,00	662,00	1.866,00
19.3	Relleno con suelo mejorado		Metros cuadrados	1.200,00	1000,00	200,00	1.200,00
19.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas		Metros Lineales	400,00	300,00	100,00	400,00
19.5	Construccion de Pavimento Petreo		Metros cuadrados	1.862,00	1204,00	662,00	1.866,00
19.6	Limpieza Final de Obras		Metros cuadrados	1.862,00	1204,00	662,00	1.866,00
33	**Mbya III**	**Lambare**	**Unidad Medida Global**				
33.1	Demarcacion y Replanteo		Metros cuadrados	945,00		1008,00	1.008,00
33.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		Metros cuadrados	945,00		1008,00	1.008,00
33.3	Relleno con suelo mejorado		Metros cuadrados	900,00		900,00	900,00
33.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas		Metros Lineales	100,00		100,00	100,00
33.5	Construccion de Pavimento Petreo		Metros cuadrados	945,00		1008,00	1.008,00
33.6	Limpieza Final de Obras		Metros cuadrados	945,00		1008,00	1.008,00
15	**Vecinos Unidos II Itaugua**		**Unidad Medida Global**				
15.1	Demarcacion y Replanteo		Metros cuadrados	2.996,00		2.996,00	2.996,00
15.2	Limpieza, Desmonte y Destronque		Metros cuadrados	2.996,00		2.996,00	2.996,00
15.3	Relleno con suelo mejorado		Metros cuadrados	3.000,00		3.000,00	3.000,00
15.4	Reposicion de Cañerias de Agua Dañadas		Metros Lineales	490,00		490,00	490,00
15.5	Construccion de Pavimento Petreo		Metros cuadrados	2.996,00		2.996,00	2.996,00
15.6	Limpieza Final de Obras		Metros cuadrados	2.996,00		2.996,00	2.996,00
	TOTALES					**6.872,00**	

Ing. Carlos D. Latorre G.
Ing. Carlos Latorre
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Fiscalizacion de Obras

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Con Vº Bº Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

PLANILLA DE MEDICION

Obra: PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO DEPARTAMENTO CENTRAL

		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO			UBICACIÓN			MEDIDAS			Construccion de pavimento tipo empedrado con colocacion de cordon			
N°	Distrito	Calle	Desde	Hasta	Barrio	Coordenadas		L	A	Medida	OBSERVACION			
						Inicio	Final							
1	Luque	**Tte Gumersindo Fernandez**	Sub Oficial Aydte	Jardin de Paris III	Mora Cue -Tajy F	S 25° 13,906	S 25° 13,919	240,0	8,00	1.920,00	Mora Cue - Luque			CERTIFICADO N° 1
		4 boca calles				W 57° 28,609	W 57° 28,743	42,0	4,00	168,00				
2	Luque	**Jardin de Paris III**	Gumercindo Ferr	Sin Nombre	Mora Cue - Tajy F	S 25° 13,919		295,0	8,00	2 360,00	Mora Cue - Luque			
		2 boca calles				W 57° 28,743		42,0	2,00	84,00				
3	Luque	**Peru**	Puerto Rico	Victor Arenas	Laurelty Luque	S - 25 ,295599	S -25,294279	140,0	8,00	1.120,00	Laurelty Luque			
						W * 57,500711	W *57,500346							
4	Luque	**Jardin de Paris**	Sin Nombre	Sin Nombre	Cañada Garay Lu	S -25,251197	S -25,249851	150,0	8,00	1.200,00	Cañada Garay Luque			
						W -57,472579	W -57,472399							
		2 boca calles						40,0	2,0	80,00				
										6.932,00				
5		**Taruma**	Ruta Aregua Capiata		Cerro Koi			383	8	3064	Costa Fleitas			CERTIFICADO N° 2
		5 boca calles						5	40	200				
		acceso						2	4	8				
6		**Fraccion Irene Valle Pucu Aregua**			San Miguel	S 25.291111	S 25.322637	380	8	3.040	Costa Fleitas			
		2 boca calles				W 57.431491	W 57.434998	2	40	80				
7		**Sin Nombre Territorio Social RENACER III**			Costa Fleitas	S 25° 320959	S 25.294279	585	8	4.680	Costa Fleitas			
		10 boca calles				W 57.414614	W 57.410232	10	40	400				
8		**Sin Nombre Territorio Social LOS LAURELES Costa Fleitas Aregua**				S 25° 320959	S 25.294279	600	5	3.000	Costa Fleitas			
		2 boca calles				W 57.414614	W 57.410232	2	25	50				
		Paseo Central						2	32	64				
9		**Jeremias Penayo**	Puente		Costa Fleitas	S 25° 320959	S 25.294279	264	7	1.848	Costa Fleitas			
		3 boca calles				W 57.414614	W 57.410232	3	35	105				
		acceso puente						1	7	7				
										16.546,00				
10	Aregua	Hipolito Arguello	S/N	S/N	San Jose	-25° 333608	S 25.333535	455	7	3185	Costa Fleitas			CERTIFICADO N° 3
		5 boca calles				W 57.409504	W 57.412005	5	30	150				
11	M.R. Alonso	Rca Dominicana	La Paz	Venezuela	Corumba Cue	S 25.198856	S 25.197379	165	8	1.320	Mariano R Alonso			
		2 boca calles				W 57.528643	W 57.529163	2	40	80				
12	M.R. Alonso	La Paz	Rca Dominica	Panama	Corumba Cue	S 25° 196856	S 25.195674	90	8	720	Mariano R Alonso			
		2 boca calles				W 57.528643	W 57.529758	2	40	80				
	M.R. Alonso	La Paz	Rca Dominica	Panama	Corumba Cue	S 25° 196856	S 25.195674	37,5	7	263	Mariano R Alonso			
		1 boca calles				W 57.528643	W 57.529758	2	40	80				
13	Luque	Silvio Tomas				S 25° 320959	S 25.294279	330	4,5	1.485	Luque			
		1 boca calles				W 57.414614	W 57.410232	1	25	25				
										7.388				

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

Ing. Carlos D. Latorre C.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

GOBERNACION DEPARTAMENTAL

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central

27	Luque	**Sin Nombre**	Sin Nombre 1	Sin Nombre 2	Mora Kue	25°17,813S	25°17,802S	148,0	7,00	1.036,00	Mora Cue - Luque			CERTIFICADO N° 4
		1 boca calles				57°30,566O	57°30,567O	7,0	3,00	21,00				
28	Luque	**Sin Nombre 2**	Sin Nombre	Sin Nombre 3	Mora Kue	25°17,813S	25°17,802S	64,0	7,00	448,00	Mora Cue - Luque			
						57°30,567O	57°30,619O							
16	Nva. Italia	**Bernardino Caballero**	Domingo Mon	Humaita	San Francisco	25°36'48.39"S	25°36'56.43"S	246,0	8,00	1.968,00	San Francisco - Nueva Italia			
		4 boca calles				57°28'17.22"O	57°28'18.80"O	8,5	4,47	152,05				
17	Nva. Italia	**Ytororo I**	Juan E O lear	Sin Nombre	San Pedro	25°36'33.25"S	25°36'34.86"S	133,0	8,00	1.064,00	San Pedro - Nueva Italia			
						57°27'41.12"O	57°27'33.77"O							
18	Nva. Italia	**Ytororo II**	Sin Nombre	S/N		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	80,0	5,00	400,00	San Pedro - Nueva Italia			
		3 boca calles				57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	7,0	5,00	105,00				
34	Itaugua	**Sin Nombre**	Santiviago V	Sin Nombre	Ybyraty Itaugu	S 25` 23,413	S 25` 23,480	233,0	7,50	1.747,50	Ybyraty Itaugua			
		2 boca calles				W 57` 26,208	W 57` 20,095	7,5	4,00	60,00				
										7.002				

14	Itaugua	**Vecinos Unidos I**	Ramal Km 25	Vecinos Unido	Asent Vecinos	25°24'52.73"S	25°24'57.95"S	623,0	7,00	4.361,00	Canada Itaugua			CERT N° 5
		12 boca calles				57°23'47.19"O	57°23'15.27"O	7,0	4,00	140,00				
19	Nva Italia	Fortin Toledo	Felix Cantero	Domingo Mon	San Blas	25°36'49.21"S	25°36'53.18"S	168,0	7,00	1.176,00	Nva Italia			
		3 boca calles				57°27'49.04"O	57°27'49.87"O	7,0	4,00	28,00				
17	Nva. Italia	**Ytororo I**	Juan E O lear	Sin Nombre	San Pedro	25°36'33.25"S	25°36'34.86"S	133,0	1,00	133,00	San Pedro - Nueva Italia		Ajuste ancho real	
						57°27'41.12"O	57°27'33.77"O							
18	Nva. Italia	**Ytororo II**	Sin Nombre	S/N		57°27'41.12"O	57°27'33.77"O	80,0	1,00	80,00	San Pedro - Nueva Italia		Ajuste Ancho Real	
										5.918				

14	Itaugua	**Vecinos Unidos I**	Ramal Km 25	Vecinos Unido	Asent Vecinos	25°24'52.73"S	25°24'57.95"S	295,1	7,00	2.066	Canada Itaugua			CERTIFICADO N° 6
		12 boca calles				57°23'47.19"O	57°23'15.27"O	7,0	4,00	140				
19	Nva Italia	***Fortin Toledo***	Felix Cantero	Domingo Mon	San Blas	25°36'49.21"S	25°36'53.18"S	94,6	7,00	662,00	Nva Italia			
33	Lambare	***Mbya 3***	Mbya 2	Empedrado E	Lambare	25°22'17.55"S	25°22'19.57"S	112,0	9,00	1.008,00	Mbachio Lambare			
						57°37'12.05"O	57°37'16.75"O							
15	Itaugua	***Vecinos Unidos II***	Vecinos Unido	Esc. Vecinos	Asent Vecinos	25°24'57.95"S	25°24'45.27"S	400,0	7,00	2.800,00	Itaugua			
		7 boca calles				57°23'15.27"O	57°23'14.29"O	7,0	4,00	196,00				
										6.872,0				

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Francisco Martinez
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 4171

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Con V° B° Secretaría de Obras Públicas Gobernación Dpto. Central