Encarnación, 28 de abril de 2023

**Sr.**

**Arq. Venancio Zarate**

**Director de FONACIDE – Municipalidad de Encarnación.**

Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de solicitar la recepción de la obra identificada como: **Obras de infraestructura en diversas instituciones educativas a través de fondos del FONACIDE – Plurianual – Lote N°1 - Contrato N° 80/2022;** correspondiente a **licitación pública Nacional N° 04/2022 - ID 415.464,** a fin de formalizar la conclusìon de la misma.

Atte.

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

Ing. Julio C. Gamon B.

C.I. N° 807.052

RECIBIDO
Dpto. de Fonacide
28-04-23
10:47
Romina Esquivel
Dirección de FONACIDE
Municipalidad de Encarnación

# Ing. Julio César Gamón Benítez

CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES - PROYECTOS - CÁLCULOS DE ESTRUCTURAS

*Otras actividades de servicios de arquitectura e Ingeniería n.c.p. - *Construcción de Edificios
*Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes materiales n.c.p. sin operario

Cel.: (0975) 600 793 - Tel: (071) 204 630 - Tte. Honorio González N° 1.080 - Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO N°:16.082.425
Fecha Inicio Vigencia:13/12/2022
Fecha Fin Vigencia:31/12/2023
RUC:807.052-0

**FACTURA**

N° 001-001- 0000365

FECHA, 31 DE MARZO DE 20 23 | CONDICIONES DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN | C.I. o RUC.: 80000004-8

DIRECCIÓN: MCAL ESTIGARRIBIA ESQ. P. KREUSSER | NOTA DE REMISIÓN N°.:

| CANT. | CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA EXENTAS | 5 % | 10 % |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGO DEL CERTIFICADO Nº 2 DEL | | | | |
| | CONTRATO Nº 80/2022 - LOTE Nº 1 | | | | |
| | ESCUELA BASICA Nº 509 DOMINGO | | | | |
| | ROBLEDO A TRAVES DEL FONDO DEL | | | | |
| | FONACIDE I.D. 415.464 | | | | 47.216.229 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| LOR PARCIAL | | | | | 47.216.229 |

TAL A PAGAR Gs. CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE. — | TOTAL: 47.216.229.-

UIDACIÓN DEL IVA: 5% — 10% 4.292.384 TOTAL IVA: 4.292.384.—

IMPRENTA "REAL" HABILITACION N° 1146 (Gerónima Yolanda Cuba Giménez) - E-mail:imprreal@hotmail.es - Encarnación - Itapúa - Paraguay
RUC: 719581-8 - Padre Bolik c/ 1ª Proyectada 1995 - Tel/Fax (071) 203276 - Cant: del 351 al 400.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para crédito fiscal

**ACTA DE MEDICIÓN Nº 2**

**OBRA: "OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL – I. D. Nº 415.464 – CONTRATO 80/2022**

En el distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 30 día del mes marzo del año 2023, se reúnen en representación de la Municipalidad de Encarnación, el **Arq. Edgar Fernandez** como Fiscal de Obras y el **Ing. Julio C. Gamon B.** como Contratista de la Obra de **"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVÉS DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL".**

Suscriben el presente Acta los representantes arriba mencionados, los mismos han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados. En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla del Certificado Nº 2.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presenta Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Julio C. Gamon B.
Reg. MOPC N° 1171

**Ing. Julio C. Gamon**
**Contratista**

**Arq. Edgar Fernandez**
**Fiscal de Obras**
**Municipalidad de Encarnación**

*Arq. Edgar Fernandez*
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | P. UNIT. | P. TOTAL | Cantidad Anterior | Cantidad Actual | Cantidad Acumulado | % Avance Anterior | % Avance Actual | % Avance Acumulado | Certificado Anterior | Certificado Actual | Certificado Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajos preliminares y preparación de la obra | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | a- Replanteo | m2 | 52,50 | 9.933 | 521.482 | 52,5 | 0 | 52,5 | 100% | 0% | 100% | 521.483 | 0 | 521.483 |
| 1.2 | b- Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. | u | 1 | 862.577 | 862.577 | 1 | 0 | 52,5 | 100% | 0% | 100% | 862.577 | 0 | 862.577 |
| 2 | Desmonte | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2.1 | a- De techo y pared existente (casilla de madera) | gl | 1 | 762.988 | 762.988 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 762.988 | 0 | 762.988 |
| 2.2 | b- Demolición de viga exitente en alero | gl | 1 | 358.209 | 358.209 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 358.209 | 0 | 358.209 |
| 2.3 | c- Desmonte y perfilado de suelo natural, apisonado | gl | 1 | 883.000 | 883.000 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 100% | 883.000 | 0 | 883.000 |
| 3 | Excavación y cimiento con PBC. | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 3.1 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | m3 | 6,35 | 394.424 | 2.504.592 | 6,35 | 0 | 6,35 | 100% | 0% | 100% | 2.504.592 | 0 | 2.504.592 |
| 3.2 | a- Excavación para zapatas aisladas | m3 | 2,96 | 43.127 | 127.655 | 2,96 | 0 | 2,96 | 100% | 100% | 200% | 127.656 | 0 | 127.656 |
| 4 | Estructura de Hormigón Armado: | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4.1 | a- Zapatas de H° A° | m3 | 2,50 | 2.031.177 | 5.077.943 | 2,5 | 0 | 2,5 | 100% | 0% | 100% | 5.077.943 | 0 | 5.077.943 |
| 4.2 | b- Vigas y dado de H° A° (cumbrera) | m3 | 0,60 | 2.245.956 | 1.347.573 | 0,6 | 0 | 0,6 | 100% | 0% | 100% | 1.347.574 | 0 | 1.347.574 |
| 4.3 | c- Encadenados de H° A° 13x27cm. (Sup. e Inf.) | m3 | 1,85 | 2.198.189 | 4.066.649 | 1,85 | 0 | 1,85 | 100% | 0% | 100% | 4.066.650 | 0 | 4.066.650 |
| 4.4 | d-Vigas de Hormigón Armado (galería) (15cmx30cm) | m3 | 0,40 | 2.242.359 | 896.943 | 0,4 | 0 | 0,4 | 100% | 0% | 100% | 896.944 | 0 | 896.944 |
| 4.5 | e-Pilares de H° A° | m3 | 2,20 | 2.204.669 | 4.850.271 | 2,2 | 0 | 2,2 | 100% | 100% | 100% | 4.850.272 | 0 | 4.850.272 |
| 5 | Muros de nivelación : | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5.1 | a- De 0,30 cm. | m2 | 12 | 189.778 | 2.277.336 | 12 | 0 | 12 | 100% | 0% | 100% | 2.277.336 | 0 | 2.277.336 |
| 6 | Relleno | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6.1 | Relleno y apisonado con zapito compactadora a máquina. | m3 | 32,47 | 153.792 | 4.993.626 | 32,47 | 0 | 32,47 | 100% | 0% | 100% | 4.993.626 | 0 | 4.993.626 |
| 7 | Aislación asfáltica : | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7.1 | a- De paredes asfalto en caliente tipo Brea en U, revoque a 3 caras c/ hidrofúgo | m2 | 12,6 | 47.585 | 599.571 | 12,6 | 0 | 12,6 | 100% | 0% | 100% | 599.571 | 0 | 599.571 |
| 8 | Muros de elevación | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8.1 | a- de 0,15 de lad. Común Prensados para revocar | m2 | 124 | 128.407 | 15.922.468 | 124 | 0 | 124 | 100% | 0% | 100% | 15.922.468 | 0 | 15.922.468 |
| 8.2 | b- de 0,15 de lad. Común Prensados una cara vista | m2 | 45 | 131.573 | 5.920.785 | 45 | 0,0 | 45 | 100% | 0% | 100% | 5.920.785 | 0 | 5.920.785 |
| 8.3 | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas) | ml | 9,10 | 36.135 | 328.829 | 9,1 | 0 | 9,1 | 100% | 0% | 100% | 2.992.339 | 0 | 2.992.339 |
| 9 | Techo | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 9.1 | De tejas francesas s/ tejuelón c/membrana asfáltico pegado de 5 mm s/estructuras de viguetas de Hº Aº prefabricadas. (similar al aula contigua) | m2 | 75,00 | 382.368 | 28.677.600 | 40 | 35 | 75 | 53% | 47% | 100% | 15.294.720 | 13.382.880 | 28.677.600 |
| 10 | Revoques | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 10.1 | a- De viga cumbrera de H° A° a 3 capas impermeable + 2 capas. | m2 | 6,60 | 66.637 | 439.804 | 0 | 6,6 | 6,6 | 0% | 100% | 100% | 0 | 439.804 | 439.804 |
| 10.2 | b- De paredes interiores y exteriores a 3 capas impermeable ext- int | m2 | 248 | 66.637 | 16.525.976 | 0 | 248 | 248 | 0% | 100% | 100% | 0 | 16.525.976 | 16.525.976 |
| 11 | Pilares | ml | | | | | | | | | | 0 | | |
| 11.1 | a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor c/ nucleo de HºAº 4 Ø de 6 mm. | ml | 7 | 248.773 | 1.741.411 | 7 | 0 | 7 | 100% | 0% | 100% | 1.741.411 | 0 | 1.741.411 |
| 12 | Contrapisos | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 12.1 | a- De hormigón de cascotes empastonado de 10 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre terreno natural (P.B.), aulas, galería. | m2 | 63 | 46.429 | 2.925.027 | 63 | 0 | 63 | 100% | 0% | 100% | 2.925.027 | 0 | 2.925.027 |
| 13 | Pisos | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 13.1 | a-Piso de granito reconstituido pulido color gris oscuro 0,30x0,30 patinado, encerado y lustrado(en Aula) | m2 | 40 | 168.348 | 6.733.920 | 0 | 40 | 40 | 0% | 100% | 100% | 0 | 6.733.920 | 6.733.920 |
| 13.2 | b- Pulido, encerado y lustrado de piso granito existente (Aula contigua) | m2 | 40 | 110.813 | 4.432.520 | 40 | 0 | 40 | 100% | 0% | 100% | 4.432.520 | 0 | 4.432.520 |

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC Nº [illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Provisión y montaje de artefactos empalado 1X18W led de adosar la [illegible] | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | c- Piso cerámico antideslizante de primera 0,50x0,50(en galería), mostr[illegible] la fiscalización para aprobación. | m2 | 23 | 121.690 | 2.798.870 | 0 | 10 | 10 | 0% | 43% | 43% | 0 | 1.216.900 | 1.216.900 |
| 14 | Zócalos | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 14.1 | Zócalo de granito reconstituido 0,10x0,30 color gris | ml | 25 | 88.603 | 2.215.075 | 0 | 25 | 25 | 0% | 100% | 100% | 0 | 2.215.075 | 2.215.075 |
| 14.2 | Zócalo de granito 0,10x0,30 (en galería) | ml | 14 | 76.689 | 1.073.646 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aberturas metálicas | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 15.1 | a-Ventana corrediza de 1.50mts x 1.20mts para 2 (dos) hojas con marco de aluminio color bronce en carpintería con seguridad de sellamiento con poliuretano, colocado con tirador y cierre central, con cristal templado de 8 mm incoloro | u | 5 | 2.099.648 | 10.498.240 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | b- Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,20 x 2,10 (incluye marco de acuerdo al espesor de las paredes y herraje con manija con pasadores verticales tipo tranca y de primera calidad) | u | 1 | 1.252.453 | 1.252.453 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pinturas : antibacterial | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 16.1 | a- De paredes al látex interior y exterior con enduido color a fijar por la fiscalización | m2 | 248 | 37.123 | 9.206.504 | 80 | 168 | 248 | 32% | 68% | 100% | 2.969.840 | 6.236.664 | 9.206.504 |
| 16.2 | b- De viga cumbrera al látex con enduido | m2 | 6,60 | 38.549 | 254.417 | 0 | 6,6 | 6,6 | 0% | 100% | 100% | 0 | 254.423 | 254.423 |
| 16.3 | c- De aberturas metálicas con pintura sintética color gris | m2 | 5,50 | 38.174 | 209.957 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 16.4 | d- techo en tirante color gris y tejuelon color cerámico | m2 | 75 | 37.669 | 2.825.175 | 0 | 75 | 75 | 0% | 100% | 100% | 0 | 2.825.175 | 2.825.175 |
| 17 | Desague Pluvial | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 17.1 | a- Provisión y colocación canaleta horizontal y vertical de chapa galvanizada N° 24 desarrollo 0,55 m.soportes con grampas de planchuela 5/8"x3/16(cada 1.00m) en su desarrollo total ,soldados en uniones de canaleta. dentro de la cubierta debe ir a 10 cm por debajo de la membrana. | ml | 28 | 90.699 | 2.539.572 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 | b- Desagüe pluvial a cielo abierto c/ rejilla y chapa expandida. La fiscalización dara el detalle | ml | 45 | 176.469 | 7.941.105 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rampa con ranuras tipo espina de pez de mampostería, contrapiso, alisado, pintura para piso c/ baranda pintado color gris oscuro | gl | 1 | 1.164.523 | 1.164.523 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vereda baldosón de Hormigon unión de los tres pabellones, la fiscalización dará los planos | u | 1 | 1.835.634 | 1.835.634 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Instalación **Eléctrica (Conductores de marca nacional; Disyuntores de procedencia Europea o Coreana; Placas, tomas, puntos conatel. )** | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 20.1 | a- Provisión e instalación de alimentación subterranea con cable NYY 4x6mm2 desde el tablero principal ( Incluye excavación, caño electroducto, otros) | ml | 90 | 94.189 | 8.477.010 | 0 | 90 | 90 | 0% | 100% | 100% | 0 | 8.477.010 | 8.477.010 |
| 20.2 | b- Provisión e instalación de tablero seccional plastico de embutir (Incluye disyuntores termomagneticos e diferencial según esquema unifilar, tambien TM 3x63A) | u | 1 | 1.777.989 | 1.777.989 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1.777.989 | 1.777.989 |
| 20.3 | c- Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano y puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas,cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste ) | u | 8 | 115.888 | 927.104 | 0 | 8 | 8 | 0% | 100% | 100% | 0 | 927.104 | 927.104 |
| 20.4 | d- Provisión e instalación de circuitos de ventiladores de techo (incluye ducteado antillamas y cableado) | u | 4 | 105.215 | 420.860 | 0 | 4 | 4 | 0% | 100% | 100% | 0 | 420.860 | 420.860 |
| 20.5 | e- Provisión y montaje de artefactos tipo colgante de policarbonato con lampara led de 50W, luz fria incluyen bocas,ducteado con antillamas,cableados. | u | 9 | 281.122 | 2.530.098 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |

Ing. Julio C. Gamón D.
Reg. MOPC N° 1191

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | f- Provisión y montaje de artefactos acanalado 1X18W led de adosar,h la incluyen bocas, ducto antillamas,cableados, con encendido por fotocel (Zona pasillo y baño) | u | 4 | 123.099 | 492.396 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | |
| 20.7 | g- Instalación de circuito eléctrico para aire acondicionado de 24.000BTU, incluye picado de pared, ducteado con caño corrugado antillama, revocado y cableado con terminación de caja conexión con tapa ciega blanco) tambien incluye un caño pvc pasante para el desague del Aire y interructor bipolar. | u | 2 | 346.418 | 692.836 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 100% | 0 | 692.836 | 692.836 |
| 20.8 | h-Instalación de registro de mamposteria 40x40x55cm ( Incluye tapa de HºAº) | u | 4 | 486.587 | 1.946.348 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Limpieza final | gl | 1 | 1.075.457 | 1.075.457 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Provisión de ventilador y aire acondicionados | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 22.1 | a- Provisión y montaje de ventiladores de techo tipo motor pesado de 7 velocidades, caja de metalica, aleta de 56 pulgadas (incluye sistema de soporte con caño metálico pintado, hasta altura correspondiente según especificaciones técnicas). | u | 4 | 655.916 | 2.623.664 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | b- Provisión y colocación de aires acondicionados de 24.000 BTU | u | 2 | 5.731.078 | 11.462.156 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Provisión de cámaras de seguridad | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 23.1 | Equipo Grabador DVR con 8 canales P/ 8 Cam. Full HD 1080P, Disco Duro 2TB, 100 mts. Cable UTP Ext, UPS de 700w, Caja metálica de Seguridad, Fuente metálica 12V P/ 8 Cam. Pantalla led 21? pulg. Colocación y puesta en marcha. | gl | 1 | 3.944.418 | 3.944.418 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 23.2 | Cámara Mini de 1080P, Caja de conexión, Conector P4, Conector Video. | u | 8 | 461.989 | 3.695.912 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pizarrones Acrílicos La fiscalización dará el detalle. | u | 1 | 842.429 | 842.429 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL GENERAL | | | | 198.502.602 | | | | 41,48% | 31,30% | 72,77% | 82.329.529 | 62.126.617 | 144.456.146 |

Ing. Julio C. Gamón B.
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 1191

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
FONACIDE

## RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS
## CERTIFICADO BASICO N°2

"OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A TRAVES DE FONDOS DEL FONACIDE - PLURIANUAL ESCUELA - BÁSICA Nº 509 DOMINGO ROBLEDO".

Periodo : 03/2023

CONTRATO N° 80/2022 - BÁSICA Nº 509 DOMINGO ROBLEDO

ID Nº: 415464

Monto del contrato : Gs 198.502.602

| DESCRIPCIÓN | | Cantidades a ejecutar | | | | MONTO EN GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | monto de contrato | % acumulado anterior | Ejecutado en el periodo | Acumulado actual | Certificado acumulado anterior | Certificado actual | Certificado acumulado |
| Sub total | | 198.502.602 | 41,48% | 31,30% | 72,77% | 82.329.530 | 62.126.617 | 144.456.146 |
| | | | | | | ESTE CERTIFICADO: | | Gs 62.126.617 |

### RESUMEN

| | Monto de contrato | Certificado acumulado anterior | Certificado actual | Certificado acumulado |
|---|---|---|---|---|
| | 39.700.520 | 16.465.906 | 12.425.323 | 28.891.229 |
| A) Devolucion de anticipo (anticipo de 20%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Multas. Según Cláusula de Contrato: | | | | Gs 12.425.323 |
| Total de deduciones A+B | | | | **Gs 49.701.294** |
| **MONTO DE CERTIFICADO** | | | | |
| | 9.925.130 | 4.116.476 | 2.485.065 | 2.485.065 |
| C) Retenciones para fondo de reparo (5 %) | | | | **47.216.229** |
| **MONTO DE FACTURA** | | | | |
| RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS | | | | Gs 6.601.541 |

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg MOPC N°1191
Ing Julio C. Gamón B.
Contratista

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
FONACIDE