elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 187/2.019

Asunción, 12 de diciembre de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de DICIEMBRE/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados a los equipos acondicionadores de aire tipo Split y compactos del edificio de la ex casa de la cultura, bloque anexo senadores y guardería del Congreso Nacional.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **Sala de reunión industria y comercio:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió a hacer prueba de presión carga de gas de un equipo rut 24000 btu/h
- **Sala de máquinas de ascensores CA3:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió a hacer prueba de presión carga de gas de un equipo de 18000 btu/h marca tokyo.
- **Servicios Generales**: Provisión y cambio de compresor, prueba de presión carga de gas de un equipo koner 18000 btu/h.
- **RRHH Talento humano:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió a la provisión y cambio de compresor de un equipo goodweather 24000 btu/h, prueba de presión carga de gas.
- **Asesoría jurídica:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió a la provisión de turbina de evaporador. Cambio de turbina equipo roperito goodweather de 60000 btu/h.
- **Administrativa:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió al cambio de capacitor de marcha de equipo de 24000 btu/h pionner.
- **Parlasur:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió a la provisión y cambio de compresor de 12000btu, prueba de presión y carga de gas equipo chunlan 12000 btu/h.
- **Control interno:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió al cambio de capacitor de marcha de equipo de 12000 btu/h marca pionner.
- **Asuntos constitucionales**: Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió al cambio de ventilador del condensador de un equipo rut de 60000 btu/h.
- **Industria y comercio:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió a la prueba de presión, carga de gas a un equipo de 24000 btu/h.
- **Guardería:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió a la provisión y cambio de placa universal a un equipo goodweather 24000 btu/h.
- **Patrimonio:** Se realizó una verificación técnica al equipo y se procedió al cambio de capacitor de compresor y cambio de capacitor de ventilador de un equipo de 18000 btu/h coolstar.

Ing. Sebastian Romero
Dirección de Mantenimiento
Palacio Congreso Nacional

ELIMEC SRL

elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

- **Guardería:** Desmontaje y montaje de un condensador 24000 btu/h marca midas. Preparación de cañería 8metros de ⅜" con aislante, 8metros ⅝" con aislante, 8metros Cable de 1mm, 48metros Cable de 2mm, 16 metros. Prueba de presión, puesta en marcha del equipo.

  Desmontaje y montaje de un condensador de 24000 btu/h marca midas. Preparación de cañería ⅜" con aislante, 7 metros ⅝" con aislante, 7 metros Cable 1 mm2, 42 metros Cable 2 mm2, 14 metros. Prueba de presión, puesta en marcha del equipo.

  Desmontaje y montaje de condensador de 24000 btu/h marca goodweather. Preparación de cañería ⅜" con aislante, 9 metros ⅝" con aislante, 9metros Cable 1 mm2, 54metros Cable 2 mm2, 18 metros. Prueba de presión, puesta en marcha del equipo.

  Desmontaje y montaje de condensador de 24000 btu/h marca goodweather. Preparación de cañería ⅜" con aislante, 6 metros ⅝" con aislante, 6metros Cable de 1 mm2, 36 metros Cable de 2 mm2, 12 metros. Prueba de presión, puesta en marcha del equipo.

- Informe de Mantenimiento A.A. tipo Split y compactos.
- EX CASA DE LA CULTURA, BLOQUE ANEXO SENADORES Y GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Milciades García– ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Ing. Sebastian Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326