FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO

Aire Acondicionado

Fecha: 31 / 10 / 2019
Datos del Cliente (Solicitante): JEM – 4to piso – Despacho Senador Fernando Silva Facetti
Marca/Tipo: Midas tipo Split Capacidad: 18.000 BTU
Nº Patrimonial: 13.05.04.04

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
	A. A. SPLIT DE 18.000 BTU		
61	Cambio de capacitor- Split de 18.000 BTU	Unidad	1
65	Provisión y carga de gas refrigerante- Split de 18.000 BTU	Unidad	1
83	Montaje y desmontaje para mantenimiento	Unidad	1

Se procedió a desmontar el equipo para la limpieza, luego volver a montar. Además, se cambió el capacitor de marcha del compresor y se realizó carga de gas refrigerante a presión óptima de trabajo del equipo de AA.

FYA Servicios de Ingeniería
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989.727

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados
DARÍO ROLÓN
Jefe de Servicios Generales